

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Miguel do
Aleixo-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00073

BDI: 20.7%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	100	170.446.04	26.79	45.667.07	49.68	84.684.59	23.53	40.094.38				
				0.00%		0.00%		0.00%					
01.01	SERVIÇOS INICIAS	5.79	9.884.71	4.45	7.591.85	0.56	955.94	0.78	1.336.92				
				76.80%		9.67%		13.53%					
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1.57	2.683.76	1.57	2.683.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.01.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	1.7	2.896.80	0.56	955.94	0.56	955.94	0.58	984.92				
				33.00%	1/30	33.00%	1/30	34.00%	1/30				
01.01.003	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para	0.41	704.00	0.21	352.00	0.00	0.00	0.20	352.00				
				50.00%	1/30	0.00%	/	50.00%	1/30				
01.01.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede	0.44	752.32	0.44	752.32	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.01.005	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	1.44	2.460.92	1.44	2.460.92	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.01.006	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	0.23	386.91	0.23	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.02	CONJUNTO DA CAMPANHA	85.52	145.751.82	20.97	35.743.42	47.76	81.396.85	16.79	28.611.55				
				24.52%		55.85%		19.63%					
01.02.001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	68.72	117.140.27	20.97	35.743.42	47.75	81.396.85	0.00	0.00				
				30.51%		69.49%		0.00%					
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	0.69	1.175.18	0.69	1.175.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.02.001.002	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	0.86	1.465.60	0.86	1.465.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.02.001.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	6.12	10.426.58	6.12	10.426.58	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.02.001.004	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para	0.78	1.333.38	0.78	1.333.38	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	54.75	93.298.45	10.95	18.659.69	43.80	74.638.76	0.00	0.00				
				20.00%	1/30	80.00%	1/30	0.00%	/				
01.02.001.006	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1.46	2.481.80	0.29	496.36	1.17	1.985.44	0.00	0.00				
				20.00%	1/30	80.00%	1/30	0.00%	/				
01.02.001.007	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	0.13	224.87	0.03	44.97	0.10	179.90	0.00	0.00				
				20.00%	1/30	80.00%	1/30	0.00%	/				

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo

Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Miguel do

Aleixo-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.001.008	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	3.35	5.740.94	0.67	1.148.19	2.68	4.592.75	0.00	0.00				
				20.00%	1/30	80.00%	1/30	0.00%	/				
01.02.001.009	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	0.58	993.47	0.58	993.47	0.00	0.00	0.00	0.00				
				100.00%	1/30	0.00%	/	0.00%	/				
01.02.002	PASSEIO	16.8	28.611.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	28.611.55				
				0.00%		0.00%		100.00%					
01.02.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0.2	338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	338.64				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	0.04	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	60.12				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.003	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	0.06	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	98.30				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.004	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e	0.62	1.049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	1.049.68				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.005	Regularização manual e compactação com placa vibratória	0.39	658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	658.92				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.006	Cascalho (piçarra branca) aplicado	1.18	2.019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	2.019.30				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.007	Carga mecânica de material de 1ª categoria	0.01	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15.43				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.008	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	0.25	422.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	422.53				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.009	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	0.08	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	144.75				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.010	Lona plástica preta	1.09	1.862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.862.89				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou	3.92	6.684.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	6.684.64				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.012	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.	8.26	14.075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	14.075.19				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.013	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0.02	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	26.86				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.02.002.014	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0.09	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	156.42				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Miguel do
Aleixo-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00073

BDI: 20.7%

Ref : Maio/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.002.015	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor,	0.59	997.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	997.88				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.03	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.06	3.499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	3.499.85				
				0.00%		0.00%		100.00%					
01.03.001	Sinalização permanente, vertical, com placa circular diam. = 0,50m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 cm	1.6	2.719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	2.719.20				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.03.002	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	0.46	780.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	780.65				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.04	SERVIÇOS FINAIS	2.48	4.243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	4.243.61				
				0.00%		0.00%		100.00%					
01.04.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0.37	640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	640.66				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.04.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0.6	1.023.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.023.02				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.04.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1.51	2.579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	2.579.93				
				0.00%	/	0.00%	/	100.00%	1/30				
01.05	EQUIPE DIRIGENTE	4.15	7.066.05	1.37	2.331.80	1.37	2.331.80	1.41	2.402.45				
				33.00%		33.00%		34.00%					
01.05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	1.36	2.318.85	0.45	765.22	0.45	765.22	0.46	788.41				
				33.00%	1/30	33.00%	1/30	34.00%	1/30				
01.05.002	Mestre de obras com encargos complementares	2.79	4.747.20	0.92	1.566.58	0.92	1.566.58	0.95	1.614.04				
				33.00%	1/30	33.00%	1/30	34.00%	1/30				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	170.446.04	26.79	45.667.07	49.68	84.684.59	23.53	40.094.38				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	170.446.04	26.79	45.667.07	76.47	130.351.66	100.00	170.446.04				