

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO AL
PRAÇA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITURA CENTRO SÃO
MIGUEL DO ALEIXO-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Creche tipo 2 - São Miguel do Aleixo	100	3.345.835,63	16,16	540.588,61	8,03	268.554,29	15,41	515.439,10	26,22	877.398,30	8,30	277.870,00
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,38	448.555,26	13,38	448.555,26								
				100,00%									
01.02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1,5	50.250,72	0,75	25.125,36	0,75	25.125,36						
				50,00%		50,00%							
01.02.001	EDIFICAÇÃO	1,43	47.733,15	0,71	23.866,57	0,72	23.866,58						
				50,00%		50,00%							
01.02.002	MURETA ABRIGO DE GÁS	0,06	2.054,85	0,03	1.027,43	0,03	1.027,42						
				50,00%		50,00%							
01.02.003	CASTELO D'ÁGUA	0,01	462,72	0,01	231,36		231,36						
				50,00%		50,00%							
01.03	FUNDAÇÕES	4,94	164.552,05			3,93	131.641,62	1,01	32.910,43				
						80,00%		20,00%					
01.03.001	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	1,53	50.819,53			1,22	40.655,63	0,31	10.163,90				
						80,00%		20,00%					
01.03.002	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME	2,69	89.906,18			2,15	71.924,93	0,54	17.981,25				
						80,00%		20,00%					
01.03.003	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	0,3	9.918,13			0,24	7.934,50	0,06	1.983,63				
						80,00%		20,00%					
01.03.004	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	0,09	3.029,29			0,07	2.423,43	0,02	605,86				
						80,00%		20,00%					
01.03.005	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME	0,33	10.878,92			0,26	8.703,13	0,07	2.175,79				
						80,00%		20,00%					
01.04	SUPERESTRUTURA	11,88	398.619,34					9,53	318.895,47	2,35	79.723,87		
								80,00%		20,00%			
01.04.001	CONCRETO ARMADO - PILARES	1,91	64.231,86					1,54	51.385,49	0,37	12.846,37		
								80,00%		20,00%			
01.04.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS	1,87	63.312,31					1,51	50.649,84	0,36	12.662,47		
								80,00%		20,00%			
01.04.003	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	0,13	4.357,85					0,10	3.486,28	0,03	871,57		
								80,00%		20,00%			
01.04.004	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES	0,09	2.921,59					0,07	2.337,28	0,02	584,31		
								80,00%		20,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO AL
PRAÇA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITURA CENTRO SÃO
MIGUEL DO ALEIXO-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 24,87%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04.005	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE	0,11	3.742,53					0,09	2.994,03	0,02	748,50		
								80,00%		20,00%			
01.04.006	ESTRUTURA METÁLICA	5,02	167.985,06					4,02	134.388,05	1,00	33.597,01		
								80,00%		20,00%			
01.04.007	PISO DE CONCRETO	2,75	92.068,14					2,20	73.654,50	0,55	18.413,64		
								80,00%		20,00%			
01.04.007.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	2,08	69.476,77					1,66	55.581,41	0,42	13.895,36		
								80,00%		20,00%			
01.04.007.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	0,67	22.591,37					0,54	18.073,09	0,13	4.518,28		
								80,00%		20,00%			
01.05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	6,45	215.289,42					1,29	43.057,87	5,16	172.231,55		
								20,00%		80,00%			
01.05.001	ELEMENTOS VAZADOS	0,05	1.524,09					0,01	304,82	0,04	1.219,27		
								20,00%		80,00%			
01.05.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	5,83	194.884,98					1,16	38.976,99	4,67	155.907,99		
								20,00%		80,00%			
01.05.003	ALVENARIA DA MURETA	0,16	5.197,15					0,03	1.039,43	0,13	4.157,72		
								20,00%		80,00%			
01.05.004	DIVISÓRIAS	0,41	13.683,20					0,08	2.736,63	0,33	10.946,57		
								20,00%		80,00%			
01.06	ESQUADRIAS	10,18	340.449,79										
01.06.001	PORTAS DE MADEIRA	1,2	40.433,85										
01.06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	0,2	6.669,30										
01.06.003	PORTAS EM ALUMÍNIO	1,41	47.259,86										
01.06.004	JANELAS EM ALUMÍNIO	1,22	40.236,00										
01.06.005	PORTAS DE VIDRO	0,05	1.670,24										
01.06.006	ESQUADRIA GERAL	6,1	204.180,54										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO AL
PRAÇA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITURA CENTRO SÃO
MIGUEL DO ALEIXO-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	SISTEMAS DE COBERTURA	8,06	269.975,41							5,65	188.982,79	2,41	80.992,62
										70,00%		30,00%	
01.08	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,05	35.158,40			1,05	35.158,40						
						100,00%							
01.09	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	9,44	315.682,53							7,55	252.546,02	1,89	63.136,51
										80,00%		20,00%	
01.09.001	EDIFICAÇÃO	9,28	310.256,44							7,42	248.205,15	1,86	62.051,29
										80,00%		20,00%	
01.09.002	MURETA	0,16	5.426,09							0,13	4.340,87	0,03	1.085,22
										80,00%		20,00%	
01.10	SISTEMAS DE PISOS	4,98	166.080,37					0,99	33.216,07	2,48	83.040,19	1,51	49.824,11
								20,00%		50,00%		30,00%	
01.10.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	4,08	136.232,59					0,81	27.246,50	2,04	68.116,30	1,23	40.869,79
								20,00%		50,00%		30,00%	
01.10.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,9	29.847,78					0,18	5.969,57	0,45	14.923,89	0,27	8.954,32
								20,00%		50,00%		30,00%	
01.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,65	155.309,88										
01.11.001	PINTURA EDIFICAÇÃO	3,27	109.593,83										
01.11.002	PINTURA DE FORROS	0,59	19.489,90										
01.11.003	PINTURA - DIVERSOS	0,68	22.663,01										
01.11.003.001	ESTRUTURA METÁLICA	0,68	22.663,01										
01.11.004	MURETA	0,11	3.563,14										
01.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,76	92.408,46	0,41	13.861,27	0,41	13.861,27	0,41	13.861,27	0,41	13.861,27	0,41	13.861,27
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.12.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	1,01	33.736,32	0,15	5.060,45	0,15	5.060,45	0,15	5.060,45	0,15	5.060,45	0,15	5.060,45
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.12.002	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	0,22	7.422,69	0,03	1.113,40	0,03	1.113,40	0,03	1.113,40	0,03	1.113,40	0,03	1.113,40
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO AL
PRAÇA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITURA CENTRO SÃO
MIGUEL DO ALEIXO-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.12.003	RESERVATÓRIO 15.000 L	1,53	51.249,45	0,23	7.687,42	0,23	7.687,42	0,23	7.687,42	0,23	7.687,42	0,23	7.687,42
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,55	18.402,84					0,11	3.680,56	0,11	3.680,56	0,17	5.520,85
								20,00%		20,00%		30,00%	
01.13.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	0,37	12.255,71					0,07	2.451,14	0,07	2.451,14	0,11	3.676,71
								20,00%		20,00%		30,00%	
01.13.002	ACESSÓRIOS	0,18	6.147,13					0,04	1.229,42	0,04	1.229,42	0,06	1.844,14
								20,00%		20,00%		30,00%	
01.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2,11	70.498,03	0,21	7.049,80	0,42	14.099,61	0,63	21.149,40	0,85	28.199,22		
				10,00%		20,00%		30,00%		40,00%			
01.14.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	1,15	38.532,72	0,12	3.853,26	0,23	7.706,55	0,35	11.559,80	0,45	15.413,11		
				10,00%		20,00%		30,00%		40,00%			
01.14.002	UNIDADE DE TRATAMENTO	0,96	31.965,31	0,10	3.196,54	0,19	6.393,06	0,29	9.589,60	0,38	12.786,11		
				10,00%		20,00%		30,00%		40,00%			
01.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,03	67.231,66										
01.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,13	4.772,07									0,04	1.431,62
												30,00%	
01.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,38	46.025,56							0,19	6.464,80	0,29	9.865,38
										14,05%		21,43%	
01.17.001	EXTINTORES	0,11	3.593,34										
01.17.002	HIDRANTES	0,22	7.210,00										
01.17.003	ACESSÓRIOS	0,64	21.549,31							0,19	6.464,80	0,19	6.464,80
										30,00%		30,00%	
01.17.004	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	0,34	11.335,26									0,10	3.400,58
												30,00%	
01.17.005	SINALIZAÇÕES	0,07	2.337,65										
01.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110VINSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	8,11	271.030,93	1,22	40.654,64	1,22	40.654,64	1,22	40.654,64	1,22	40.654,64	1,22	40.654,64
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.18.001	QUADROS	0,12	3.645,21	0,02	546,79	0,02	546,79	0,02	546,79	0,02	546,79	0,02	546,79
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO AL
PRAÇA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITURA CENTRO SÃO
MIGUEL DO ALEIXO-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.18.002	DISJUNTORES	0,44	14.721,37	0,07	2.208,21	0,07	2.208,21	0,07	2.208,21	0,07	2.208,21	0,07	2.208,21
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.18.003	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	0,92	30.545,17	0,14	4.581,78	0,14	4.581,78	0,14	4.581,78	0,14	4.581,78	0,14	4.581,78
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.18.004	CABOS E FIOS CONDUTORES	5,46	183.147,40	0,82	27.472,10	0,82	27.472,10	0,82	27.472,10	0,82	27.472,10	0,82	27.472,10
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.18.005	ELETROCALHAS	0,6	19.915,97	0,09	2.987,39	0,09	2.987,39	0,09	2.987,39	0,09	2.987,39	0,09	2.987,39
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.18.006	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	0,57	19.055,81	0,09	2.858,37	0,09	2.858,37	0,09	2.858,37	0,09	2.858,37	0,09	2.858,37
				15,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,46	15.232,04									0,14	4.569,61
												30,00%	
01.19.001	DUTOS	0,38	12.730,65									0,11	3.819,19
												30,00%	
01.19.002	DRENO	0,08	2.501,39									0,02	750,42
												30,00%	
01.20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,13	38.217,28										
01.20.001	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	0,44	15.032,75										
01.20.002	CAIXAS E QUADROS	0,04	1.341,64										
01.20.003	DISPOSITIVOS	0,05	1.338,06										
01.20.004	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	0,41	14.219,98										
01.20.005	CABEAMENTO	0,19	6.284,85										
01.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,36	11.879,91										
01.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1,59	53.422,64	0,16	5.342,28	0,24	8.013,39	0,24	8.013,39	0,24	8.013,39	0,24	8.013,39
				10,00%		15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	
01.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,78	93.612,74										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO AL
PRAÇA OLIVEIRA CAMPOS PREFEITURA CENTRO SÃO
MIGUEL DO ALEIXO-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00001
BDI: 24,87%

Ref : Janeiro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.24	SERVIÇOS FINAIS	0,1	3.178,30										
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	3.345.835,63	16,16	540.588,61	8,03	268.554,29	15,41	515.439,10	26,22	877.398,30	8,30	277.870,00
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	3.345.835,63	16,16	540.588,61	24,19	809.142,90	39,60	1.324.582,00	65,82	2.201.980,30	74,12	2.479.850,30