

Pavimentação em Paralelepípedo em Diversas Ruas do Assentamento Paraíso São Pedro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Miguel do Aleixo-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00063

BDI: 23.32%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	100	292.609.15	26.38	77.179.83	19.45	56.905.13	17.18	50.263.94	21.99	64.335.11	15.00	43.925.14
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.01	SERVIÇOS INICIAS	0.99	2.907.90	0.99	2.907.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.02	EQUIPE DIRIGENTE	1.55	4.538.60	0.31	907.72	0.31	907.72	0.31	907.72	0.31	907.72	0.31	907.72
				20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%	
01.03	RUA BEM TE VI	28.48	83.371.36	25.07	73.364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41	10.007.15
				88.00%		0.00%		0.00%		0.00%		12.00%	
01.03.001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	25.07	73.364.21	25.07	73.364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				100.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.03.002	PASSEIO	2.86	8.380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	8.380.08
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.03.003	PINTURA	0.39	1.149.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.149.13
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.03.004	SERVIÇOS FINAIS	0.16	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	477.94
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.04	RUA PINTASSILGO	22.48	65.706.38	0.00	0.00	19.14	55.997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	9.708.97
				0.00%		85.22%		0.00%		0.00%		14.78%	
01.04.001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	19.16	55.997.41	0.00	0.00	19.16	55.997.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		100.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
01.04.002	PASSEIO	2.8	8.193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	8.193.86
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.04.003	PINTURA	0.39	1.129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	1.129.47
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.04.004	SERVIÇOS FINAIS	0.13	385.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	385.64
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.05	RUA DA BEIJA FLOR TRECHO 01	20.03	58.601.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87	49.356.22	0.00	0.00	3.16	9.245.54
				0.00%		0.00%		84.22%		0.00%		15.78%	
01.05.001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	16.87	49.356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.87	49.356.22	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		100.00%		0.00%		0.00%	
01.05.002	PASSEIO	2.67	7.802.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	7.802.79
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.05.003	PINTURA	0.37	1.096.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	1.096.19
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	

Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo
Praça Oliveira Campos, 347 Centro São Miguel do Aleixo-SE CNPJ : 13.114.533/0001-46

Cod. Empreendimento: 00063
BDI: 23.32%

Ref : Fevereiro/2026- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.004	SERVIÇOS FINAIS	0.12	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	346.56
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.06	RUA DA BEIJA FLOR TRECHO 02	25.56	74.828.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.68	63.427.39	3.88	11.400.64
				0.00%		0.00%		0.00%		84.76%		15.24%	
01.06.001	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	21.67	63.427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.67	63.427.39	0.00	0.00
				0.00%		0.00%		0.00%		100.00%		0.00%	
01.06.002	PASSEIO	3.28	9.609.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28	9.609.16
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.06.003	PINTURA	0.46	1.352.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	1.352.70
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.06.004	SERVIÇOS FINAIS	0.15	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	438.78
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
01.07	SERVIÇO FINAL	0.91	2.655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	2.655.12
				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		100.00%	
TOTAL SIMPLES ==>>		100,00	292.609.15	26.38	77.179.83	19.45	56.905.13	17.18	50.263.94	21.99	64.335.11	15.00	43.925.14
TOTAL ACUMULADO ==>>		100,00	292.609.15	26.38	77.179.83	45.83	134.084.96	63.01	184.348.90	85.00	248.684.01	100.00	292.609.15