

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PEDRO IZÍDIO DE OLIVEIRA - MONTE COELHOS	100	2.834.780,41	5,51	156.203,22	7,68	217.819,88	11,76	333.465,50	10,54	298.782,10	11,42	323.745,68
01.01	AMPLIAÇÃO	76,78	2.173.975,05	5,51	156.203,22	7,68	217.819,88	11,76	333.465,50	10,54	298.782,10	11,42	323.745,68
				7,19%		10,02%		15,34%		13,74%		14,89%	
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAS	0,88	21.025,37	0,88	21.025,37								
				100,00%									
01.01.002	DEMOLIÇÕES	0,21	6.080,21	0,21	6.080,21								
				100,00%									
01.01.003	MURO PERIMETRO ESCOLA	5,83	165.011,49	4,55	129.097,64	0,66	18.721,68						
				78,24%		11,35%							
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,13	117.034,74			4,13	117.034,74						
						100,00%							
01.01.005	ESTRUTURA	11,52	326.518,24			2,21	62.693,97	5,15	145.882,41	4,16	117.941,86		
						19,20%		44,68%		36,12%			
01.01.005.001	INFRAESTRUTURA	5,52	156.734,92			2,21	62.693,97	3,31	94.040,95				
						40,00%		60,00%					
01.01.005.002	SUPRAESTRUTURA	4,58	129.603,62					1,83	51.841,46	2,75	77.762,16		
								40,00%		60,00%			
01.01.005.003	LAJE	1,42	40.179,70							1,42	40.179,70		
										100,00%			
01.01.006	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA	5,02	142.254,47					1,36	38.601,85	3,66	103.652,62		
								27,14%		72,86%			
01.01.007	SISTEMA DE PISOS	9,65	273.567,56									1,83	51.786,62
												18,93%	
01.01.008	SISTEMA DE COBERTURA	13,24	375.338,49									7,94	225.203,09
												60,00%	
01.01.009	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	8,25	233.779,87					3,44	97.473,81	1,15	32.491,27	1,65	46.755,97
								41,69%		13,90%		20,00%	
01.01.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,82	24.338,06							0,82	24.338,06		
										100,00%			
01.01.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,11	32.365,56					1,11	32.365,56				
								100,00%					
01.01.012	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - ESCOLA INTEIRA	0,53	15.092,51			0,53	15.092,51						
						100,00%							

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,04	114.709,48					0,68	19.141,87				
								16,69%					
01.01.014	ESQUADRIAS	2,69	76.469,98										
01.01.015	GRANITOS	1,97	55.532,50										
01.01.016	PINTURA	2,99	84.904,68										
01.01.017	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,99	55.962,70										
01.01.018	PAISAGISMO	0,47	13.315,07										
01.01.019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,44	40.674,07			0,15	4.276,98			0,72	20.358,29		
						10,52%				50,05%			
01.02	REFORMA	22,94	652.967,35										
01.02.001	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	0,69	19.569,43										
01.02.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,41	11.750,27										
01.02.003	ESTRUTURA	3	85.412,95										
01.02.003.001	INFRAESTRUTURA	1,63	46.174,62										
01.02.003.002	SUPRAESTRUTURA	1,25	35.722,50										
01.02.003.003	LAJE - BANHEIRO ADM	0,12	3.515,83										
01.02.004	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA	1,1	31.337,07										
01.02.005	SISTEMA DE PISOS	5,32	150.831,75										
01.02.006	SISTEMA DE COBERTURA	1,72	48.738,47										

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	3,17	90.138,91										
01.02.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,09	3.106,86										
01.02.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,09	3.213,50										
01.02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,67	75.904,80										
01.02.011	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	1,76	50.313,88										
01.02.012	GRANITOS	0,19	5.220,97										
01.02.013	PINTURA	2,1	59.659,46										
01.02.014	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,24	6.877,32										
01.02.015	PAISAGISMO	0,26	7.302,82										
01.02.016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13	3.588,89										
01.03	SERVIÇOS FINAIS	0,28	7.838,01										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.834.780,41	5,51	156.203,22	7,68	217.819,88	11,76	333.465,50	10,54	298.782,10	11,42	323.745,68
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.834.780,41	5,51	156.203,22	13,19	374.023,10	24,95	707.488,60	35,49	1.006.270,70	46,91	1.330.016,38

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PEDRO IZÍDIO DE OLIVEIRA - MONTE COELHOS	100	2.834.780,41	9,54	270.396,94	9,38	265.876,56	10,85	307.685,17	8,40	238.208,63	7,05	199.720,28
01.01	AMPLIAÇÃO	76,78	2.173.975,05	9,54	270.396,94	9,38	265.876,56	10,95	307.685,17				
				12,44%		12,23%		14,15%					
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAS	0,88	21.025,37										
01.01.002	DEMOLIÇÕES	0,21	6.080,21										
01.01.003	MURO PERIMETRO ESCOLA	5,83	165.011,49					0,62	17.192,17				
								10,41%					
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,13	117.034,74										
01.01.005	ESTRUTURA	11,52	326.518,24										
01.01.005.001	INFRAESTRUTURA	5,52	156.734,92										
01.01.005.002	SUPRAESTRUTURA	4,58	129.603,62										
01.01.005.003	LAJE	1,42	40.179,70										
01.01.006	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA	5,02	142.254,47										
01.01.007	SISTEMA DE PISOS	9,65	273.567,56	3,37	95.476,99	4,45	126.303,95						
				34,90%		46,17%							
01.01.008	SISTEMA DE COBERTURA	13,24	375.338,49	3,97	112.601,56	1,33	37.533,84						
				30,00%		10,00%							
01.01.009	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	8,25	233.779,87	2,01	57.058,82								
				24,41%									
01.01.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,82	24.338,06										
01.01.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,11	32.365,56										
01.01.012	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - ESCOLA INTEIRA	0,53	15.092,51										

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,04	114.709,48			2,70	76.567,36	0,66	19.000,25				
						66,75%		16,56%					
01.01.014	ESQUADRIAS	2,69	76.469,98					2,69	76.469,98				
								100,00%					
01.01.015	GRANITOS	1,97	55.532,50					1,97	55.532,50				
								100,00%					
01.01.016	PINTURA	2,99	84.904,68			0,90	25.471,41	2,09	59.433,27				
						30,00%		70,00%					
01.01.017	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,99	55.962,70					1,99	55.962,70				
								100,00%					
01.01.018	PAISAGISMO	0,47	13.315,07					0,47	13.315,07				
								100,00%					
01.01.019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,44	40.674,07	0,19	5.259,57			0,38	10.779,23				
				12,93%				26,50%					
01.02	REFORMA	22,94	652.967,35							8,40	238.208,63	7,05	199.720,28
										36,48%		30,59%	
01.02.001	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	0,69	19.569,43							0,69	19.569,43		
										100,00%			
01.02.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,41	11.750,27							0,41	11.750,27		
										100,00%			
01.02.003	ESTRUTURA	3	85.412,95							3,00	85.412,95		
										100,00%			
01.02.003.001	INFRAESTRUTURA	1,63	46.174,62							1,63	46.174,62		
										100,00%			
01.02.003.002	SUPRAESTRUTURA	1,25	35.722,50							1,25	35.722,50		
										100,00%			
01.02.003.003	LAJE - BANHEIRO ADM	0,12	3.515,83							0,12	3.515,83		
										100,00%			
01.02.004	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA	1,1	31.337,07							1,10	31.337,07		
										100,00%			
01.02.005	SISTEMA DE PISOS	5,32	150.831,75									2,72	76.991,71
												51,04%	
01.02.006	SISTEMA DE COBERTURA	1,72	48.738,47									1,72	48.738,47
												100,00%	

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	3,17	90.138,91							3,17	90.138,91		
										100,00%			
01.02.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,09	3.106,86									0,09	3.106,86
												100,00%	
01.02.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,09	3.213,50									0,09	3.213,50
												100,00%	
01.02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,67	75.904,80									2,67	75.904,80
												89,15%	
01.02.011	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	1,76	50.313,88										
01.02.012	GRANITOS	0,19	5.220,97										
01.02.013	PINTURA	2,1	59.659,46										
01.02.014	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,24	6.877,32										
01.02.015	PAISAGISMO	0,26	7.302,82										
01.02.016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13	3.588,89										
01.03	SERVIÇOS FINAIS	0,28	7.838,01										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.834.780,41	9,54	270.396,94	9,38	265.876,56	10,85	307.685,17	8,40	238.208,63	7,05	199.720,28
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.834.780,41	56,45	1.600.413,32	65,83	1.866.289,88	76,68	2.173.975,05	85,08	2.412.183,68	92,13	2.611.903,96

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PEDRO IZÍDIO DE OLIVEIRA - MONTE COELHOS	100	2.834.780,41	4,38	124.153,92	3,49	98.722,53						
01.01	AMPLIAÇÃO	76,78	2.173.975,05										
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAS	0,88	21.025,37										
01.01.002	DEMOLIÇÕES	0,21	6.080,21										
01.01.003	MURO PERIMETRO ESCOLA	5,83	165.011,49										
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4,13	117.034,74										
01.01.005	ESTRUTURA	11,52	326.518,24										
01.01.005.001	INFRAESTRUTURA	5,52	156.734,92										
01.01.005.002	SUPRAESTRUTURA	4,58	129.603,62										
01.01.005.003	LAJE	1,42	40.179,70										
01.01.006	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA	5,02	142.254,47										
01.01.007	SISTEMA DE PISOS	9,65	273.567,56										
01.01.008	SISTEMA DE COBERTURA	13,24	375.338,49										
01.01.009	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	8,25	233.779,87										
01.01.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,82	24.338,06										
01.01.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,11	32.365,56										
01.01.012	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - ESCOLA INTEIRA	0,53	15.092,51										

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.013	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,04	114.709,48										
01.01.014	ESQUADRIAS	2,69	76.469,98										
01.01.015	GRANITOS	1,97	55.532,50										
01.01.016	PINTURA	2,99	84.904,68										
01.01.017	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,99	55.962,70										
01.01.018	PAISAGISMO	0,47	13.315,07										
01.01.019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,44	40.674,07										
01.02	REFORMA	22,94	652.967,35	4,38	124.153,92	3,11	90.884,52						
				19,01%		13,92%							
01.02.001	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	0,69	19.569,43										
01.02.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,41	11.750,27										
01.02.003	ESTRUTURA	3	85.412,95										
01.02.003.001	INFRAESTRUTURA	1,63	46.174,62										
01.02.003.002	SUPRAESTRUTURA	1,25	35.722,50										
01.02.003.003	LAJE - BANHEIRO ADM	0,12	3.515,83										
01.02.004	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA	1,1	31.337,07										
01.02.005	SISTEMA DE PISOS	5,32	150.831,75	2,60	73.840,04								
				48,96%									
01.02.006	SISTEMA DE COBERTURA	1,72	48.738,47										

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.007	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	3,17	90.138,91										
01.02.008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,09	3.106,86										
01.02.009	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,09	3.213,50										
01.02.010	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,67	75.904,80			0,28	8.235,06						
						10,85%							
01.02.011	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	1,76	50.313,88	1,76	50.313,88								
				100,00%									
01.02.012	GRANITOS	0,19	5.220,97			0,19	5.220,97						
						100,00%							
01.02.013	PINTURA	2,1	59.659,46			2,10	59.659,46						
						100,00%							
01.02.014	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,24	6.877,32			0,24	6.877,32						
						100,00%							
01.02.015	PAISAGISMO	0,26	7.302,82			0,26	7.302,82						
						100,00%							
01.02.016	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,13	3.588,89			0,13	3.588,89						
						100,00%							
01.03	SERVIÇOS FINAIS	0,28	7.838,01			0,28	7.838,01						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	2.834.780,41	4,38	124.153,92	3,49	98.722,53						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	2.834.780,41	96,51	2.736.057,88	100,00	2.834.780,41						