



Obra
REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO BOTÃO NA VILA DE MONTE COELHOS

Bancos
SINAPI - 03/2026 -
Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.823,36	100,00% 7.823,36					
2	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 122.938,40				70,00% 86.056,88	30,00% 36.881,52	
3	EQUIPAMENTOS	100,00% 65.211,44					30,00% 19.563,43	70,00% 45.648,01
4	PIER E PASSARELA	100,00% 141.662,73	25,00% 35.415,68	25,00% 35.415,68	50,00% 70.831,37			
5	ILUMINAÇÃO	100,00% 98.519,58		25,00% 24.629,90			50,00% 49.259,79	25,00% 24.629,90
6	PAIZAGISMO	100,00% 20.726,44						100,00% 20.726,44
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.658,92						100,00% 2.658,92
Porcentagem			9,41%	13,07%	15,41%	18,73%	23,0%	20,38%
Custo			43.239,04	60.045,57	70.831,36	86.056,88	105.704,74	93.663,26
Porcentagem Acumulado			9,41%	22,48%	37,89%	56,62%	79,62%	100,0%
Custo Acumulado			43.239,04	103.284,61	174.115,97	260.172,85	365.877,59	459.540,87

SEPLAN TOBIAS BARRETO