

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

PRAÇA JOSÉ CABRAL NETO (MAURICEIA), CENTRO CAPELA-SE

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,1	75.466,37	2,10	75.466,37								
				100,00%									
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,66	58.175,53	1,66	58.175,53								
				100,00%									
03	FUNDAÇÃO	11,37	397.155,83	1,14	39.715,58	2,27	79.431,17	2,27	79.431,17	2,27	79.431,17	3,42	119.146,74
				10,00%		20,00%		20,00%		20,00%		30,00%	
04	SUPERESTRUTURA	13,05	456.038,64					1,30	45.603,86	1,30	45.603,86	2,61	91.207,73
								10,00%		10,00%		20,00%	
05	ELEVÇÃO	4,3	150.435,64					0,43	15.043,56	0,43	15.043,56	0,43	15.043,56
								10,00%		10,00%		10,00%	
06	COBERTURA	13,54	473.398,46										
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,58	264.542,35										
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,27	183.931,41			0,28	9.821,93	0,28	9.821,93	0,28	9.821,93	0,28	9.821,93
						5,34%		5,34%		5,34%		5,34%	
09	DRENAGEM	0,94	32.264,23							0,05	1.613,20	0,05	1.613,20
										5,00%		5,00%	
10	PAVIMENTAÇÃO	8,37	292.193,49					0,42	14.609,67	0,42	14.609,67	0,42	14.609,67
								5,00%		5,00%		5,00%	
11	REVESTIMENTO	11,8	412.286,42									0,59	20.614,32
												5,00%	
12	ESQUADRIAS	6,29	219.431,70										
13	MURO	3,43	120.412,77										
14	ESTRUTURA METÁLICA	5,6	195.510,60										
15	DIVERSOS	1,25	43.743,90										
16	PINTURA	3,21	112.190,26										
17	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	0,24	8.211,17										

Prefeitura Municipal de Capela
Rua Coelho e Campos, 1201 Cep.: 49.700-000 Centro
Capela-SE CNPJ : 13.119.961/0001-61

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL
JOSÉ FERREIRA CARVALHO
PRAÇA JOSÉ CABRAL NETO (MAURICEIA), CENTRO CAPELA-SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
Cod. do Empreendimento: 00092
Cod. da Obra: 01

Ref : Junho/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
	TOTAL SIMPLES == == >>	100,00	3.495.388,77	4,96	173.357,48	2,55	89.253,10	4,71	164.510,19	4,75	166.123,39	7,78	272.057,15
	TOTAL ACUMULADO == == >>	100,00	3.495.388,77	4,96	173.357,48	7,51	262.610,58	12,22	427.120,77	16,97	593.244,16	24,75	865.301,31

Documento assinado digitalmente
 JOSE CESAR DE SANTANA SANTOS
Data: 09/09/2025 15:29:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>