



Cadastramento

Cadastros

Verificação de Regularidade

Programas

Acomp. e Fiscalização

Propostas

Prestação de Contas

Execução

Administração

Inf. Gerenciais

TCE

Projeto Básico / Termo de Referência

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.120.613/0001-04 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Proposta 041046/2025

Voltar

Versão: 4

Dados BásicosAnexosResponsável TécnicoDocumentação ComplementarQCIPO/CFFLAE SPAQuadro Resumo

Dados GeraisEventosFrentes de ObraPOPLQCF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADM	1	ADM 01	1
		2	ADM 02	2
		3	ADM 03	3
		4	ADM 04	4
		5	ADM 05	5
		6	ADM 06	6
		7	ADM 07	7
		8	ADM 08	8
		9	ADM 09	9
		10	ADM 10	10
		11	ADM 11	11
		12	ADM 12	12
		13	UNIDADE 01	1
		14	UNIDADE 02	1
		15	UNIDADE 03	1
		16	UNIDADE 04	1
		17	UNIDADE 05	1
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			

Wallace Francisco Bruno Pinheiro Barros
Engenheiro Civil
CREA-SE 271764524-1

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
3	SAPATAS	-	UNIDADE 05	2
			UNIDADE 07	2
			UNIDADE 08	2
			UNIDADE 09	2
			UNIDADE 10	2
			UNIDADE 11	3
			UNIDADE 12	3
			UNIDADE 13	3
			UNIDADE 14	3
			UNIDADE 15	3
			UNIDADE 16	4
			UNIDADE 17	4
			UNIDADE 18	4
			UNIDADE 19	4
			UNIDADE 20	4
			CANTEIRO	1
			UNIDADE 01	1
			UNIDADE 02	1
			UNIDADE 03	1
			UNIDADE 04	1
			UNIDADE 05	1
			UNIDADE 05	2
			UNIDADE 07	2
			UNIDADE 08	2
			UNIDADE 09	2
			UNIDADE 10	2
			UNIDADE 11	3
			UNIDADE 12	3
			UNIDADE 13	3
			UNIDADE 14	3
			UNIDADE 15	3
			UNIDADE 16	4
			UNIDADE 17	4
			UNIDADE 18	4
			UNIDADE 19	4
			UNIDADE 20	4
4	VIGAS BALDRAMES	-	UNIDADE 01	1
			UNIDADE 02	1

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	UNIDADE 03	1
			UNIDADE 04	1
			UNIDADE 05	1
			UNIDADE 05	2
			UNIDADE 07	2
			UNIDADE 08	2
			UNIDADE 09	2
			UNIDADE 10	2
			UNIDADE 11	3
			UNIDADE 12	3
			UNIDADE 13	3
			UNIDADE 14	3
			UNIDADE 15	3
			UNIDADE 16	4
			UNIDADE 17	4
			UNIDADE 18	4
			UNIDADE 19	4
			UNIDADE 20	4
			UNIDADE 01	1
			UNIDADE 02	1
			UNIDADE 03	1
			UNIDADE 04	1
			UNIDADE 05	1
			UNIDADE 05	2
			UNIDADE 07	2
			UNIDADE 08	2
			UNIDADE 09	2
			UNIDADE 10	2
			UNIDADE 11	3
			UNIDADE 12	3
			UNIDADE 13	3
			UNIDADE 14	3
			UNIDADE 15	3
			UNIDADE 16	4
			UNIDADE 17	4
			UNIDADE 18	4
			UNIDADE 19	4
			UNIDADE 20	4

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
6	PILARES VIGAS E LAJES	-	UNIDADE 01	2
			UNIDADE 02	2
			UNIDADE 03	2
			UNIDADE 04	2
			UNIDADE 05	2
			UNIDADE 05	3
			UNIDADE 07	3
			UNIDADE 08	3
			UNIDADE 09	3
			UNIDADE 10	3
			UNIDADE 11	4
			UNIDADE 12	4
			UNIDADE 13	4
			UNIDADE 14	4
			UNIDADE 15	4
			UNIDADE 16	5
			UNIDADE 17	5
			UNIDADE 18	5
			UNIDADE 19	5
			UNIDADE 20	5
7	ALVENARIA/FECHAMENTOS	-	UNIDADE 01	3
			UNIDADE 02	3
			UNIDADE 03	3
			UNIDADE 04	3
			UNIDADE 05	3
			UNIDADE 05	4
			UNIDADE 07	4
			UNIDADE 08	4
			UNIDADE 09	4
			UNIDADE 10	4
			UNIDADE 11	5
			UNIDADE 12	5
			UNIDADE 13	5
			UNIDADE 14	5
			UNIDADE 15	5
			UNIDADE 16	6
			UNIDADE 17	6
			UNIDADE 18	6

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
10	COBERTURA E PROTEÇÕES	-	UNIDADE 17	10
			UNIDADE 18	10
			UNIDADE 19	10
			UNIDADE 20	10
			UNIDADE 01	4
			UNIDADE 02	4
			UNIDADE 03	4
			UNIDADE 04	4
			UNIDADE 05	4
			UNIDADE 05	5
			UNIDADE 07	5
			UNIDADE 08	5
			UNIDADE 09	5
			UNIDADE 10	5
			UNIDADE 11	6
			UNIDADE 12	6
			UNIDADE 13	6
			UNIDADE 14	6
			UNIDADE 15	6
			UNIDADE 16	7
			UNIDADE 17	7
			UNIDADE 18	7
			UNIDADE 19	7
			UNIDADE 20	7
			UNIDADE 01	5
			UNIDADE 02	5
			UNIDADE 03	5
			UNIDADE 04	5
			UNIDADE 05	5
			UNIDADE 05	6
			UNIDADE 07	6
			UNIDADE 08	6
			UNIDADE 09	6
			UNIDADE 10	6
			UNIDADE 11	7
			UNIDADE 12	7
			UNIDADE 13	7
			UNIDADE 14	7
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	-		

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	-	27	UNIDADE 15	7
			28	UNIDADE 16	8
			29	UNIDADE 17	8
			30	UNIDADE 18	8
			31	UNIDADE 19	8
			32	UNIDADE 20	8
			13	UNIDADE 01	5
			14	UNIDADE 02	5
			15	UNIDADE 03	5
			16	UNIDADE 04	5
			17	UNIDADE 05	5
			18	UNIDADE 05	6
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	19	UNIDADE 07	6
			20	UNIDADE 08	6
			21	UNIDADE 09	6
			22	UNIDADE 10	6
			23	UNIDADE 11	7
			24	UNIDADE 12	7
			25	UNIDADE 13	7
			26	UNIDADE 14	7
			27	UNIDADE 15	7
			28	UNIDADE 16	8
			29	UNIDADE 17	8
			30	UNIDADE 18	8
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	31	UNIDADE 19	8
			32	UNIDADE 20	8
			13	UNIDADE 01	6
			14	UNIDADE 02	6
			15	UNIDADE 03	6
			16	UNIDADE 04	6
			17	UNIDADE 05	6
			18	UNIDADE 05	7
			19	UNIDADE 07	7
			20	UNIDADE 08	7
			21	UNIDADE 09	7
			22	UNIDADE 10	7
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	-	23	UNIDADE 11	8
			24	UNIDADE 12	8

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
14	FORROS	-	UNIDADE 13	8
			UNIDADE 14	8
			UNIDADE 15	8
			UNIDADE 16	9
			UNIDADE 17	9
			UNIDADE 18	9
			UNIDADE 19	9
			UNIDADE 20	9
			UNIDADE 01	7
			UNIDADE 02	7
			UNIDADE 03	7
			UNIDADE 04	7
			UNIDADE 05	7
			UNIDADE 05	7
			UNIDADE 07	7
			UNIDADE 08	7
			UNIDADE 09	7
			UNIDADE 10	7
			UNIDADE 11	7
			UNIDADE 12	7
			UNIDADE 13	7
			UNIDADE 14	7
			UNIDADE 15	7
			UNIDADE 16	7
			UNIDADE 17	7
			UNIDADE 18	7
			UNIDADE 19	7
			UNIDADE 20	7
15	PINTURAS INTERNAS	-	UNIDADE 01	8
			UNIDADE 02	8
			UNIDADE 03	8
			UNIDADE 04	8
			UNIDADE 05	8
			UNIDADE 05	9
			UNIDADE 07	9
			UNIDADE 08	9
			UNIDADE 09	9
			UNIDADE 10	9

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
16	PINTURAS EXTERNAS	-	UNIDADE 11	10
			UNIDADE 12	10
			UNIDADE 13	10
			UNIDADE 14	10
			UNIDADE 15	10
			UNIDADE 16	11
			UNIDADE 17	11
			UNIDADE 18	11
			UNIDADE 19	11
			UNIDADE 20	11
			UNIDADE 01	12
			UNIDADE 02	12
			UNIDADE 03	12
			UNIDADE 04	12
			UNIDADE 05	12
			UNIDADE 05	12
			UNIDADE 07	12
			UNIDADE 08	12
			UNIDADE 09	12
			UNIDADE 10	12
			UNIDADE 11	12
			UNIDADE 12	12
			UNIDADE 13	12
			UNIDADE 14	12
			UNIDADE 15	12
			UNIDADE 16	12
			UNIDADE 17	12
			UNIDADE 18	12
			UNIDADE 19	12
			UNIDADE 20	12
			UNIDADE 01	9
			UNIDADE 02	9
			UNIDADE 03	9
			UNIDADE 04	9
			UNIDADE 05	9
			UNIDADE 05	10
			UNIDADE 07	10
			UNIDADE 08	10
17	PINTURAS ESQUADRIAS	-		

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
20	RODAPÉS, SOLERIAS E PEITORIS	-	UNIDADE 07	7
			UNIDADE 08	7
			UNIDADE 09	7
			UNIDADE 10	7
			UNIDADE 11	8
			UNIDADE 12	8
			UNIDADE 13	8
			UNIDADE 14	8
			UNIDADE 15	8
			UNIDADE 16	8
			UNIDADE 17	8
			UNIDADE 18	8
			UNIDADE 19	8
			UNIDADE 20	8
			UNIDADE 01	8
			UNIDADE 02	8
			UNIDADE 03	8
			UNIDADE 04	8
			UNIDADE 05	8
			UNIDADE 05	8
			UNIDADE 07	8
			UNIDADE 08	8
			UNIDADE 09	8
			UNIDADE 10	8
			UNIDADE 11	8
			UNIDADE 12	8
			UNIDADE 13	8
			UNIDADE 14	8
			UNIDADE 15	8
			UNIDADE 16	8
			UNIDADE 17	8
			UNIDADE 18	8
			UNIDADE 19	8
			UNIDADE 20	8
21	INSTALAÇÕES ELETRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	-	UNIDADE 01	8
			UNIDADE 02	8
			UNIDADE 03	8
			UNIDADE 04	8

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		17	UNIDADE 05	8
		18	UNIDADE 05	8
		19	UNIDADE 07	8
		20	UNIDADE 08	8
		21	UNIDADE 09	8
		22	UNIDADE 10	8
		23	UNIDADE 11	9
		24	UNIDADE 12	9
		25	UNIDADE 13	9
		26	UNIDADE 14	9
		27	UNIDADE 15	9
		28	UNIDADE 16	9
		29	UNIDADE 17	9
		30	UNIDADE 18	9
		31	UNIDADE 19	9
		32	UNIDADE 20	9
		13	UNIDADE 01	9
		14	UNIDADE 02	9
		15	UNIDADE 03	9
		16	UNIDADE 04	9
		17	UNIDADE 05	9
		18	UNIDADE 05	10
		19	UNIDADE 07	10
		20	UNIDADE 08	10
		21	UNIDADE 09	10
		22	UNIDADE 10	10
		23	UNIDADE 11	11
		24	UNIDADE 12	11
		25	UNIDADE 13	11
		26	UNIDADE 14	11
		27	UNIDADE 15	11
		28	UNIDADE 16	12
		29	UNIDADE 17	12
		30	UNIDADE 18	12
		31	UNIDADE 19	12
		32	UNIDADE 20	12
22	INSTALAÇÕES ELETRICAS ILUMINAÇÃO TOMADS E INTERRUPTORES	-		
23	INSTALAÇÕES ELETRICAS FIOS E CABOS	-		
		13	UNIDADE 01	8
		14	UNIDADE 02	8

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
24	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	UNIDADE 03	8
			UNIDADE 04	8
			UNIDADE 05	8
			UNIDADE 05	8
			UNIDADE 07	8
			UNIDADE 08	8
			UNIDADE 09	8
			UNIDADE 10	8
			UNIDADE 11	9
			UNIDADE 12	9
			UNIDADE 13	9
			UNIDADE 14	9
			UNIDADE 15	9
			UNIDADE 16	9
			UNIDADE 17	9
			UNIDADE 18	9
			UNIDADE 19	9
			UNIDADE 20	9
			UNIDADE 01	4
			UNIDADE 02	4
			UNIDADE 03	4
			UNIDADE 04	4
			UNIDADE 05	4
			UNIDADE 05	5
			UNIDADE 07	5
			UNIDADE 08	5
			UNIDADE 09	5
			UNIDADE 10	5
			UNIDADE 11	6
			UNIDADE 12	6
			UNIDADE 13	6
			UNIDADE 14	6
			UNIDADE 15	6
			UNIDADE 16	7
			UNIDADE 17	7
			UNIDADE 18	7
			UNIDADE 19	7
			UNIDADE 20	7

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
25	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS REGISTROS	-	UNIDADE 01	11
			UNIDADE 02	11
			UNIDADE 03	11
			UNIDADE 04	11
			UNIDADE 05	11
			UNIDADE 05	11
			UNIDADE 07	11
			UNIDADE 08	11
			UNIDADE 09	11
			UNIDADE 10	11
			UNIDADE 11	11
			UNIDADE 12	11
			UNIDADE 13	11
			UNIDADE 14	11
			UNIDADE 15	11
			UNIDADE 16	11
			UNIDADE 17	11
			UNIDADE 18	11
			UNIDADE 19	11
			UNIDADE 20	11
			UNIDADE 01	6
			UNIDADE 02	6
			UNIDADE 03	6
			UNIDADE 04	6
			UNIDADE 05	6
			UNIDADE 05	7
			UNIDADE 07	7
			UNIDADE 08	7
			UNIDADE 09	7
			UNIDADE 10	7
			UNIDADE 11	8
			UNIDADE 12	8
			UNIDADE 13	8
			UNIDADE 14	8
			UNIDADE 15	8
			UNIDADE 16	9
			UNIDADE 17	9
			UNIDADE 18	9
26	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ENTRADA ALIMENTAÇÃO	-		

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
27	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CAIXA D'ÁGUA	-	UNIDADE 19	9
			UNIDADE 20	9
			UNIDADE 01	6
			UNIDADE 02	6
			UNIDADE 03	6
			UNIDADE 04	6
			UNIDADE 05	6
			UNIDADE 05	7
			UNIDADE 07	7
			UNIDADE 08	7
			UNIDADE 09	7
			UNIDADE 10	7
			UNIDADE 11	8
			UNIDADE 12	8
			UNIDADE 13	8
			UNIDADE 14	8
			UNIDADE 15	8
			UNIDADE 16	9
			UNIDADE 17	9
			UNIDADE 18	9
			UNIDADE 19	9
			UNIDADE 20	9
			UNIDADE 01	5
			UNIDADE 02	5
			UNIDADE 03	5
			UNIDADE 04	5
			UNIDADE 05	5
			UNIDADE 05	6
			UNIDADE 07	6
			UNIDADE 08	6
			UNIDADE 09	6
			UNIDADE 10	6
			UNIDADE 11	7
			UNIDADE 12	7
			UNIDADE 13	7
			UNIDADE 14	7
			UNIDADE 15	7
			UNIDADE 16	8
28	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-		

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
29	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS	-	UNIDADE 17	8
			UNIDADE 18	8
			UNIDADE 19	8
			UNIDADE 20	8
			UNIDADE 01	6
			UNIDADE 02	6
			UNIDADE 03	6
			UNIDADE 04	6
			UNIDADE 05	6
			UNIDADE 05	7
			UNIDADE 07	7
			UNIDADE 08	7
			UNIDADE 09	7
			UNIDADE 10	7
			UNIDADE 11	8
			UNIDADE 12	8
			UNIDADE 13	8
			UNIDADE 14	8
			UNIDADE 15	8
			UNIDADE 16	9
			UNIDADE 17	9
			UNIDADE 18	9
			UNIDADE 19	9
			UNIDADE 20	9
			UNIDADE 01	10
			UNIDADE 02	10
			UNIDADE 03	10
			UNIDADE 04	10
			UNIDADE 05	10
			UNIDADE 05	10
			UNIDADE 07	10
			UNIDADE 08	10
			UNIDADE 09	10
			UNIDADE 10	10
			UNIDADE 11	11
			UNIDADE 12	11
			UNIDADE 13	11
			UNIDADE 14	11
30	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - APARELHOS METAIS E BANCADAS	-		

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
31	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - SISTEMA DE TRATAMENTO	-	UNIDADE 15	11
			UNIDADE 16	11
			UNIDADE 17	11
			UNIDADE 18	11
			UNIDADE 19	11
			UNIDADE 20	11
			UNIDADE 01	10
			UNIDADE 02	10
			UNIDADE 03	10
			UNIDADE 04	10
			UNIDADE 05	10
			UNIDADE 05	10
			UNIDADE 07	10
			UNIDADE 08	10
			UNIDADE 09	10
			UNIDADE 10	10
			UNIDADE 11	11
			UNIDADE 12	11
			UNIDADE 13	11
			UNIDADE 14	11
			UNIDADE 15	11
			UNIDADE 16	11
			UNIDADE 17	11
			UNIDADE 18	11
			UNIDADE 19	11
			UNIDADE 20	11
32	CALAFETE / LIMPEZA	-	UNIDADE 01	12
			UNIDADE 02	12
			UNIDADE 03	12
			UNIDADE 04	12
			UNIDADE 05	12
			UNIDADE 05	12
			UNIDADE 07	12
			UNIDADE 08	12
			UNIDADE 09	12
			UNIDADE 10	12
			UNIDADE 11	12
			UNIDADE 12	12

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
		25	UNIDADE 13	12
		26	UNIDADE 14	12
		27	UNIDADE 15	12
		28	UNIDADE 16	12
		29	UNIDADE 17	12
		30	UNIDADE 18	12
		31	UNIDADE 19	12
		32	UNIDADE 20	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,38%	R\$ 155.016,12	5,38%	R\$ 155.016,12
2	6,18%	R\$ 177.908,98	11,56%	R\$ 332.925,10
3	7,94%	R\$ 228.616,58	19,50%	R\$ 561.541,68
4	12,08%	R\$ 347.894,81	31,58%	R\$ 909.436,49
5	11,83%	R\$ 340.808,90	43,41%	R\$ 1.250.245,39
6	11,36%	R\$ 327.153,05	54,77%	R\$ 1.577.398,44
7	11,96%	R\$ 344.412,56	66,73%	R\$ 1.921.811,00
8	10,71%	R\$ 308.533,71	77,44%	R\$ 2.230.344,71
9	12,62%	R\$ 363.588,43	90,07%	R\$ 2.593.933,14
10	4,85%	R\$ 139.709,24	94,92%	R\$ 2.733.642,38
11	3,09%	R\$ 88.986,01	98,01%	R\$ 2.822.628,39
12	1,99%	R\$ 57.435,93	100,00%	R\$ 2.880.064,32