



REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO LOT.PIABETA (AV. CONTORNO 2)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,61	151.409,36	17,48	26.469,57	11,51	17.429,11	11,51	17.429,11	11,51	17.429,11	11,51	17.429,11
01.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	81,78	123.816,90	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
01.01.001	Equipe Dirigente	81,78	123.816,90	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11	10,22	15.477,11
				12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%	
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,88	5.872,00	1,94	2.936,00								
				50,00%									
01.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,34	21.720,46	5,32	8.056,46	1,29	1.952,00	1,29	1.952,00	1,29	1.952,00	1,29	1.952,00
				37,09%		8,99%		8,99%		8,99%		8,99%	
02	AV. CONTORNO 2- EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	53,46	642.157,57	16,45	105.628,69	27,30	175.317,84	13,00	83.491,54	13,00	83.491,54	13,00	83.491,48
02.01	TERRAPLENAGEM	2,12	13.802,40	2,12	13.802,40								
				100,00%									
02.02	PAVIMENTAÇÃO	52,02	333.966,10			13,00	83.491,54	13,00	83.491,54	13,00	83.491,54	13,02	83.491,48
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
02.03	CALÇADA	9,08	58.355,60										
02.04	ACESSIBILIDADE	6,72	43.131,44										
02.05	DIVERSOS	0,57	3.655,96										
02.06	EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM	28,62	183.652,59	14,30	91.826,29	14,32	91.826,30						
				50,00%		50,00%							
02.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,8	5.140,16	0,40	2.570,08	0,40	2.570,08						
				50,00%		50,00%							
02.06.002	ABERTURA DE VALA	0,73	4.684,44	0,36	2.342,23	0,37	2.342,21						
				50,00%		50,00%							
02.06.003	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXOES	12,02	77.192,03	6,01	38.596,01	6,01	38.596,02						
				50,00%		50,00%							
02.06.004	ORGAOS ACESSOIOS	8,98	57.572,61	4,48	28.786,30	4,50	28.786,31						
				50,00%		50,00%							
02.06.005	TRECHOS DE LIGAÇÃO- BL'S E CP'S	3,12	20.032,78	1,56	10.016,38	1,56	10.016,40						
				50,00%		50,00%							

Anne Karoline Cavalcanti Vieira
CPA 2710322671
Engenheira CIVIL



REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO LOT.PIABETA (AV. CONTORNO 2)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.06.006	FECHAMENTO DE VALAS	2,88	18.470,95	1,44	9.235,48	1,44	9.235,47						
				50,00%		50,00%							
02.06.007	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,09	559,62	0,04	279,81	0,05	279,81						
				50,00%		50,00%							
02.07	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,87	5.593,48										
03	AV. CONTORNO 2 (COMPLEMENTO)- EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	20,62	247.678,43	11,26	27.880,69	24,41	60.467,50	15,77	39.049,35	15,77	39.049,35	15,77	39.049,37
03.01	TERRAPLENAGEM	2,6	6.462,55	2,60	6.462,55								
				100,00%									
03.02	PAVIMENTAÇÃO	63,07	156.197,42			15,77	39.049,35	15,77	39.049,35	15,77	39.049,35	15,76	39.049,37
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
03.03	CALÇADA	7,27	18.019,29										
03.04	ACESSIBILIDADE	6,13	15.186,87										
03.05	DIVERSOS	0,5	1.241,93										
03.06	EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM	17,31	42.836,29	8,65	21.418,14	8,66	21.418,15						
				50,00%		50,00%							
03.06.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,27	651,49	0,13	325,75	0,14	325,74						
				50,00%		50,00%							
03.06.002	ABERTURA DE VALA	0,33	814,24	0,16	407,11	0,17	407,13						
				50,00%		50,00%							
03.06.003	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXOES	7,41	18.346,68	3,70	9.173,34	3,71	9.173,34						
				50,00%		50,00%							
03.06.004	ORGAOS ACESSOIOS	6,76	16.739,82	3,38	8.369,91	3,38	8.369,91						
				50,00%		50,00%							
03.06.005	TRECHOS DE LIGAÇÃO- BL'S E CP'S	1,61	3.980,90	0,80	1.990,45	0,81	1.990,45						
				50,00%		50,00%							
03.06.006	FECHAMENTO DE VALAS	0,9	2.232,23	0,45	1.116,11	0,45	1.116,12						
				50,00%		50,00%							
03.06.007	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03	70,93	0,01	35,47	0,02	35,46						
				50,01%		49,99%							

Anne Karoline Cavalcanti Vieira
ANEXA 2719322621
Engenharia - CMM



REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS NO LOT.PIABETA (AV. CONTORNO 2)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO
Av. Vereador Joao Dias da Cruz, sn Centro
administrativo Centro Historico Nossa Senhora do

Ref : Setembro/2025- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.07	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3,12	7.734,08										
04	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS- AV. CONTORNO 2	12,46	149.719,77	3,98	5.954,65	24,01	35.941,28	24,01	35.941,28	24,01	35.941,28	24,01	35.941,28
04.01	TERRAPLENAGEM	3,97	5.954,65	3,97	5.954,65								
				100,00%									
04.02	PAVIMENTAÇÃO	96,03	143.765,12			24,01	35.941,28	24,01	35.941,28	24,01	35.941,28	24,00	35.941,28
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
05	RECUPERAÇÃO DE TRECHOS- AV. CONTORNO 2-COMPLEMENTO	0,85	10.219,11	20,22	2.066,55	19,94	2.038,14	19,94	2.038,14	19,94	2.038,14	19,94	2.038,14
05.01	TERRAPLENAGEM	20,22	2.066,55	20,22	2.066,55								
				100,00%									
05.02	PAVIMENTAÇÃO	79,78	8.152,56			19,94	2.038,14	19,94	2.038,14	19,94	2.038,14	19,96	2.038,14
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	1.201.184,24	13,99	168.000,15	24,24	291.193,87	14,81	177.949,42	14,81	177.949,42	14,81	177.949,38
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	1.201.184,24	13,99	168.000,15	38,23	459.194,02	53,04	637.143,44	67,85	815.092,86	82,66	993.042,24

Anne Caroline Cavalcanti Vieira
ANEA 2710322671
Engenheira Civil