

| ITEM          | SERVIÇOS                                                           | (%)   | VALOR        | 1º MÊS  |            | 2º MÊS |            | 3º MÊS |            | 4º MÊS |            | 5º MÊS |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
|               |                                                                    |       |              | (%)     | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      |
| 01            | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO | 100   | 5.055.591,08 | 6,34    | 320.355,90 | 7,06   | 356.831,65 | 16,24  | 820.881,53 | 19,24  | 972.522,11 | 17,09  | 863.786,51 |
| 01.01         | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                | 13,5  | 679.231,37   | 1,12    | 56.851,67  | 1,12   | 56.579,97  | 1,12   | 56.579,97  | 1,12   | 56.579,97  | 1,12   | 56.579,97  |
|               |                                                                    |       |              | 8,37%   |            | 8,33%  |            | 8,33%  |            | 8,33%  |            | 8,33%  |            |
| 01.02         | SERVIÇOS PRELIMINARES                                              | 10,55 | 533.443,65   | 5,21    | 263.504,23 | 5,34   | 269.939,42 |        |            |        |            |        |            |
|               |                                                                    |       |              | 49,40%  |            | 50,60% |            |        |            |        |            |        |            |
| 01.02.001     | DESPESAS LEGAIS / LEGALIZAÇÃO DA OBRA                              | 0,21  | 10.727,87    | 0,21    | 10.727,87  |        |            |        |            |        |            |        |            |
|               |                                                                    |       |              | 100,00% |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 01.02.002     | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO                                           | 0,3   | 15.557,61    | 0,30    | 15.557,61  |        |            |        |            |        |            |        |            |
|               |                                                                    |       |              | 100,00% |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 01.02.003     | SONDAGEM                                                           | 0,2   | 9.998,40     | 0,20    | 9.998,40   |        |            |        |            |        |            |        |            |
|               |                                                                    |       |              | 100,00% |            |        |            |        |            |        |            |        |            |
| 01.02.004     | CANTEIRO DE OBRAS                                                  | 1,41  | 70.891,10    | 1,12    | 56.712,88  | 0,29   | 14.178,22  |        |            |        |            |        |            |
|               |                                                                    |       |              | 80,00%  |            | 20,00% |            |        |            |        |            |        |            |
| 01.02.005     | DEMOLIÇÃO                                                          | 8,43  | 426.268,67   | 3,37    | 170.507,47 | 5,06   | 255.761,20 |        |            |        |            |        |            |
|               |                                                                    |       |              | 40,00%  |            | 60,00% |            |        |            |        |            |        |            |
| 01.03         | EDIFICAÇÃO                                                         | 75,46 | 3.818.307,86 |         |            | 0,60   | 30.312,26  | 15,12  | 764.301,56 | 18,12  | 915.942,14 | 15,97  | 807.206,54 |
|               |                                                                    |       |              |         |            | 0,79%  |            | 20,02% |            | 23,99% |            | 21,14% |            |
| 01.03.001     | ESCAVAÇÃO E REATERRO                                               | 2,63  | 133.318,90   |         |            | 0,53   | 26.663,77  | 2,10   | 106.655,13 |        |            |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            | 20,00% |            | 80,00% |            |        |            |        |            |
| 01.03.002     | ESTRUTURA                                                          | 25,81 | 1.304.347,39 |         |            |        |            | 12,90  | 652.173,70 | 12,91  | 652.173,69 |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            |        |            | 50,00% |            | 50,00% |            |        |            |
| 01.03.002.001 | SAPATAS                                                            | 3,74  | 188.201,18   |         |            |        |            | 1,86   | 94.100,60  | 1,88   | 94.100,58  |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            |        |            | 50,00% |            | 50,00% |            |        |            |
| 01.03.002.002 | VIGAS BALDRAMES                                                    | 2,98  | 150.372,41   |         |            |        |            | 1,49   | 75.186,20  | 1,49   | 75.186,21  |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            |        |            | 50,00% |            | 50,00% |            |        |            |
| 01.03.002.003 | IMPERMEABILIZAÇÃO - SAPATAS E BALDRAMES                            | 1,01  | 51.143,49    |         |            |        |            | 0,51   | 25.571,74  | 0,50   | 25.571,75  |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            |        |            | 50,00% |            | 50,00% |            |        |            |
| 01.03.002.004 | PILARES                                                            | 3,41  | 171.466,01   |         |            |        |            | 1,70   | 85.733,00  | 1,71   | 85.733,01  |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            |        |            | 50,00% |            | 50,00% |            |        |            |
| 01.03.002.005 | ESCADAS                                                            | 0,21  | 10.648,78    |         |            |        |            | 0,11   | 5.324,39   | 0,10   | 5.324,39   |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            |        |            | 50,00% |            | 50,00% |            |        |            |
| 01.03.002.006 | VIGAS                                                              | 5,49  | 278.599,04   |         |            |        |            | 2,76   | 139.299,52 | 2,73   | 139.299,52 |        |            |
|               |                                                                    |       |              |         |            |        |            | 50,00% |            | 50,00% |            |        |            |

| ITEM          | SERVIÇOS                   | (%)   | VALOR      | 1º MÊS |       | 2º MÊS |       | 3º MÊS |            | 4º MÊS |            | 5º MÊS  |            |
|---------------|----------------------------|-------|------------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|
|               |                            |       |            | (%)    | VALOR | (%)    | VALOR | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)     | VALOR      |
| 01.03.002.007 | LAJES                      | 8,97  | 453.916,48 |        |       |        |       | 4,49   | 226.958,25 | 4,48   | 226.958,23 |         |            |
|               |                            |       |            |        |       |        |       | 50,00% |            | 50,00% |            |         |            |
| 01.03.003     | ELEVAÇÕES                  | 6,25  | 315.936,44 |        |       |        |       |        |            | 3,75   | 189.561,87 | 2,50    | 126.374,57 |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 60,00% |            | 40,00%  |            |
| 01.03.004     | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS | 3,67  | 185.902,86 |        |       |        |       |        |            |        |            | 1,84    | 92.951,43  |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            | 50,00%  |            |
| 01.03.005     | REVESTIMENTOS - PAREDES    | 2,45  | 124.029,78 |        |       |        |       |        |            |        |            | 1,23    | 62.014,88  |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            | 50,00%  |            |
| 01.03.006     | REVESTIMENTOS - PISOS      | 10,99 | 555.218,39 |        |       |        |       |        |            |        |            | 5,49    | 277.609,20 |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            | 50,00%  |            |
| 01.03.007     | COBERTURA                  | 3,06  | 154.395,26 |        |       |        |       |        |            |        |            | 3,06    | 154.395,26 |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            | 100,00% |            |
| 01.03.007.001 | GERAL                      | 2,66  | 134.327,72 |        |       |        |       |        |            |        |            | 2,66    | 134.327,72 |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            | 100,00% |            |
| 01.03.007.002 | GARAGEM                    | 0,33  | 16.689,33  |        |       |        |       |        |            |        |            | 0,33    | 16.689,33  |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            | 100,00% |            |
| 01.03.007.003 | FORRO                      | 0,07  | 3.378,21   |        |       |        |       |        |            |        |            | 0,07    | 3.378,21   |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            | 100,00% |            |
| 01.03.008     | DRENAGEM PLUVIAL           | 0,35  | 18.443,88  |        |       |        |       |        |            |        |            |         |            |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            |        |            |         |            |
| 01.03.009     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      | 4,24  | 214.789,31 |        |       |        |       |        |            | 0,85   | 42.957,88  | 1,27    | 64.436,77  |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 20,00% |            | 30,00%  |            |
| 01.03.009.001 | ENTRADA DE ENERGIA         | 0,26  | 13.124,76  |        |       |        |       |        |            | 0,05   | 2.624,95   | 0,08    | 3.937,43   |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 20,00% |            | 30,00%  |            |
| 01.03.009.002 | CAIXAS E ACESSÓRIOS        | 0,2   | 9.664,47   |        |       |        |       |        |            | 0,04   | 1.932,90   | 0,06    | 2.899,34   |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 20,00% |            | 30,00%  |            |
| 01.03.009.003 | ELETRODUTOS                | 0,52  | 27.451,51  |        |       |        |       |        |            | 0,11   | 5.490,30   | 0,16    | 8.235,44   |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 20,00% |            | 30,00%  |            |
| 01.03.009.004 | CABOS                      | 2,13  | 107.937,90 |        |       |        |       |        |            | 0,43   | 21.587,59  | 0,64    | 32.381,36  |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 20,00% |            | 30,00%  |            |
| 01.03.009.005 | LUMINÁRIAS                 | 0,21  | 10.753,89  |        |       |        |       |        |            | 0,04   | 2.150,78   | 0,06    | 3.226,17   |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 20,00% |            | 30,00%  |            |
| 01.03.009.006 | QUADROS E DISJUNTORES      | 0,22  | 10.589,01  |        |       |        |       |        |            | 0,04   | 2.117,80   | 0,06    | 3.176,70   |
|               |                            |       |            |        |       |        |       |        |            | 20,00% |            | 30,00%  |            |

| ITEM          | SERVIÇOS                       | (% ) | VALOR      | 1º MÊS |       | 2º MÊS |          | 3º MÊS |          | 4º MÊS |           | 5º MÊS |           |
|---------------|--------------------------------|------|------------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|
|               |                                |      |            | (%)    | VALOR | (%)    | VALOR    | (%)    | VALOR    | (%)    | VALOR     | (%)    | VALOR     |
| 01.03.009.007 | INTERRUPTORES E TOMADAS        | 0,19 | 9.299,55   |        |       |        |          |        |          | 0,04   | 1.859,91  | 0,06   | 2.789,87  |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          | 20,00% |           | 30,00% |           |
| 01.03.009.008 | ELETROCALHA                    | 0,51 | 25.968,22  |        |       |        |          |        |          | 0,10   | 5.193,65  | 0,15   | 7.790,46  |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          | 20,00% |           | 30,00% |           |
| 01.03.010     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        | 0,33 | 18.242,40  |        |       | 0,07   | 3.648,49 | 0,11   | 5.472,73 | 0,11   | 5.472,73  | 0,04   | 3.648,45  |
|               |                                |      |            |        |       | 20,00% |          | 30,00% |          | 30,00% |           | 20,00% |           |
| 01.03.010.001 | HIDRÔMETRO                     | 0    | 326,25     |        |       |        | 65,25    |        | 97,88    |        | 97,88     |        | 65,24     |
|               |                                |      |            |        |       | 20,00% |          | 30,00% |          | 30,00% |           | 20,00% |           |
| 01.03.010.002 | ACESSÓRIOS E CONEXÕES          | 0,09 | 6.593,48   |        |       | 0,03   | 1.318,71 | 0,04   | 1.978,05 | 0,04   | 1.978,05  | -0,02  | 1.318,67  |
|               |                                |      |            |        |       | 20,00% |          | 30,00% |          | 30,00% |           | 20,00% |           |
| 01.03.010.003 | TUBOS                          | 0,12 | 5.552,66   |        |       | 0,02   | 1.110,53 | 0,03   | 1.665,80 | 0,03   | 1.665,80  | 0,04   | 1.110,53  |
|               |                                |      |            |        |       | 20,00% |          | 30,00% |          | 30,00% |           | 20,00% |           |
| 01.03.010.004 | RESERVATÓRIO                   | 0,12 | 5.770,01   |        |       | 0,02   | 1.154,00 | 0,03   | 1.731,00 | 0,03   | 1.731,00  | 0,04   | 1.154,01  |
|               |                                |      |            |        |       | 20,00% |          | 30,00% |          | 30,00% |           | 20,00% |           |
| 01.03.011     | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS         | 1    | 51.551,95  |        |       |        |          |        |          | 0,51   | 25.775,97 | 0,49   | 25.775,98 |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          | 50,00% |           | 50,00% |           |
| 01.03.011.001 | CAIXAS                         | 0,13 | 6.389,73   |        |       |        |          |        |          | 0,06   | 3.194,86  | 0,07   | 3.194,87  |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          | 50,00% |           | 50,00% |           |
| 01.03.011.002 | TUBOS                          | 0,13 | 7.145,33   |        |       |        |          |        |          | 0,07   | 3.572,66  | 0,06   | 3.572,67  |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          | 50,00% |           | 50,00% |           |
| 01.03.011.003 | CONEXÕES E ACESSÓRIOS          | 0,13 | 7.168,70   |        |       |        |          |        |          | 0,07   | 3.584,36  | 0,06   | 3.584,34  |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          | 50,00% |           | 50,00% |           |
| 01.03.011.004 | SISTEMA DE TRATAMENTO          | 0,61 | 30.848,19  |        |       |        |          |        |          | 0,31   | 15.424,09 | 0,30   | 15.424,10 |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          | 50,00% |           | 50,00% |           |
| 01.03.012     | LOUÇAS E METAIS                | 0,96 | 48.838,80  |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
| 01.03.013     | ESQUADRIAS                     | 5,77 | 291.294,93 |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
| 01.03.014     | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3,18 | 161.487,82 |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
| 01.03.014.001 | SINALIZAÇÃO                    | 0,05 | 2.871,26   |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
| 01.03.014.002 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA       | 0,25 | 12.394,32  |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |
|               |                                |      |            |        |       |        |          |        |          |        |           |        |           |



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas  
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :  
13.006.572/0001-20

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00161

BDI: 26,24% 29/05/2026

Ref : Março/2026-1 Moeda : R\$

| ITEM                    | SERVIÇOS                | (%)    | VALOR        | 1º MÊS |            | 2º MÊS |            | 3º MÊS |              | 4º MÊS |              | 5º MÊS |              |
|-------------------------|-------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                         |                         |        |              | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR      | (%)    | VALOR        | (%)    | VALOR        | (%)    | VALOR        |
| 01.03.014.003           | EXTINTORES E ACESSÓRIOS | 0,15   | 8.043,70     |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
| 01.03.014.004           | HIDRANTES               | 2,59   | 130.633,64   |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
| 01.03.014.005           | ALARME                  | 0,14   | 7.544,90     |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
| 01.03.015               | CLIMATIZAÇÃO            | 0,93   | 46.730,01    |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
| 01.03.016               | PINTURAS                | 3,84   | 193.779,74   |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
| 01.04                   | PAISAGISMO              | 0,05   | 2.312,43     |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
| 01.05                   | SERVIÇOS FINAIS         | 0,44   | 22.295,77    |        |            |        |            |        |              |        |              |        |              |
| TOTAL SIMPLES == == >   |                         | 100,00 | 5.055.591,08 | 6,34   | 320.355,90 | 7,06   | 356.831,65 | 16,24  | 820.881,53   | 19,24  | 972.522,11   | 17,09  | 863.786,51   |
| TOTAL ACUMULADO == == > |                         | 100,00 | 5.055.591,08 | 6,34   | 320.355,90 | 13,40  | 677.187,55 | 29,64  | 1.498.069,08 | 48,88  | 2.470.591,19 | 65,97  | 3.334.377,70 |