



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1100607-51	974355	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES	Construção de Unidades Habitacionais no Município de Porto da Folha	Construção de Unidades Habitacionais no Município de Porto da Folha/SE.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS	7.935.449,04	% Período:	1,63%	4,71%	8,24%	12,17%	15,85%	15,31%	18,57%	7,06%	4,59%	11,51%	0,18%	0,18%
1.1.	PROJETOS	77.647,37	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	208.009,38	% Período:	25,02%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%
1.3.	FUNDAÇÕES	990.081,83	% Período:		16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%					
1.4.	SUPRAESTRUTURA	595.799,63	% Período:		12,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	24,00%					
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	1.078.985,64	% Período:		12,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	24,00%					
1.6.	COBERTURA	1.066.208,64	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	16,00%	24,00%					
1.7.	REVESTIMENTOS	934.669,75	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	623.588,60	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
1.9.	INSTALAÇÕES	1.461.486,88	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	16,04%	23,96%			
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	36.925,64	% Período:										100,00%		
1.11.	PAVIMENTAÇÃO	862.045,68	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 7.935.449,04			%:	1,63%	4,71%	8,24%	12,17%	15,85%	15,31%	18,57%	7,06%	4,59%	11,51%	0,18%	0,18%
Período:	Repass:	106.225,92		305.991,87	535.533,44	790.810,21	1.030.233,72	995.300,05	1.207.353,38	458.876,53	298.475,98	747.970,14	11.614,38	11.614,38	
	Contrapartida:	23.458,75		67.574,73	118.266,30	174.641,20	227.515,07	219.800,39	266.629,88	101.337,52	65.914,94	165.180,46	2.564,90	2.564,90	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	129.684,67		373.566,60	653.799,74	965.451,41	1.257.748,79	1.215.100,44	1.473.983,26	560.214,05	364.390,92	913.150,60	14.179,28	14.179,28	
Acumulado:	%:	1,63%		6,34%	14,58%	26,75%	42,60%	57,91%	76,48%	83,54%	88,14%	99,64%	99,82%	100,00%	
	Repass:	106.225,92		412.217,79	947.751,23	1.738.561,44	2.768.795,16	3.764.095,21	4.971.448,59	5.430.325,12	5.728.801,10	6.476.771,24	6.488.385,62	6.500.000,00	
	Contrapartida:	23.458,75		91.033,48	209.299,78	383.940,98	611.456,05	831.256,44	1.097.886,32	1.199.223,84	1.265.138,78	1.430.319,24	1.432.884,14	1.435.449,04	
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administração Local:	Investimento:	129.684,67		503.251,27	1.157.051,01	2.122.502,42	3.380.251,21	4.595.351,65	6.069.334,91	6.629.548,96	6.993.939,88	7.907.090,48	7.921.269,76	7.935.449,04	

PORTO DA FOLHA/SE

Local

domingo, 1 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ALYSSON DE SOUZA COELHO

CREA/CAU: 2722405504

ART/RRT: SE20250451557