



**Obra**  
**MODERNIZAÇÃO PRAÇA BOA HORA**

**Bancos**  
SINAPI - 12/2025 -  
Sergipe  
SBC - 01/2026 - Sergipe  
ORSE - 09/2025 - Sergipe

**B.D.I.**  
24,67%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 111,36%  
Mensalista: 69,82%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>118,73%</b>	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		<b>9.226,74</b>	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIROS E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</b>	<b>100,00%</b>	96,53%	1,16%	1,16%	1,16%
		<b>48.883,36</b>	47.186,88	565,49	565,49	565,49
2.1	Aluguel mensal de área	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		2.261,97	565,49	565,49	565,49	565,49
2.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	100,00%	100,00%			
		748,94	748,94			
2.3	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	100,00%	100,00%			
		2.183,13	2.183,13			
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	100,00%	100,00%			
		40.852,22	40.852,22			
2.5	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	100,00%	100,00%			
		2.837,10	2.837,10			
<b>3</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	<b>100,00%</b>	100,00%			
		<b>9.996,29</b>	9.996,29			
3.1	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	100,00%	100,00%			
		1.611,60	1.611,60			
3.2	Remoção de banco de concreto pré-moldado	100,00%	100,00%			
		1.083,60	1.083,60			
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	100,00%	100,00%			
		712,80	712,80			
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	100,00%	100,00%			
		6.588,29	6.588,29			
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	<b>10,00%</b>	10,00%			
		<b>948,60</b>	94,86			
4.1	Locação de serviços de pavimentação	10,00%	10,00%			
		948,60	94,86			
<b>5</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>	<b>93,03%</b>	46,51%	46,51%		
		<b>153.207,77</b>	71.263,89	71.263,89		
5.1	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	100,00%	50,00%	50,00%		
		59.148,88	29.574,44	29.574,44		
5.2	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	100,00%	50,00%	50,00%		
		83.378,89	41.689,45	41.689,45		
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>	<b>99,68%</b>		17,54%	35,45%	46,68%
		<b>167.699,34</b>		29.420,55	59.454,60	78.287,35
6.1	Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 0 e 10,1 kw - Rev 01	100,00%		100,00%		
		2.529,55		2.529,55		

6.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	100,00%	465,53		100,00%	465,53
6.3	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	100,00%	81,92		100,00%	81,92
6.4	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	10,00%	73,58		10,00%	7,36
6.5	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	10,00%	257,68		10,00%	25,77
6.6	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	100,00%	6.771,00	100,00%		
6.7	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c	100,00%	20.120,00	100,00%		
6.8	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	100,00%	9.301,12			100,00% 9.301,12
6.9	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 8° 50w	10,00%	220,00			10,00% 22,00
6.10	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	100,00%	653,52			100,00% 653,52
6.11	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	100,00%	7.459,20			100,00% 7.459,20
6.12	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	10,00%	45,23			10,00% 4,52
6.13	POSTE AÇO CONICO 9,0m COM SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K	100,00%	117.748,05		50,00%	50,00% 58.874,03
6.14	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	100,00%	1.972,96			100,00% 1.972,96
<b>7</b>	<b>MOBILIARIOS E PARQUES</b>	<b>84,52%</b>	<b>213.801,96</b>			<b>84,52%</b> <b>180.715,28</b>
7.1	BANCO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	100,00%	64.510,16			100,00% 64.510,16
7.2	BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS	100,00%	7.357,82			100,00% 7.357,82
7.3	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	100,00%	51.348,80			100,00% 51.348,80
7.4	Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem	10,00%	15.214,08			10,00% 1.521,41
7.5	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	100,00%	5.174,06			100,00% 5.174,06
7.6	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX COM PRANCHA ABDOMINAL	100,00%	50.803,03			100,00% 50.803,03
<b>8</b>	<b>PAISAGISMO</b>	<b>1,00%</b>	<b>60.852,17</b>			<b>1,00%</b> <b>608,52</b>
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>80,69%</b>	<b>111.000,20</b>		37,28%	43,41% 41.381,73
9.1	Pintura de meio fio (caiação)	100,00%	2.180,00			100,00% 2.180,00
9.2	TOTEM DE INAUGURAÇÃO PADRÃO	100,00%	1.580,23			100,00% 1.580,23

9.3	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR	100,00%			50,00%	50,00%
		82.763,45			41.381,73	41.381,73
9.4	Coração em fibra de vidro, com pintura automotiva, - Fornecimento e instalação	100,00%				100,00%
		520,66				520,66
9.5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	100,00%				100,00%
		2.521,74				2.521,74
<b>Porcentagem</b>			<b>16,87%</b>	<b>13,35%</b>	<b>13,37%</b>	<b>40,05%</b>
<b>Custo</b>			<b>130.848,60</b>	<b>103.556,61</b>	<b>103.708,50</b>	<b>310.667,68</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>16,87%</b>	<b>30,22%</b>	<b>43,59%</b>	<b>83,65%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>130.848,60</b>	<b>234.405,21</b>	<b>338.113,71</b>	<b>648.781,39</b>

---