



Obra
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS AQUILINO FONSECA E EMIDO DE SANTANA
(PRAÇA DE EVENTOS)

Bancos
SINAPI - 06/2026 -
Sergipe
SICRO3 - 04/2026 -
Sergipe
ORSE - 05/2026 -
Sergipe

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,02%
Mensalista: 46,43%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	64,00%	20,00%	4,00%	40,00%
		9.605,40	1.921,08	384,22	3.842,16
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	64,00%	20,00%	4,00%	40,00%
		9.605,40	1.921,08	384,22	3.842,16
2	REGULARIZAÇÃO INICIAL	65,03%	45,51%	19,52%	
		16.404,68	7.465,42	3.202,11	
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	100,00%	100,00%		
		2.662,26	2.662,26		
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	100,00%	60,00%	40,00%	
		8.005,27	4.803,16	3.202,11	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	31,09%	40,00%	28,91%
		564.633,50	175.540,12	225.853,40	163.239,98
3.1	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		503.132,84	150.939,85	201.253,14	150.939,85
3.2	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base deconcreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		53.112,02	21.244,81	21.244,81	10.622,40
3.3	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte dematerial c/distancia até 10km	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		8.388,64	3.355,46	3.355,46	1.677,73
4	SINALIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		8.395,60			8.395,60
4.1	Portão de abrir em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barraquadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, p/ penitenciária	100,00%			100,00%
		8.395,60			8.395,60
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		3.024,94			3.024,94
5.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	100,00%			100,00%
		2.743,10			2.743,10
5.2	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	100,00%			100,00%
		281,84			281,84
Porcentagem			30,72%	38,11%	29,65%
Custo			184.926,61	229.439,72	178.502,68
Porcentagem Acumulado			30,72%	68,82%	98,47%
Custo Acumulado			184.926,61	414.366,33	592.869,01