

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA FACHADA	66,37	2.658.346,07	4,80	127.581,52	13,59	361.298,13	16,58	440.871,36	6,69	177.767,62	14,93	396.989,28
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,97	212.014,24	1,00	26.501,78	1,00	26.501,78	1,00	26.501,78	1,00	26.501,78	1,00	26.501,78
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	1,1	29.273,60	0,14	3.659,20	0,14	3.659,20	0,14	3.659,20	0,14	3.659,20	0,14	3.659,20
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	4,81	127.863,04	0,60	15.982,88	0,60	15.982,88	0,60	15.982,88	0,60	15.982,88	0,60	15.982,88
01.01.003	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	2,06	54.877,60	0,26	6.859,70	0,26	6.859,70	0,26	6.859,70	0,26	6.859,70	0,26	6.859,70
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,22	325.066,31	1,53	40.633,29	1,53	40.633,29	1,53	40.633,29	1,53	40.633,29	1,53	40.633,29
01.02.001	Tela de nylon para proteção de fachada	2,59	68.840,71	0,32	8.605,09	0,32	8.605,09	0,32	8.605,09	0,32	8.605,09	0,32	8.605,09
01.02.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	0,3	8.000,00	0,04	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	1.000,00	0,04	1.000,00
01.02.003	Plataforma elevatória articulada	7,83	208.238,40	0,98	26.029,80	0,98	26.029,80	0,98	26.029,80	0,98	26.029,80	0,98	26.029,80
01.02.004	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	1,5	39.987,20	0,19	4.998,40	0,19	4.998,40	0,19	4.998,40	0,19	4.998,40	0,19	4.998,40
01.03	FACHADA 01	13,65	362.598,28	0,58	15.444,51	9,79	260.365,33	3,28	86.788,44				
01.03.001	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	0	55,02	4,26%	55,02	71,81%		23,93%					
01.03.002	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural	0,28	7.405,17	0,28	7.405,17								
01.03.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af 09/2023	0,3	7.984,32	0,30	7.984,32								
01.03.004	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af 02/2023	11,89	316.008,01			8,92	237.006,01	2,97	79.002,00				
01.03.005	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af 09/2023	1,09	28.864,08			0,81	21.648,06	0,28	7.216,02				
01.03.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,09	2.281,68			0,06	1.711,26	0,03	570,42				

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04	FACHADA 02	14,55	386.745,19	0,44	11.674,34	0,32	8.490,27	10,34	274.935,43	3,45	91.645,15		
				3,02%		2,20%		71,09%		23,69%			
01.04.001	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	0	86,10		86,10								
				100,00%									
01.04.002	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural	0,44	11.588,24	0,44	11.588,24								
				100,00%	1/30								
01.04.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,32	8.490,27			0,32	8.490,27						
						100,00%	1/30						
01.04.004	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	12,64	336.032,83					9,48	252.024,62	3,16	84.008,21		
								75,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.04.005	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	1,06	28.121,23					0,79	21.090,92	0,27	7.030,31		
								75,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.04.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,09	2.426,52					0,07	1.819,89	0,02	606,63		
								75,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.05	FACHADA 03	24,77	658.587,15					0,27	7.289,09	0,27	7.289,08	12,11	322.004,49
								1,11%		1,11%		48,89%	
01.05.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,55	14.578,17					0,27	7.289,09	0,28	7.289,08		
								50,00%	1/30	50,00%	1/30		
01.05.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	21,7	576.983,46									10,85	288.491,73
												50,00%	1/30
01.05.003	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	2,35	62.513,72									1,18	31.256,86
												50,00%	1/30
01.05.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,17	4.511,80									0,08	2.255,90
												50,00%	1/30
01.06	FACHADA 04	22,3	592.637,92									0,25	6.597,42
												1,11%	
01.06.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,5	13.194,84									0,25	6.597,42
												50,00%	1/30
01.06.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	19,65	522.233,08										
01.06.003	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	2,01	53.439,12										
01.06.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,14	3.770,88										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	PINTURA	1,5	39.849,21	0,83	22.068,35								
				55,38%									
01.07.001	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	0,36	9.633,28										
01.07.002	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	0,31	8.147,58										
01.07.003	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	0,83	22.068,35	0,83	22.068,35								
				100,00% 1/30									
01.08	REVESTIMENTO DA LIXEIRA	1,24	32.825,73	0,33	8.770,57	0,91	24.055,16						
				26,72%		73,28%							
01.08.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,03	784,44	0,03	784,44								
				100,00% 1/30									
01.08.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	1,17	31.046,97	0,29	7.761,74	0,88	23.285,23						
				25,00% 1/30		75,00% 1/30							
01.08.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	224,39	0,01	224,39								
				100,00% 1/30									
01.08.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,01	272,70			0,01	272,70						
						100,00% 1/30							
01.08.005	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	0,02	497,23			0,02	497,23						
						100,00% 1/30							
01.09	REVESTIMENTO DA GUARITA	0,52	13.917,05					0,13	3.471,03	0,39	10.446,02		
								24,94%		75,06%			
01.09.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	310,44					0,01	310,44				
								100,00% 1/30					
01.09.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	0,46	12.286,88					0,12	3.071,72	0,34	9.215,16		
								25,00% 1/30		75,00% 1/30			
01.09.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0	88,87						88,87				
								100,00%					
01.09.004	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	0,01	270,58							0,01	270,58		
										100,00% 1/30			
01.09.005	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	0,04	960,28							0,04	960,28		
										100,00% 1/30			
01.10	DIVERSOS	1,28	34.104,99	0,09	2.488,68	0,05	1.252,30	0,05	1.252,30	0,05	1.252,30	0,05	1.252,30
				7,30%		3,67%		3,67%		3,67%		3,67%	

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.001	Limpeza geral	0,86	22.850,22										
01.10.002	Coleta e carga manuais de entulho	0,08	2.187,14	0,01	273,39	0,01	273,39	0,01	273,39	0,01	273,39	0,01	273,39
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30
01.10.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	0,29	7.831,25	0,04	978,91	0,04	978,91	0,04	978,91	0,04	978,91	0,04	978,91
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30
01.10.004	Lona plástica preta	0,05	1.236,38	0,05	1.236,38								
				100,00%	1/30								
02	REFORMA DA VARANDA	33,63	1.346.792,03										
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,85	106.007,12										
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	4,72	63.931,52										
02.01.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	1,09	14.636,80										
02.01.003	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	2,04	27.438,80										
02.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,19	83.263,12										
02.02.001	Demolição de reboco	0,9	12.098,82										
02.02.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	2,28	30.679,93										
02.02.003	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	1,38	18.642,31										
02.02.004	Remoção de grelha p/ ralo	0,02	234,24										
02.02.005	Demolição de peitoril de mármore	0,23	3.153,90										
02.02.006	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,81	10.857,35										
02.02.007	Demolição de revestimento em mármore	0,23	3.091,09										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.02.008	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	0,3	4.000,00										
02.02.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,04	505,48										
02.03	IMPERMEABILIZAÇÃO	40,75	548.793,02										
02.03.001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	40,75	548.793,02										
02.04	REVESTIMENTOS	32,42	436.576,19										
02.04.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	3,92	52.762,36										
02.04.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,	3,15	42.363,03										
02.04.003	Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	9,05	121.897,34										
02.04.004	Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	6,33	85.227,36										
02.04.005	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	9,97	134.326,10										
02.05	DRENAGEM	0,11	1.457,92										
02.05.001	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	0,11	1.457,92										
02.06	FORRO	0,14	1.860,97										
02.06.001	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	0,14	1.860,97										
02.07	PINTURA	8,38	112.772,40										
02.07.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	7,82	105.262,51										
02.07.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,56	7.509,89										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.08	ESQUADRIAS	1,14	15.393,13										
02.08.001	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	0,86	11.577,33										
02.08.002	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	0,28	3.815,80										
02.09	DIVERSOS	3,02	40.668,16										
02.09.001	Limpeza geral	0,31	4.214,34										
02.09.002	Coleta e carga manuais de entulho	0,6	8.016,32										
02.09.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	2,11	28.437,50										
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	4.005.138,10	3,19	127.581,52	9,02	361.298,13	11,01	440.871,36	4,44	177.767,62	9,91	396.989,28
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	4.005.138,10	3,19	127.581,52	12,21	488.879,65	23,22	929.751,01	27,66	1.107.518,63	37,57	1.504.507,91

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA FACHADA	66,37	2.658.346,07	15,27	405.879,71	13,47	358.108,91	14,67	389.849,54				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,97	212.014,24	1,00	26.501,78	1,00	26.501,78	0,97	26.501,78				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	1,1	29.273,60	0,14	3.659,20	0,14	3.659,20	0,12	3.659,20				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	4,81	127.863,04	0,60	15.982,88	0,60	15.982,88	0,61	15.982,88				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.01.003	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	2,06	54.877,60	0,26	6.859,70	0,26	6.859,70	0,24	6.859,70				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,22	325.066,31	1,53	40.633,29	1,53	40.633,29	1,51	40.633,28				
				12,50%		12,50%		12,50%					
01.02.001	Tela de nylon para proteção de fachada	2,59	68.840,71	0,32	8.605,09	0,32	8.605,09	0,35	8.605,08				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.02.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	0,3	8.000,00	0,04	1.000,00	0,04	1.000,00	0,02	1.000,00				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.02.003	Plataforma elevatória articulada	7,83	208.238,40	0,98	26.029,80	0,98	26.029,80	0,97	26.029,80				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.02.004	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	1,5	39.987,20	0,19	4.998,40	0,19	4.998,40	0,17	4.998,40				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.03	FACHADA 01	13,65	362.598,28										
01.03.001	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	0	55,02										
01.03.002	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural	0,28	7.405,17										
01.03.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af 09/2023	0,3	7.984,32										
01.03.004	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af 02/2023	11,89	316.008,01										
01.03.005	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af 09/2023	1,09	28.864,08										
01.03.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,09	2.281,68										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04	FACHADA 02	14,55	386.745,19										
01.04.001	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	0	86,10										
01.04.002	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural	0,44	11.588,24										
01.04.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,32	8.490,27										
01.04.004	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	12,64	336.032,83										
01.04.005	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	1,06	28.121,23										
01.04.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,09	2.426,52										
01.05	FACHADA 03	24,77	658.587,15	12,12	322.004,49								
				48,89%									
01.05.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,55	14.578,17										
01.05.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	21,7	576.983,46	10,85	288.491,73								
				50,00%	1/30								
01.05.003	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	2,35	62.513,72	1,17	31.256,86								
				50,00%	1/30								
01.05.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,17	4.511,80	0,09	2.255,90								
				50,00%	1/30								
01.06	FACHADA 04	22,3	592.637,92	0,25	6.597,42	10,90	289.721,54	10,90	289.721,54				
				1,11%		48,89%		48,89%					
01.06.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,5	13.194,84	0,25	6.597,42								
				50,00%	1/30								
01.06.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	19,65	522.233,08			9,82	261.116,54	9,83	261.116,54				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.06.003	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	2,01	53.439,12			1,01	26.719,56	1,00	26.719,56				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.06.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,14	3.770,88			0,07	1.885,44	0,07	1.885,44				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	PINTURA	1,5	39.849,21	0,33	8.890,43			0,34	8.890,43				
				22,31%				22,31%					
01.07.001	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	0,36	9.633,28	0,18	4.816,64			0,18	4.816,64				
				50,00%	1/30			50,00%	1/30				
01.07.002	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	0,31	8.147,58	0,15	4.073,79			0,16	4.073,79				
				50,00%	1/30			50,00%	1/30				
01.07.003	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	0,83	22.068,35										
01.08	REVESTIMENTO DA LIXEIRA	1,24	32.825,73										
01.08.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,03	784,44										
01.08.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	1,17	31.046,97										
01.08.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	224,39										
01.08.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,01	272,70										
01.08.005	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	0,02	497,23										
01.09	REVESTIMENTO DA GUARITA	0,52	13.917,05										
01.09.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	310,44										
01.09.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	0,46	12.286,88										
01.09.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0	88,87										
01.09.004	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	0,01	270,58										
01.09.005	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	0,04	960,28										
01.10	DIVERSOS	1,28	34.104,99	0,05	1.252,30	0,05	1.252,30	0,89	24.102,51				
				3,67%		3,67%		70,68%					

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.001	Limpeza geral	0,86	22.850,22					0,86	22.850,22				
								100,00%	1/30				
01.10.002	Coleta e carga manuais de entulho	0,08	2.187,14	0,01	273,39	0,01	273,39	0,01	273,41				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.10.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	0,29	7.831,25	0,04	978,91	0,04	978,91	0,01	978,88				
				12,50%	1/30	12,50%	1/30	12,50%	1/30				
01.10.004	Lona plástica preta	0,05	1.236,38										
02	REFORMA DA VARANDA	33,63	1.346.792,03							3,69	49.630,88	7,97	107.351,96
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,85	106.007,12							1,97	26.501,78	1,97	26.501,78
										25,00%		25,00%	
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	4,72	63.931,52							1,19	15.982,88	1,19	15.982,88
										25,00%	1/30	25,00%	1/30
02.01.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	1,09	14.636,80							0,27	3.659,20	0,27	3.659,20
										25,00%	1/30	25,00%	1/30
02.01.003	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	2,04	27.438,80							0,51	6.859,70	0,51	6.859,70
										25,00%	1/30	25,00%	1/30
02.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,19	83.263,12							1,72	23.129,10	2,47	33.287,48
										27,78%		39,98%	
02.02.001	Demolição de reboco	0,9	12.098,82							0,45	6.049,41	0,45	6.049,41
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
02.02.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	2,28	30.679,93							1,14	15.339,97	1,14	15.339,96
										50,00%	1/30	50,00%	1/30
02.02.003	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	1,38	18.642,31									0,69	9.321,16
												50,00%	1/30
02.02.004	Remoção de grelha p/ ralo	0,02	234,24							0,02	234,24		
										100,00%	1/30		
02.02.005	Demolição de peitoril de mármore	0,23	3.153,90									0,12	1.576,95
												50,00%	1/30
02.02.006	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,81	10.857,35										
02.02.007	Demolição de revestimento em mármore	0,23	3.091,09										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.02.008	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	0,3	4.000,00							0,07	1.000,00	0,07	1.000,00
										25,00%	1/30	25,00%	1/30
02.02.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,04	505,48							0,04	505,48		
										100,00%	1/30		
02.03	IMPERMEABILIZAÇÃO	40,75	548.793,02										
02.03.001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	40,75	548.793,02										
02.04	REVESTIMENTOS	32,42	436.576,19									3,53	47.562,70
												10,89%	
02.04.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	3,92	52.762,36									1,96	26.381,18
												50,00%	1/30
02.04.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,	3,15	42.363,03									1,57	21.181,52
												50,00%	1/30
02.04.003	Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	9,05	121.897,34										
02.04.004	Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	6,33	85.227,36										
02.04.005	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	9,97	134.326,10										
02.05	DRENAGEM	0,11	1.457,92										
02.05.001	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	0,11	1.457,92										
02.06	FORRO	0,14	1.860,97										
02.06.001	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	0,14	1.860,97										
02.07	PINTURA	8,38	112.772,40										
02.07.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	7,82	105.262,51										
02.07.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,56	7.509,89										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.08	ESQUADRIAS	1,14	15.393,13										
02.08.001	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	0,86	11.577,33										
02.08.002	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	0,28	3.815,80										
02.09	DIVERSOS	3,02	40.668,16										
02.09.001	Limpeza geral	0,31	4.214,34										
02.09.002	Coleta e carga manuais de entulho	0,6	8.016,32										
02.09.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	2,11	28.437,50										
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	4.005.138,10	10,13	405.879,71	8,94	358.108,91	9,73	389.849,54	1,24	49.630,88	2,68	107.351,96
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	4.005.138,10	47,70	1.910.387,62	56,64	2.268.496,53	66,37	2.658.346,07	67,61	2.707.976,95	70,29	2.815.328,91

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA FACHADA	66,37	2.658.346,07										
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,97	212.014,24										
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	1,1	29.273,60										
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	4,81	127.863,04										
01.01.003	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	2,06	54.877,60										
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,22	325.066,31										
01.02.001	Tela de nylon para proteção de fachada	2,59	68.840,71										
01.02.002	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	0,3	8.000,00										
01.02.003	Plataforma elevatória articulada	7,83	208.238,40										
01.02.004	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	1,5	39.987,20										
01.03	FACHADA 01	13,65	362.598,28										
01.03.001	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	0	55,02										
01.03.002	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural	0,28	7.405,17										
01.03.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,3	7.984,32										
01.03.004	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	11,89	316.008,01										
01.03.005	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	1,09	28.864,08										
01.03.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,09	2.281,68										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.04	FACHADA 02	14,55	386.745,19										
01.04.001	Remoção de vidro, em fachada de vidro, rem reaproveitamento	0	86,10										
01.04.002	Instalação de vidro laminado, E=8mm (4+4), fixado com silicone estrutural	0,44	11.588,24										
01.04.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,32	8.490,27										
01.04.004	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	12,64	336.032,83										
01.04.005	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	1,06	28.121,23										
01.04.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,09	2.426,52										
01.05	FACHADA 03	24,77	658.587,15										
01.05.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,55	14.578,17										
01.05.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	21,7	576.983,46										
01.05.003	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	2,35	62.513,72										
01.05.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,17	4.511,80										
01.06	FACHADA 04	22,3	592.637,92										
01.06.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,5	13.194,84										
01.06.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	19,65	522.233,08										
01.06.003	Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. af_09/2023	2,01	53.439,12										
01.06.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,14	3.770,88										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07	PINTURA	1,5	39.849,21										
01.07.001	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	0,36	9.633,28										
01.07.002	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	0,31	8.147,58										
01.07.003	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	0,83	22.068,35										
01.08	REVESTIMENTO DA LIXEIRA	1,24	32.825,73										
01.08.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,03	784,44										
01.08.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	1,17	31.046,97										
01.08.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,01	224,39										
01.08.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,01	272,70										
01.08.005	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	0,02	497,23										
01.09	REVESTIMENTO DA GUARITA	0,52	13.917,05										
01.09.001	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento. af_09/2023	0,01	310,44										
01.09.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	0,46	12.286,88										
01.09.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0	88,87										
01.09.004	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	0,01	270,58										
01.09.005	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	0,04	960,28										
01.10	DIVERSOS	1,28	34.104,99										

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.10.001	Limpeza geral	0,86	22.850,22										
01.10.002	Coleta e carga manuais de entulho	0,08	2.187,14										
01.10.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	0,29	7.831,25										
01.10.004	Lona plástica preta	0,05	1.236,38										
02	REFORMA DA VARANDA	33,63	1.346.792,03	47,63	641.514,92	40,71	548.294,27						
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,85	106.007,12	1,97	26.501,78	1,94	26.501,78						
				25,00%		25,00%							
02.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	4,72	63.931,52	1,19	15.982,88	1,15	15.982,88						
				25,00%	1/30	25,00%	1/30						
02.01.002	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	1,09	14.636,80	0,27	3.659,20	0,28	3.659,20						
				25,00%	1/30	25,00%	1/30						
02.01.003	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	2,04	27.438,80	0,51	6.859,70	0,51	6.859,70						
				25,00%	1/30	25,00%	1/30						
02.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,19	83.263,12	1,92	25.846,54	0,08	1.000,00						
				31,04%		1,20%							
02.02.001	Demolição de reboco	0,9	12.098,82										
02.02.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	2,28	30.679,93										
02.02.003	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	1,38	18.642,31	0,69	9.321,15								
				50,00%	1/30								
02.02.004	Remoção de grelha p/ ralo	0,02	234,24										
02.02.005	Demolição de peitoril de mármore	0,23	3.153,90	0,11	1.576,95								
				50,00%	1/30								
02.02.006	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	0,81	10.857,35	0,81	10.857,35								
				100,00%	1/30								
02.02.007	Demolição de revestimento em mármore	0,23	3.091,09	0,23	3.091,09								
				100,00%	1/30								

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.02.008	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	0,3	4.000,00	0,07	1.000,00	0,09	1.000,00						
				25,00%	1/30	25,00%	1/30						
02.02.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,04	505,48										
02.03	IMPERMEABILIZAÇÃO	40,75	548.793,02	28,52	384.155,11	12,23	164.637,91						
				70,00%		30,00%							
02.03.001	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023	40,75	548.793,02	28,52	384.155,11	12,23	164.637,91						
				70,00%	1/30	30,00%	1/30						
02.04	REVESTIMENTOS	32,42	436.576,19	14,94	201.242,62	13,95	187.770,87						
				46,10%		43,01%							
02.04.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	3,92	52.762,36	1,96	26.381,18								
				50,00%	1/30								
02.04.002	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,	3,15	42.363,03	1,58	21.181,51								
				50,00%	1/30								
02.04.003	Peitoril mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	9,05	121.897,34	4,53	60.948,67	4,52	60.948,67						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
02.04.004	Revestimento para piso ou parede em mármore branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	6,33	85.227,36	1,90	25.568,21	4,43	59.659,15						
				30,00%	1/30	70,00%	1/30						
02.04.005	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	9,97	134.326,10	4,99	67.163,05	4,98	67.163,05						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
02.05	DRENAGEM	0,11	1.457,92			0,11	1.457,92						
						100,00%							
02.05.001	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	0,11	1.457,92			0,11	1.457,92						
						100,00%	1/30						
02.06	FORRO	0,14	1.860,97	0,14	1.860,97								
				100,00%									
02.06.001	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	0,14	1.860,97	0,14	1.860,97								
				100,00%	1/30								
02.07	PINTURA	8,38	112.772,40			8,38	112.772,40						
						100,00%							
02.07.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	7,82	105.262,51			7,82	105.262,51						
						100,00%	1/30						
02.07.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica	0,56	7.509,89			0,56	7.509,89						
						100,00%	1/30						

REFORMA DAS FACHADAS E DAS VARANDAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE

AV. CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO SAMPAIO 505

CAPUCHO ARACAJU-SE CNPJ : 13.168.687/0001-10

Cod. Empreendimento: 00037

BDI: 25% 03/08/2026

Ref : Maio/2026-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.08	ESQUADRIAS	1,14	15.393,13	0,14	1.907,90	1,00	13.485,23						
				12,39%		87,61%							
02.08.001	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	0,86	11.577,33			0,86	11.577,33						
						100,00% 1/30							
02.08.002	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	0,28	3.815,80	0,14	1.907,90	0,14	1.907,90						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
02.09	DIVERSOS	3,02	40.668,16			3,02	40.668,16						
						100,00%							
02.09.001	Limpeza geral	0,31	4.214,34			0,31	4.214,34						
						100,00% 1/30							
02.09.002	Coleta e carga manuais de entulho	0,6	8.016,32			0,60	8.016,32						
						100,00% 1/30							
02.09.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	2,11	28.437,50			2,11	28.437,50						
						100,00% 1/30							
TOTAL SIMPLES ==>>>>		100,00	4.005.138,10	16,02	641.514,92	13,69	548.294,27						
TOTAL ACUMULADO ==>>>>		100,00	4.005.138,10	86,31	3.456.843,83	100,00	4.005.138,10						