

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBATÃ	SINAPI - 09/2025 - Bahia ORSE - 09/2025 - Sergipe	22,23%	Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.497,63	100,00% 5.497,63					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 86.280,00	16,00% 13.804,80	16,00% 13.804,80	17,00% 14.667,60	17,00% 14.667,60	17,00% 14.667,60	17,00% 14.667,60
3	DEMOLIÇÃO	100,00% 14.173,24	100,00% 14.173,24					
4	ALVENARIA	100,00% 97.723,31		50,00% 48.861,66	50,00% 48.861,66			
5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	100,00% 263.719,27	20,00% 52.743,85	40,00% 105.487,71	40,00% 105.487,71			
6	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 83.621,17			40,00% 33.448,47	60,00% 50.172,70		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 116.086,59	30,00% 34.825,98				70,00% 81.260,61	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 19.962,34	20,00% 3.992,47				80,00% 15.969,87	
9	ESQUADRIAS	100,00% 129.825,16						100,00% 129.825,16
10	COBERTURA	100,00% 78.276,94			20,00% 15.655,39	80,00% 62.621,55		
11	FORROS	100,00% 24.257,45					100,00% 24.257,45	
12	PINTURA	100,00% 65.881,71						100,00% 65.881,71
13	REVESTIMENTOS	100,00% 4.480,87					100,00% 4.480,87	
14	DIVERSOS	100,00% 2.941,44						100,00% 2.941,44
Porcentagem			12,60%	16,94%	21,97%	12,84%	14,17%	21,49%
Custo			125.037,96	168.154,16	218.120,81	127.461,85	140.636,40	213.315,91
Porcentagem Acumulado			12,60%	29,53%	51,51%	64,35%	78,51%	100,00%
Custo Acumulado			125.037,96	293.192,12	511.312,93	638.774,78	779.411,18	992.727,12

Adebaldo Rodrigues dos Santos
Eng° Civil CREA/BA nº 18.459/D