

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Serra Preta/Ba	APelido EMPREENDIMENTO PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário	DESCRiÇÃO DO LOTE PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	Implantação e reconstrução de vias pública	141.055,44	% Período:	42,99%	57,01%										
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	775,29	% Período:	100,00%											
1.6.	COBERTURA	13.859,32	% Período:	100,00%											
1.7.	ESQUADRIAS	3.420,74	% Período:		100,00%										
1.8.	REVESTIMENTOS	3.896,94	% Período:	100,00%											
1.10.	PINTURA	46.657,53	% Período:	30,00%	70,00%										
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.700,10	% Período:	100,00%											
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	536,57	% Período:	100,00%											
1.13.	DRENAGEM PLUVIAL	3.753,04	% Período:	50,00%	50,00%										
1.14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	18.813,74	% Período:		100,00%										
1.15.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCAR	2.633,05	% Período:	0,00%	100,00%										
1.16.	SERVIÇOS DIVERSOS	42.009,12	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 141.055,44				%:	42,99%	57,01%									
				Repasse:	60.646,56	80.408,88									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	60.646,56	80.408,88									
				%:	42,99%	100,00%									
				Repasse:	60.646,56	141.055,44									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	60.646,56	141.055,44									

Serra Preta/Ba

Local

quinta-feira, 25 de abril de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Rana Rodrigues Rocha

CREA/CAU: 0518240231

ART/RRT: BA20230586855