



Usuário: MARCELLO PEDREIRA MONTEIRO
CPF: 671.647.575-34

Sair do Sistema

27/01/2026 08:48 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 987217

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.627.823/0001-93 - MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	-	1	CASA 01 A CASA 05	1
			2	CASA 06 A CASA 10	4
			3	CASA 11 A CASA 15	7
			4	CASA 16 A CASA 20	9
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	CASA 01 A CASA 05	3
			2	CASA 06 A CASA 10	6
			3	CASA 11 A CASA 15	9
			4	CASA 16 A CASA 20	12
3	FUNDAÇÕES	-	1	CASA 01 A CASA 05	1
			2	CASA 06 A CASA 10	3
			3	CASA 11 A CASA 15	4
			4	CASA 16 A CASA 20	5
4	SUPRAESTRUTURA	-	1	CASA 01 A CASA 05	2
			2	CASA 06 A CASA 10	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			3	CASA 11 A CASA 15	6
			4	CASA 16 A CASA 20	6
5	PAREDES E PAINÉIS	—	1	CASA 01 A CASA 05	3
			2	CASA 06 A CASA 10	5
			3	CASA 11 A CASA 15	7
			4	CASA 16 A CASA 20	7
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	—	1	CASA 01 A CASA 05	4
			2	CASA 06 A CASA 10	5
			3	CASA 11 A CASA 15	6
			4	CASA 16 A CASA 20	8
7	REVESTIMENTOS	—	1	CASA 01 A CASA 05	4
			2	CASA 06 A CASA 10	6
			3	CASA 11 A CASA 15	8
			4	CASA 16 A CASA 20	9
8	PAVIMENTAÇÃO	—	1	CASA 01 A CASA 05	5
			2	CASA 06 A CASA 10	7
			3	CASA 11 A CASA 15	9
			4	CASA 16 A CASA 20	10
9	INSTALAÇÕES	—	1	CASA 01 A CASA 05	5
			2	CASA 06 A CASA 10	10
			3	CASA 11 A CASA 15	11
			4	CASA 16 A CASA 20	12
10	COMPLEMENTARES	—	1	CASA 01 A CASA 05	12
			2	CASA 06 A CASA 10	12
			3	CASA 11 A CASA 15	12
			4	CASA 16 A CASA 20	12

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	4,06%	R\$ 110.782,10	4,06%	R\$ 110.782,10
2	2,87%	R\$ 78.304,15	6,93%	R\$ 189.086,25
3	7,73%	R\$ 211.090,55	14,66%	R\$ 400.176,80
4	14,45%	R\$ 394.357,50	29,10%	R\$ 794.534,30
5	16,49%	R\$ 450.248,95	45,60%	R\$ 1.244.783,25
6	13,91%	R\$ 379.795,05	59,51%	R\$ 1.624.578,30

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
7	10,77%	R\$ 294.059,40	70,28%	R\$ 1.918.637,70
8	7,52%	R\$ 205.271,25	77,80%	R\$ 2.123.908,95
9	7,57%	R\$ 206.785,65	85,37%	R\$ 2.330.694,60
10	5,93%	R\$ 161.893,60	91,30%	R\$ 2.492.588,20
11	3,97%	R\$ 108.361,55	95,27%	R\$ 2.600.949,75
12	4,73%	R\$ 129.050,25	100,00%	R\$ 2.730.000,00