



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1086579-68-2023	940569-2023-	MINIST. DESENVOLVIMENTO E ASSIS	CRAS - CAMPINHO SEDE NO MUNICIPIO	EXEC. AÇÕES RELAT. PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO SITEMA ÚNICO ASS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSI	1.125.125,43	% Período:	13,50%	14,36%	11,51%	10,38%	11,75%	11,60%	11,24%	7,69%	7,97%			
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	78.872,82	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	73.035,73	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	149.064,98	% Período:		100,00%										
1.4.	ALVENARIA DE FECHAMENTO	61.920,89	% Período:		17,38%	82,62%									
1.5.	MURO	115.492,47	% Período:			59,96%	27,16%		8,50%		4,39%				
1.6.	ESQUADRIAS	55.254,29	% Período:				91,53%				8,47%				
1.7.	SISTEMA DE COBERTURA	42.969,77	% Período:							100,00%					
1.8.	REVESTIMENTO E ACABAMENTOS	180.766,74	% Período:				10,55%	73,12%	12,68%	3,64%					
1.9.	PISO	111.444,68	% Período:			6,59%	12,16%		48,48%	16,38%	16,38%				
1.10.	PINTURA INTERNA / TETO / EXTERNA	63.682,05	% Período:								89,06%	10,94%			
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	49.527,59	% Período:		3,41%	3,62%	4,58%		88,39%						
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.638,98	% Período:							100,00%					
1.13.	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE	1.768,09	% Período:								100,00%				
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES e PAISAGI	77.590,98	% Período:									100,00%			
1.15.	LIMPEZA GERAL DA OBRA	5.095,37	% Período:									100,00%			
Total: R\$ 1.125.125,43			%:	13,50%	14,36%	11,51%	10,38%	11,75%	11,60%	11,24%	7,69%	7,97%			
Período:	Repassa:	86.131,32		86.131,32	91.579,30	73.452,62	66.242,31	74.946,13	74.021,63	71.695,92	49.036,69	50.834,08			
	Contrapartida:	65.777,23		65.777,23	69.937,76	56.094,69	50.588,29	57.235,26	56.529,23	54.753,12	37.448,60	38.821,25			
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	151.908,55		151.908,55	161.517,06	129.547,31	116.830,60	132.181,39	130.550,87	126.449,03	86.485,29	89.655,33			
Acumulado:	%:	13,50%		27,86%	39,37%	49,75%	61,50%	73,11%	84,34%	92,03%	100,00%				
	Repassa:	86.131,32		177.710,62	251.163,24	317.405,55	392.351,68	466.373,31	538.069,23	587.105,92	637.940,00				
	Contrapartida:	65.777,23		135.714,99	191.809,68	242.397,97	299.633,23	356.162,46	410.915,58	448.364,18	487.185,43				
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Investimento:	151.908,55		313.425,61	442.972,92	559.803,52	691.984,91	822.535,78	948.984,81	1.035.470,10	1.125.125,43				

SANTA CRUZ CABRÁLIA / BA
Local

Responsável Técnico



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1086579-68-2023	940569-2023-	MINIST. DESENVOLVIMENTO E ASSIS	CRAS - CAMPINHO SEDE NO MUNICIPIO	EXEC. AÇÕES RELAT. PROTEÇÃO SOCIAL NO AMBITO SITEMA ÚNICO ASS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25

quinta-feira, 30 de janeiro de 2025
Data

Nome: LUCIANA GUSMÃO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: 051827260-5
ART/RRT: BA-20251004978