

Obra

PRAÇA JONAS LÁZARO

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
SBC - 02/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia
ORSE - 11/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Valor Total (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	Serviços Preliminares	52.789,25	100% R\$ 52.789,25	-	-	-
1.2	Administração	125.653,64	25% R\$ 31.413,41	25% R\$ 31.413,41	25% R\$ 31.413,41	25% R\$ 31.413,41
1.3	Serviços Diversos	4.803,42	40% R\$ 1.921,37	40% R\$ 1.921,37	20% R\$ 960,68	-
1.4	Terraplanagem Corte	97.410,10	60% R\$ 58.446,06	40% R\$ 38.964,04	-	-
1.5	Terraplanagem Aterro	33.359,00	-	70% R\$ 23.351,30	30% R\$ 10.007,70	-
1.6	Pavimentação	216.961,36	-	35% R\$ 75.936,48	50% R\$ 108.480,68	15% R\$ 32.544,20
1.7	Piscina	24.287,65	-	-	70% R\$ 17.001,36	30% R\$ 7.286,29
1.8	Diversos	36.074,36	-	-	50% R\$ 18.037,18	50% R\$ 18.037,18
1.9	Mureta	4.607,85	-	-	60% R\$ 2.764,71	40% R\$ 1.843,14
1.10	Sinalização	1.405,84	-	-	-	100% R\$ 1.405,84
1.11	Elétrica	51.768,82	-	-	40% R\$ 20.707,53	60% R\$ 31.061,29
1.12	Serviços Finais	1.029,83	-	-	-	100% R\$ 1.029,83
TOTAL DA OBRA		R\$ 650.151,12	R\$ 144.570,09	R\$ 172.077,60	R\$ 193.373,25	R\$ 140.130,18

Resumo Financeiro

	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias
Percentual da Medição	22,20%	26,45%	29,73%	21,62%
Valor da Medição	R\$ 144.570,09	R\$ 172.077,60	R\$ 193.373,25	R\$ 140.130,18
Percentual Acumulado	22,20%	48,65%	78,38%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 144.570,09	R\$ 316.647,69	R\$ 510.020,94	R\$ 650.151,12



JOANDERSON ARTHUR NASCIMENTO DOS SANTOS
Sócio/CEO/Proprietário