

Obra: Construção de 01 Unidade Básica de Saúde - Padrão FNS

Ref: SINAPI - 07/2024 - Bahia; SBC - 07/2024 - Bahia; ORSE - 06/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará; IOPES - 06/2024 - Espírito Santo;

CPQS/CDHU - 06/2024 - São Paulo; EMOP - 07/2024 - Rio de Janeiro

ENDEREÇO: POVOADO URUBU

Data: 06 de Setembro de 2024

BDI: 25%

Cronograma físico financeiro

Ítem	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor dos Serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVÇOS PRELIMINARES E	7,22%	133.705,47	133.705,47	100,00%																						
2	FUNDAÇÃO	10,19%	188.779,77	94.389,89	50,00%	94.389,89	50,00%																				
3	ESTRUTURA	16,61%	307.727,12			153.863,56	50,00%	153.863,56	50,00%																		
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E	10,83%	200.509,12			60.152,74	30,00%	80.203,65	40,00%	60.152,74	30,00%																
5	COBERTURA	4,47%	82.871,89					24.861,57	30,00%	41.435,95	50,00%	16.574,38	20,00%														
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,72%	13.355,01							5.342,00	40,00%	5.342,00	40,00%	2.671,00	20,00%												
7	ESQUADRIAS	9,53%	176.529,32							70.611,73	40,00%	52.958,80	30,00%	52.958,80	30,00%												
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	3,52%	65.136,78							19.541,03	30,00%	26.054,71	40,00%	19.541,03	30,00%												
9	REVESTIMENTO DE PISO	4,67%	86.507,64																								
10	REVESTIMENTO DE PISO	0,83%	15.414,81																								
11	REVESTIMENTO DE TETO	1,66%	30.669,99																								
12	PINTURA	3,70%	68.485,62																								
13	MARMORARIA	0,52%	9.620,93																								
14	LOUCAS, METAIS E	2,81%	52.003,57																								
15	INSTALAÇÕES	5,66%	104.838,40																								
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,26%	189.991,18																								
17	CLIMATIZAÇÃO	5,14%	95.193,46																								
18	DADOS E VOZ	0,38%	7.120,90																								
19	GASES MEDICINAIS	0,76%	14.037,69																								
20	URBANIZAÇÃO	0,27%	4.991,97																								
21	SERVÇOS COMPLEMENTARES	0,26%	4.755,31																								
TOTAL SIMPLES		100,00%	1.852.245,95	228.095,36	12,31%	308.406,18	16,65%	258.928,78	13,98%	106.930,69	5,77%	132.614,83	7,16%	112.927,13	6,10%	143.810,06	7,76%	122.563,79	6,62%	186.376,09	10,06%	194.249,04	10,49%	52.945,90	2,86%	4.398,11	0,24%
TOTAL ACUMULADO		100,00%	1.852.245,95	228.095,36	12,31%	536.501,54	28,96%	795.430,31	42,94%	902.361,00	48,72%	1.034.975,83	55,88%	1.147.902,96	61,97%	1.291.713,01	69,74%	1.414.276,81	76,35%	1.600.652,90	86,42%	1.794.901,94	96,90%	1.847.847,84	99,76%	1.852.245,95	100,00%

Fabíclécia Sampaio Santos

Eng. Civil Fabíclécia Sampaio Santos

CREA-BA : 051867840-7