

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1		MÊS 2	
REFOMA COLÉGIO EDIVALDO		119.000,00				
1	COBERTURA	R\$ 33.829,13	50,00%	R\$ 16.914,56	50,00%	R\$ 16.914,56
2	COBERTURA QUADRA	R\$ 17.315,25	100,00%	R\$ 17.315,25		R\$ -
3	ESTRUTURA	R\$ 8.422,30	100,00%	R\$ 8.422,30		R\$ -
4	PINTURA	R\$ 46.828,96		R\$ -	100,00%	R\$ 46.828,96
5	DIVERSOS	R\$ 12.604,37	50,00%	R\$ 6.302,18	50,00%	R\$ 6.302,18
Porcentagem		100%	41,14%		58,86%	
Custo			48.954,30		70.045,70	
Porcentagem Acumulado		119.000,00	41,14%		100,00%	
Custo Acumulado			48.954,30		119.000,00	

Eng. Civil Fabiclécia Sampaio Santos
CREA-BA: 051867840-7