



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA

CNPJ Nº 13.654.454/0001-28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026

Pavimentação em Intertravado, Calçadas, Meio-fio, Obras de Arte, Drenagem e Acessibilidade em Vias e Praças

Item	Discriminação	Peso	Valor (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS DE ENTULHO	0,66%	78.688,00	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
				7.868,80	11.803,20	11.803,20	11.803,20	11.803,20	7.868,80	7.868,80	7.868,80				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,33%	158.548,24	16,36%	11,78%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	7,15%
				25.938,49	18.676,98	11.399,62	11.399,62	11.399,62	11.399,62	11.399,62	11.399,62	11.399,62	11.399,62	11.399,62	11.336,19
3	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA	48,91%	5.849.804,00			5,00%	8,00%	10,00%	11,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	8,00%
						292.490,20	467.984,32	584.980,40	643.478,44	701.976,48	701.976,48	701.976,48	701.976,48	584.980,40	467.984,32
4	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	41,40%	4.951.652,82				4,00%	7,00%	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	14,00%
							198.066,11	346.615,70	495.165,28	544.681,81	594.198,34	643.714,87	693.231,39	742.747,92	693.231,40
5	OBRAS DE ARTE	1,73%	207.050,00		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%					
					20.705,00	41.410,00	41.410,00	41.410,00	31.057,50	31.057,50					
6	PASSAGEM MOLHADA	3,38%	404.272,90			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
						80.854,58	121.281,87	121.281,87	80.854,58						
7	DRENAGEM	2,14%	256.169,50		10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%				
					25.616,95	38.425,43	51.233,90	51.233,90	38.425,43	25.616,95	25.616,94				
8	SINALIZAÇÃO	0,45%	53.538,20										20,00%	35,00%	45,00%
													10.707,64	18.738,37	24.092,19
	Custo do período (R\$)			33.807,29	76.802,13	476.383,03	903.179,02	1.168.724,69	1.308.249,65	1.322.601,16	1.341.060,18	1.357.090,97	1.417.315,13	1.357.866,31	1.196.644,10
	% no período	100,00%		0,28%	0,64%	3,98%	7,55%	9,77%	10,94%	11,06%	11,21%	11,35%	11,85%	11,35%	10,01%
	Valor acumulado (R\$)		11.959.723,66	33.807,29	110.609,42	586.992,45	1.490.171,47	2.658.896,16	3.967.145,81	5.289.746,97	6.630.807,15	7.987.898,12	9.405.213,25	10.763.079,56	11.959.723,66
	% acumulado			0,28%	0,92%	4,91%	12,46%	22,23%	33,17%	44,23%	55,44%	66,79%	78,64%	89,99%	100,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO – ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.654.454/0001-28

Valor estimado: R\$ 11.959.723,66. Prazo de execução: 12 (doze) meses, contados da emissão da primeira Ordem de Serviço. Nota: contratação sob regime de empreitada por preço unitário. Os valores mensais deste cronograma são estimativos, para fins de planejamento e acompanhamento orçamentário; os pagamentos corresponderão às quantidades efetivamente executadas e medidas, conforme Ordens de Serviço emitidas pela SEINFRA. Recomenda-se programar os serviços da passagem molhada para o período de estiagem.

Formosa do Rio Preto – BA, 29 de setembro de 2026.

Ed Wilson Ferreira

Secretário Municipal de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Saneamento