



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
979411	1102046-68	Prefeitura Municipal de Cotegipe	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE - CRECHE TIPO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCO	505.665,63	% Período:	15,00%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,80%
		1\$		75.849,84	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.441,92
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	505.665,63	% Período:	15,00%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,80%
		2\$		75.849,84	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.037,39	39.441,92
2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	55.482,25	% Período:		18,98%	20,00%	20,00%	38,98%	1,02%	1,02%					
		1\$		-	10.528,00	11.096,45	11.096,45	21.624,45	568,45	568,45	-	-	-	-	-
2.1.	EDIFICAÇÃO	52.640,01	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%							
		2\$		-	10.528,00	10.528,00	10.528,00	21.056,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	MURETA ABRIGO DE GÁS	2.320,32	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		2\$		-	-	464,06	464,06	464,06	464,06	464,06	-	-	-	-	-
2.3.	CASTELO D'ÁGUA	521,92	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		2\$		-	-	104,38	104,38	104,38	104,38	104,38	-	-	-	-	-
3.	FUNDAÇÕES	239.992,20	% Período:			19,70%	20,52%	51,47%	2,37%	2,37%	2,37%	1,21%			
		1\$		-	-	47.272,87	49.248,75	#####	5.678,34	5.678,34	5.678,34	2.903,95	-	-	-
3.1.	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	84.245,49	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
		2\$		-	-	21.061,37	21.061,37	42.122,75	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	CONCRETO ARMADO COM DIGA BALDI	131.057,48	% Período:			20,00%	20,00%	60,00%							
		2\$		-	-	26.211,50	26.211,50	78.634,49	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA	9.879,42	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		2\$		-	-	-	1.975,88	1.975,88	1.975,88	1.975,88	1.975,88	-	-	-	-
3.4.	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS	3.194,03	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2\$		-	-	-	-	798,51	798,51	798,51	798,51	-	-	-	-
3.5.	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BA	11.615,78	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	2.903,95	2.903,95	2.903,95	2.903,95	-	-	-
4.	SUPERESTRUTURA	444.427,94	% Período:				3,94%	20,45%	20,71%	28,95%	25,01%	0,61%	0,35%		
		1\$		-	-	-	17.515,15	90.874,50	92.029,13	#####	#####	2.692,38	1.537,75	-	-
4.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	70.060,61	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
		2\$		-	-	-	17.515,15	17.515,15	17.515,15	17.515,15	-	-	-	-	-
4.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	99.594,39	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2\$		-	-	-	-	24.898,60	24.898,60	24.898,60	24.898,60	-	-	-	-
4.3.	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	4.618,51	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
979411	1102046-68	Prefeitura Municipal de Cotegipe	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE - CRECHE TIPO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
		2\$		-	-	-	-	-	1.154,63	1.154,63	1.154,63	1.154,63	-	-	-
4.4.	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILAI	2.674,61	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	668,65	668,65	668,65	668,65	-	-
4.5.	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS -	3.476,39	% Período:							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	869,10	869,10	869,10	869,10	-	-
4.6.	ESTRUTURA METÁLICA	167.081,93	% Período:							50,00%	50,00%				
		2\$		-	-	-	-	-	-	83.540,97	83.540,97	-	-	-	-
4.7.	PISO DE CONCRETO	96.921,50	% Período:					50,00%	50,00%						
		2\$		-	-	-	-	48.460,75	48.460,75	-	-	-	-	-	-
5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	266.275,64	% Período:					23,23%	23,23%	23,23%	23,86%	0,63%	4,69%	1,14%	
		1\$		-	-	-	-	61.851,64	61.851,64	61.851,64	63.521,86	1.670,22	12.481,58	3.047,05	-
5.1.	ELEMENTOS VAZADOS	1.594,48	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2\$		-	-	-	-	398,62	398,62	398,62	398,62	-	-	-	-
5.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	245.812,09	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2\$		-	-	-	-	61.453,02	61.453,02	61.453,02	61.453,02	-	-	-	-
5.3.	ALVENARIA DE MURETA	6.680,88	% Período:								25,00%	25,00%	50,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	1.670,22	1.670,22	3.340,44	-	-
5.4.	DIVISÓRIAS	12.188,19	% Período:										75,00%	25,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.141,14	3.047,05	-
6.	ESQUADRIAS	341.456,23	% Período:							9,78%	40,22%	50,00%			
		1\$		-	-	-	-	-	-	33.403,50	#####	#####	-	-	-
6.1.	PORTAS DE MADEIRA	42.538,84	% Período:							25,00%	25,00%	50,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	10.634,71	10.634,71	21.269,42	-	-	-
6.2.	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	6.294,34	% Período:							25,00%	25,00%	50,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	1.573,59	1.573,59	3.147,17	-	-	-
6.3.	PORTAS EM ALUMINIO	40.148,91	% Período:							25,00%	25,00%	50,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	10.037,23	10.037,23	20.074,46	-	-	-
6.4.	JANELAS DE ALUMINIO	39.288,02	% Período:							25,00%	25,00%	50,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	9.822,01	9.822,01	19.644,01	-	-	-
6.5.	PORTAS DE VIDRO	5.343,90	% Período:							25,00%	25,00%	50,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	1.335,98	1.335,98	2.671,95	-	-	-
6.6.	ESQUADRIA GERAL	207.842,22	% Período:								50,00%	50,00%			



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 979411	Nº TGOV 1102046-68	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Cotegipe	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE - CRECHE TIPO 2
-----------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	#####	#####	-	-	-
7.	SISTEMA DE COBERTURA	231.081,44	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
		1\$		-	-	-	-	57.770,36	57.770,36	#####	-	-	-	-	-
7.1.	SISTEMA DE COBERTURA	231.081,44	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
		2\$		-	-	-	-	57.770,36	57.770,36	#####	-	-	-	-	-
8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.722,04	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
		1\$		-	-	7.680,51	7.680,51	7.680,51	3.072,20	1.536,10	1.536,10	1.536,10	-	-	-
8.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.722,04	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
		2\$		-	-	7.680,51	7.680,51	7.680,51	3.072,20	1.536,10	1.536,10	1.536,10	-	-	-
9.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	348.126,93	% Período:							24,53%	24,53%	50,00%	0,94%		
		1\$		-	-	-	-	-	-	85.400,92	85.400,92	#####	3.261,63	-	-
9.1.	EDIFICAÇÃO	341.603,67	% Período:							25,00%	25,00%	50,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	85.400,92	85.400,92	#####	-	-	-
9.2.	MURETA	6.523,26	% Período:									50,00%	50,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	3.261,63	3.261,63	-	-
10.	SISTEMAS DE PISOS	185.422,59	% Período:				25,00%	25,00%	50,00%						
		1\$		-	-	-	46.355,65	46.355,65	92.711,30	-	-	-	-	-	-
10.1.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	151.498,04	% Período:				25,00%	25,00%	50,00%						
		2\$		-	-	-	37.874,51	37.874,51	75.749,02	-	-	-	-	-	-
10.2.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	33.924,55	% Período:				25,00%	25,00%	50,00%						
		2\$		-	-	-	8.481,14	8.481,14	16.962,28	-	-	-	-	-	-
11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	167.389,72	% Período:								20,94%	20,94%	51,17%	6,96%	
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	35.045,42	35.045,42	85.652,43	11.646,45	-
11.1.	PINTURA EDIFICAÇÃO	118.195,80	% Período:								25,00%	25,00%	50,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	29.548,95	29.548,95	59.097,90	-	-
11.2.	PINTURA DE FORROS	21.985,88	% Período:								25,00%	25,00%	50,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	5.496,47	5.496,47	10.992,94	-	-
11.3.	PINTURA - DIVERSOS	23.292,90	% Período:										50,00%	50,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.646,45	11.646,45	-
11.4.	MURETA	3.915,14	% Período:										100,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.915,14	-	-

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
979411	1102046-68	Prefeitura Municipal de Cotegipe	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE - CRECHE TIPO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	95.069,63	% Período:							19,31%	19,31%			57,28%	4,09%
	1\$			-	-	-	-	-	-	18.361,07	18.361,07	-	-	54.456,91	3.890,60
12.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R	36.722,13	% Período:							50,00%	50,00%				
	2\$			-	-	-	-	-	-	18.361,07	18.361,07	-	-	-	-
12.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	7.781,19	% Período:											50,00%	50,00%
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.890,60	3.890,60
12.3.	RESERVATÓRIO 15.000L	50.566,31	% Período:											100,00%	
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.566,31	-
13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.879,18	% Período:						15,89%	15,89%	31,78%	18,22%	18,22%		
	1\$			-	-	-	-	-	3.158,57	3.158,57	6.317,15	3.622,45	3.622,45	-	-
13.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R	12.634,29	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
	2\$			-	-	-	-	-	3.158,57	3.158,57	6.317,15	-	-	-	-
13.2.	ACESSÓRIOS	7.244,89	% Período:									50,00%	50,00%		
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	-	3.622,45	3.622,45	-	-
14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	76.855,09	% Período:			13,90%	13,90%	13,90%	25,00%	11,10%	11,10%	11,10%			
	1\$			-	-	10.683,15	10.683,15	10.683,15	19.213,77	8.530,62	8.530,62	8.530,62	-	-	-
14.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	42.732,60	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
	2\$			-	-	10.683,15	10.683,15	10.683,15	10.683,15	-	-	-	-	-	-
14.2.	UNIDADE DE TRATAMENTO	34.122,49	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
	2\$			-	-	-	-	-	8.530,62	8.530,62	8.530,62	8.530,62	-	-	-
15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	69.610,75	% Período:												100,00%
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.610,75
15.1.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	69.610,75	% Período:												100,00%
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.610,75
16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.247,21	% Período:						50,00%	50,00%					
	1\$			-	-	-	-	-	2.623,61	2.623,61	-	-	-	-	-
16.1.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.247,21	% Período:						50,00%	50,00%					
	2\$			-	-	-	-	-	2.623,61	2.623,61	-	-	-	-	-
17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCI	46.336,70	% Período:						6,40%	6,40%	12,80%				74,40%
	1\$			-	-	-	-	-	2.965,16	2.965,16	5.930,32	-	-	-	34.476,06
17.1.	EXTINTORES	4.532,54	% Período:												100,00%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
979411	1102046-68	Prefeitura Municipal de Cotegipe	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE - CRECHE TIPO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.532,54
17.2.	HIDRANTES	7.117,73	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.117,73
17.3.	ACESSÓRIOS	20.002,16	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.002,16
17.4.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	11.860,64	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
		2\$		-	-	-	-	-	2.965,16	2.965,16	5.930,32	-	-	-	-
17.5.	SINALIZAÇÕES	2.823,63	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.823,63
18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	237.160,39	% Período:				4,28%	16,74%	16,74%	21,79%	11,69%	10,23%			18,54%
		1\$		-	-	-	10.139,31	39.697,74	39.697,74	51.677,99	27.717,49	24.250,06	-	-	43.980,08
18.1.	QUADROS	4.213,16	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		2\$		-	-	-	842,63	842,63	842,63	842,63	842,63	-	-	-	-
18.2.	DISJUNTORS	13.123,98	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
		2\$		-	-	-	2.624,80	2.624,80	2.624,80	2.624,80	2.624,80	-	-	-	-
18.3.	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	33.359,41	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%					
		2\$		-	-	-	6.671,88	6.671,88	6.671,88	13.343,76	-	-	-	-	-
18.4.	CABOS E FIOS CONDUTORES	121.250,29	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		2\$		-	-	-	-	24.250,06	24.250,06	24.250,06	24.250,06	24.250,06	-	-	-
18.5.	ELETROCALHAS	21.233,47	% Período:					25,00%	25,00%	50,00%					
		2\$		-	-	-	-	5.308,37	5.308,37	10.616,74	-	-	-	-	-
18.6.	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	43.980,08	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.980,08
19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	15.995,26	% Período:						20,71%	29,29%	50,00%				
		1\$		-	-	-	-	-	3.312,84	4.684,80	7.997,63	-	-	-	-
19.1.	DUTOS	13.251,34	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
		2\$		-	-	-	-	-	3.312,84	3.312,84	6.625,67	-	-	-	-
19.2.	DRENO	2.743,92	% Período:							50,00%	50,00%				
		2\$		-	-	-	-	-	-	1.371,96	1.371,96	-	-	-	-
20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTF	34.707,23	% Período:					13,37%	14,03%	35,97%	35,97%	0,66%			
		1\$		-	-	-	-	4.640,94	4.870,33	12.483,29	12.483,29	229,39	-	-	-
20.1.	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	15.225,92	% Período:							50,00%	50,00%				



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
979411	1102046-68	Prefeitura Municipal de Cotegipe	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE - CRECHE TIPO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
		2\$		-	-	-	-	-	-	7.612,96	7.612,96	-	-	-	-
20.2.	CAIXAS E QUADROS	1.554,39	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2\$		-	-	-	-	388,60	388,60	388,60	388,60	-	-	-	-
20.3.	DISPOSITIVOS	1.534,22	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2\$		-	-	-	-	383,56	383,56	383,56	383,56	-	-	-	-
20.4.	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	15.475,14	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		2\$		-	-	-	-	3.868,79	3.868,79	3.868,79	3.868,79	-	-	-	-
20.5.	CABEAMENTO	917,56	% Período:						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		2\$		-	-	-	-		229,39	229,39	229,39	229,39	-	-	-
21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.396,24	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
		1\$		-	-	-	-		2.849,06	2.849,06	5.698,12	-	-	-	-
21.1.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.396,24	% Período:						25,00%	25,00%	50,00%				
		2\$		-	-	-	-		2.849,06	2.849,06	5.698,12	-	-	-	-
22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	55.008,67	% Período:									25,00%	25,00%	50,00%	
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	13.752,17	13.752,17	27.504,34	-
22.1.	SPDA	55.008,67	% Período:									25,00%	25,00%	50,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	13.752,17	13.752,17	27.504,34	-
23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	83.222,33	% Período:												100,00%
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.222,33
23.1.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	83.222,33	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.222,33
24.	SERVIÇOS FINAIS	3.546,45	% Período:												100,00%
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.546,45
24.1.	SERVIÇOS FINAIS	3.546,45	% Período:												100,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.546,45

Total: R\$ 3.570.077,74

Período:	%:	2,12%	1,39%	3,24%	5,37%	14,11%	12,08%	16,22%	16,01%	13,39%	4,46%	3,80%	7,79%
	Repass:	71.298,85	46.591,47	108.824,14	180.250,98	473.523,07	405.525,28	544.258,40	537.409,52	449.378,01	149.784,67	127.550,59	261.478,10
	Contrapartida:	4.550,99	2.973,92	6.946,23	11.505,38	30.224,87	25.884,60	34.739,89	34.302,74	28.683,70	9.560,73	8.141,52	16.690,09
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	75.849,84	49.565,39	115.770,37	191.756,36	503.747,94	431.409,87	578.998,30	571.712,26	478.061,71	159.345,39	135.692,13	278.168,18
Acumulado:	%:	2,12%	3,51%	6,76%	12,13%	26,24%	38,32%	54,54%	70,55%	83,94%	88,41%	92,21%	100,00%
	Repass:	71.298,85	117.890,32	226.714,46	406.965,44	880.488,51	1.286.013,79	1.830.272,19	2.367.681,71	2.817.059,72	2.966.844,39	3.094.394,98	3.355.873,08
	Contrapartida:	4.550,99	7.524,91	14.471,14	25.976,52	56.201,39	82.085,99	116.825,88	151.128,62	179.812,32	189.373,05	197.514,57	214.204,66
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
979411	1102046-68	Prefeitura Municipal de Cotegipe	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO MUNICÍPIO DE COTEGIPE - CRECHE TIPO 2

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
crossserviço da Administração Local:			Investimento:	75.849,84	125.415,23	241.185,60	432.941,96	936.689,90	1.368.099,77	1.947.098,07	2.518.810,33	2.996.872,04	3.156.217,43	3.291.909,56	3.570.077,74
S PRELIMINARES			Administração Local:	15,00%	22,72%	30,44%	38,16%	45,88%	53,60%	61,32%	69,04%	76,76%	84,48%	92,20%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Cotegipe/BA  
Local  
quinta-feira, 29 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Thais Coelho de Almeida Pereira  
CREA/CAU: 0516210360  
ART/RRT: BA20261360191