

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPA  
CNPJ:

Obra  
UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DE PIRIPÁ (PSF RIO GAVIÃO)

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Bahia  
ORSE - 12/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO	100,00% 66.187,49	44,00% 29.122,50	10,00% 6.618,75	10,00% 6.618,75	12,00% 7.942,50	12,00% 7.942,50	12,00% 7.942,50
2	COBERTURA	100,00% 27.814,72	40,00% 11.125,89	40,00% 11.125,89			20,00% 5.562,94	
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00% 2.084,72	50,00% 1.042,36	50,00% 1.042,36				
4	REVESTIMENTOS - PISOS, TETOS E PAREDES	100,00% 144.117,23	10,00% 14.411,72	10,00% 14.411,72	20,00% 28.823,45	20,00% 28.823,45	20,00% 28.823,45	20,00% 28.823,45
5	ESQUADRIAS	100,00% 82.579,43		20,00% 16.515,89	20,00% 16.515,89	20,00% 16.515,89	20,00% 16.515,89	20,00% 16.515,89
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 693,77	100,00% 693,77					
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 47.858,78	10,00% 4.785,88	15,00% 7.178,82	20,00% 9.571,76	20,00% 9.571,76	20,00% 9.571,76	15,00% 7.178,82
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 67.085,58	10,00% 6.708,56	15,00% 10.062,84	20,00% 13.417,12	20,00% 13.417,12	20,00% 13.417,12	15,00% 10.062,84
9	REDE AR COMPRIMIDO	100,00% 5.557,82					50,00% 2.778,91	50,00% 2.778,91
10	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 2.133,35						100,00% 2.133,35
11	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	100,00% 7.776,26			20,00% 1.555,25	20,00% 1.555,25	20,00% 1.555,25	40,00% 3.110,50
Porcentagem			14,96%	14,75%	16,85%	17,15%	18,98%	17,31%
Custo			67.890,67	66.956,26	76.502,20	77.825,95	86.167,80	78.546,24
Porcentagem Acumulado			14,96%	29,71%	46,56%	63,71%	82,69%	100,0%
Custo Acumulado			67.890,67	134.846,93	211.349,13	289.175,08	375.342,88	453.889,15

GERENTE DE OBRAS