



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF		APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
DATA BASE		LOCALIDADE DO SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE	
dez-23		Salvador / BA		PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	
DESON.	Não	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4
		20,70%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		955.039,06	Parcela (%) 26,13%	249.552,24	227.791,20	136.674,72	136.674,72	100.675,13	103.671,05		
			Parcela (R\$)	249.552,24	477.343,44	614.018,16	750.692,88	851.368,01	955.039,06		
			Acumulado (%) 26,13%	249.552,24	477.343,44	614.018,16	750.692,88	851.368,01	955.039,06		
			Acumulado (R\$)	249.552,24	477.343,44	614.018,16	750.692,88	851.368,01	955.039,06		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.761,04	Parcela (%) 100,00%	21.761,04							
			Acumulado (%) 100,00%	21.761,04							
			Acumulado (R\$) 21.761,04								
2.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	19.117,29	Parcela (%) 0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%) 0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00		0,00	0,00	0,00	9.558,65	19.117,29		
3.	MOVIMENTO DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO	911.164,80	Parcela (%) 25,00%	227.791,20	25,00%	50,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	
			Acumulado (%) 25,00%	227.791,20	455.582,40	592.257,12	728.931,84	820.048,32	911.164,80		
			Acumulado (R\$) 227.791,20		455.582,40	592.257,12	728.931,84	820.048,32	911.164,80		
4.	SERVIÇOS FINAIS	2.995,93	Parcela (%) 0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%) 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Acumulado (R\$) 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,93		

Local
21 de fevereiro de 2024
Data

Gabriel C. Lobo de Macêdo
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051977333-0

Nome: GABRIEL CARDOSO LOBO DE MACÊDO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RNP 051977333-0