



PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ/BA

**Obra**  
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA DE LOURDES CARDOSO, NO BAIRRO VILA DOS GOMES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE UAUÁ/BA

**Bancos**  
SINAPI - 03/2026 - Bahia  
ORSE - 02/2026 - Sergipe  
EMBASA - 06/2025 - Bahia

**B.D.I.**  
21,35%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%					
		R\$ 12.777,82	R\$ 12.777,82					
2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	100%	25%	25%	25%	25%		
		R\$ 198.369,63	R\$ 49.592,41	R\$ 49.592,41	R\$ 49.592,41	R\$ 49.592,41		
3	EXECUÇÃO DOS CANTEIROS/PAISAGISMO	100%		50%	50%			
		R\$ 48.186,83		R\$ 24.093,42	R\$ 24.093,42			
4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	100%				25%	50%	25%
		R\$ 134.488,47				R\$ 33.622,12	R\$ 67.244,24	R\$ 33.622,12
5	ACADEMIA DA SAÚDE	100%					50%	50%
		R\$ 17.798,32					R\$ 8.899,16	R\$ 8.899,16
6	PARQUE INFANTIL	100%					50%	50%
		R\$ 22.752,89					R\$ 11.376,45	R\$ 11.376,45
7	ESTACIONAMENTO	100%		50%	50%			

7	ESTACIONAMENTO	R\$ 22.512,63		R\$ 11.256,32	R\$ 11.256,32			
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100%		25%	25%	25%	25%	
		R\$ 52.655,29		R\$ 13.163,82	R\$ 13.163,82	R\$ 13.163,82	R\$ 13.163,82	
9	RESERVATÓRIO E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	100%		50%	50%			
		R\$ 12.480,80		R\$ 6.240,40	R\$ 6.240,40			
10	FACHADA DA UNIDADE DE SAÚDE	100%					100%	
		R\$ 6.837,60					R\$ 6.837,60	
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%						100%
		R\$ 8.193,59						R\$ 8.193,59
Porcentagem			9,72%	16,27%	16,27%	15,03%	16,76%	9,68%
Custo			R\$ 62.370,23	R\$ 104.346,36	R\$ 104.346,36	R\$ 96.378,35	R\$ 107.521,26	R\$ 62.091,31
Porcentagem Acumulado			9,72%	25,99%	42,26%	57,29%	74,06%	83,74%
Custo Acumulado			R\$ 62.370,23	R\$ 166.716,59	R\$ 271.062,95	R\$ 367.441,30	R\$ 474.962,56	R\$ 537.053,87

VICTOR HUGO DA SILVA VARJÃO  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA nº 3000132609.