



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Marcionílio Souza	1099911-68	974396	Construção de Unidades Habitacionais no âmbito no Programa MCMV sub-50, no Município de Marcionílio Souza/BA

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ◀ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local
2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FIL

Nº do Evento		SERVIÇOS PRELIMINARES																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	2	3	4	5																			
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - PARTE 01	1	2	3	4	5	6																			
3	FUNDAÇÕES		1	2	3	4	5																			
4	SUPERESTRUTURA		2	3	4	5	6																			
5	ALVENARIA		3	4	5	6	7																			
6	ESQUADRIAS		8	9	10	11	12																			
7	COBERTURAS		4	5	6	7	8																			
8	REVESTIMENTOS		5	6	7	8	9																			
9	FORROS E PINTURAS		10	10	11	11	12																			
10	PAVIMENTAÇÃO CIMENTÍCIOS		4	5	6	7	8																			
11	PAVIMENTAÇÃO CERÂMICOS		9	9	10	10	11																			
12	INSTALAÇÕES		8	9	10	10	11																			
13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		11	11	11	12	12																			
14	COMPLEMENTAÇÕES		12	12	12	12	12																			
15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - PARTE 02	7	8	9	10	11	12																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	4,25%	5,12%	7,03%	9,81%	12,02%	8,94%	7,18%	10,32%	9,07%	12,93%	9,47%	3,88%
	R\$	138.058,15	166.254,68	228.511,28	318.725,15	390.532,49	290.519,46	233.291,00	335.321,35	294.837,81	420.111,53	307.826,24	125.946,20
Acumulado	%	4,25%	9,36%	16,39%	26,20%	38,22%	47,16%	54,34%	64,65%	73,73%	86,65%	96,12%	100,00%
	R\$	138.058,15	304.312,83	532.824,11	851.549,26	1.242.081,75	1.532.601,21	1.765.892,21	2.101.213,56	2.396.051,37	2.816.162,90	3.123.989,14	3.249.935,34
Administração Local		%											

Marcioníli

Local

quarta-feira, 27 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Raul de Souza Rodrigues

CREA/CAU: 0512991065

ART/RRT: BA20251208724