



Obra
CONSTRUÇÃO 02 PASSAGENS MOLHADAS FIM DE CAMPOS E BARRA -
BOQUIRA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Bahia
SBC - 01/2026 - Bahia
SICRO3 - 10/2025 - Bahia
ORSE - 11/2025 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 -
Bahia

B.D.I.
20,73%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | PASSAGEM MOLHADA FIM DE CAMPOS | 100,00% | 30,79% | 34,44% |
| | | 300.412.03 | 92.486,91 | 103.453,80 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 4.957,84 | 4.957,84 | |
| 1.2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% | 100,00% | |
| | | 33.802,99 | 33.802,99 | |
| 1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA | 100,00% | 50,00% | |
| | | 4.443,72 | 2.221,86 | |
| 1.4 | ACESSOS / DESVIOS | 100,00% | 100,00% | |
| | | 831,11 | 831,11 | |
| 1.5 | CONSTRUÇÃO | 100,00% | 20,00% | 40,00% |
| | | 253.365,53 | 50.673,11 | 101.346,21 |
| 1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | 70,00% |
| | | 3.010,84 | | 2.107,59 |
| 2 | PASSAGEM MOLHADA BARRA | 100,00% | | 27,47% |
| | | 450.458,53 | | 123.730,30 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4.957,84 | | 4.957,84 |
| 2.2 | CANTEIRO DE OBRA | 100,00% | | 100,00% |
| | | 34.577,92 | | 34.577,92 |
| 2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DE OBRA | 100,00% | | 50,00% |
| | | 4.443,72 | | 2.221,86 |
| 2.4 | ACESSOS / DESVIOS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 1.635,41 | | 1.635,41 |
| 2.5 | CONSTRUÇÃO | 100,00% | | 20,00% |
| | | 401.686,34 | | 80.337,27 |
| 2.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | |
| | | 3.157,30 | | |
| 4 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% | 25,00% | 25,00% |
| | | 26.532,00 | 6.633,00 | 6.633,00 |
| Porcentagem | | | 12,75% | 30,08% |
| Custo | | | 99.119,90 | 233.817,09 |
| Porcentagem Acumulado | | | 12,75% | 42,83% |
| Custo Acumulado | | | 99.119,90 | 332.936,99 |

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

| 90 DIAS | 120 DIAS |
|------------|------------|
| 34,78% | |
| 104.471,32 | |
| | |
| | |
| 50,00% | |
| 2.221,86 | |
| | |
| 40,00% | |
| 101.346,21 | |
| 30,00% | |
| 903,25 | |
| 36,16% | 36,37% |
| 162.896,40 | 163.831,84 |
| | |
| | |
| 50,00% | |
| 2.221,86 | |
| | |
| 40,00% | 40,00% |
| 160.674,54 | 160.674,54 |
| | 100,00% |
| | 3.157,30 |
| 25,00% | 25,00% |
| 6.633,00 | 6.633,00 |
| 35,25% | 21,93% |
| 274.000,72 | 170.464,83 |
| 78,07% | 100,0% |
| 606.937,71 | 777.402,56 |