

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
CNPJ: 13.784.384/0001-22



Obra
pavimentação em concreto da ladeira otizeiro - zona rural de maragogipe-ba

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Bahia
ORSE - 02/2024 - Sergipe

B.D.I.
20,09%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.692.40	100,00% 6.692.40	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 2.350.80	100,00% 2.350.80	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 70.884.29	70,00% 49.619.00	30,00% 21.265.29
4	SINALIZAÇÃO	100,00% 1.465.38		100,00% 1.465.38
5	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 114.00		100,00% 114.00
Porcentagem			71,97%	28,03%
Custo			58.662,20	22.844,67
Porcentagem Acumulado			71,97%	100,0%
Custo Acumulado			58.662,20	81.506,87


Everton de Jesus Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA: 30001361858