

SESAB - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 15/12/2025

25001N-CONSTRUÇÃO DE UBS PADRÃO - Loc: DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO

SUBOBRA / ETAPA	SUBTOTAL	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06
001--CANTEIRO DE OBRAS	138.364,16						
001-001-LOCAÇÃO DA OBRA	11.926,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-002-INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (BARRACÃO/TAPUME/PLACA DA OBRA)	101.794,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-003-LIMPEZA DO TERRENO / MOVIMENTO DE TERRA	24.642,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002--ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	154.686,78						
002-001-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	154.686,78	7,00	17,00	23,00	26,00	21,00	6,00
		10.828,07	26.296,75	35.577,96	40.218,56	32.484,22	9.281,21
003--INFRAESTRUTURA	89.896,19						
003-001-ESCAVAÇÃO E ATERRO	7.609,09	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		1.750,09	3.804,55	2.054,45	0,00	0,00	0,00
003-002-LASTRO DE CONCRETO / CONCRETAGEM	82.287,10	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		18.926,03	41.143,55	22.217,52	0,00	0,00	0,00
004--SUPERESTRUTURA	54.077,86						
004-001-LASTRO DE CONCRETO / CONCRETAGEM	54.077,86	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		12.437,91	27.038,93	14.601,02	0,00	0,00	0,00
005--ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	64.320,85						
005-001-ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	60.228,02	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	13.852,44	30.114,01	16.261,57	0,00	0,00
005-002-VERGAS E CONTRAVERGAS	4.092,83	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	941,35	2.046,42	1.105,06	0,00
006--COBERTURA	101.409,29						
006-001-ESTRUTURA DE COBERTURA / TESOURAS	77.340,42	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	17.788,30	38.670,21	20.881,91	0,00
006-002-TELHAMENTO	21.723,29	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	4.996,36	10.861,65	5.865,29	0,00
006-003-CHAPIM / RUFO / CALHAS E ESPIGÃO	2.345,58	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	539,48	1.172,79	633,31	0,00
007--REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	179.422,65						
007-001-REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS	52.603,26	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	12.098,75	26.301,63	14.202,88	0,00
007-002-REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS	60.601,59	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00

		0,00	0,00	13.938,37	30.300,80	16.362,43	0,00
007-003-REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES INTERNAS	17.140,44	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	3.942,30	8.570,22	4.627,92	0,00
007-004-PINTURA EXTERNA	22.028,26	0,00	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00
		0,00	0,00	0,00	5.066,50	11.014,13	5.947,63
007-005-PINTURAS INTERNAS (PAREDES E ACABAMENTOS)	27.049,10	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	6.221,29	13.524,55	7.303,26	0,00
008--REVESTIMENTOS DE PISO	68.805,13						
008-001-CONTRAPISO / REGULARIZAÇÃO	25.061,27	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	5.764,09	12.530,64	6.766,54	0,00	0,00
008-002-REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PISO / PEDRAS ORNAMENTAIS	2.857,74	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	657,28	1.428,87	771,59	0,00	0,00
008-003-REVESTIMENTOS DE ALTA RESISTÊNCIA	23.154,72	0,00	23,00	25,00	27,00	25,00	0,00
		0,00	5.325,59	5.788,68	6.251,77	5.788,68	0,00
008-004-RODAPÉ E SOLEIRA	17.731,40	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	4.078,22	8.865,70	4.787,48	0,00
009--FORROS	20.582,38						
009-001-FORRO EM PVC	20.582,38	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	4.733,95	10.291,19	5.557,24	0,00
010--ESQUADRIAS	72.838,97						
010-001-ESQUADRIAS METÁLICAS (PORTAS E JANELAS)	14.191,83	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	3.264,12	7.095,92	3.831,79	0,00
010-002-ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS)	58.647,14	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	13.488,84	29.323,57	15.834,73	0,00
011--IMPERMEABILIZAÇÃO	19.022,32						
011-001-IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS	13.456,66	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	3.095,03	6.728,33	3.633,30	0,00
011-002-PEITORIS / FILETES	5.565,66	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	1.280,10	2.782,83	1.502,73	0,00
012--INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85.817,15						
012-001-ENTRADA DE ENERGIA	3.979,19	0,00	23,00	25,00	27,00	25,00	0,00
		0,00	915,21	994,80	1.074,38	994,80	0,00
012-002-PONTOS DE ILUMINAÇÃO E LUMINÁRIAS	21.661,11	0,00	23,00	25,00	27,00	25,00	0,00
		0,00	4.982,06	5.415,28	5.848,50	5.415,28	0,00
012-004-INTERRUPTORES E TOMADAS	13.098,48	0,00	23,00	25,00	27,00	25,00	0,00
		0,00	3.012,65	3.274,62	3.536,59	3.274,62	0,00
012-006-QUADROS / DISJUNTORES	11.408,75	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	2.624,01	5.704,38	3.080,36	0,00	0,00
012-008-ELETRODUTOS	8.610,28	0,00	23,00	25,00	27,00	25,00	0,00
		0,00	1.980,36	2.152,57	2.324,78	2.152,57	0,00

012-010-CAIXA DE PASSAGEM	7.767,72	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	1.786,58	3.883,86	2.097,28	0,00	0,00
012-012-CABOS E CONECTORES	15.191,40	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	3.494,02	7.595,70	4.101,68	0,00	0,00
012-014-CENTRAL DE AR	4.100,22	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	943,05	2.050,11	1.107,06	0,00
013--INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E SONORIZAÇÃO	53.691,30						
013-001-CABEAMENTO ESTRUTURADO	26.429,14	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	6.078,70	13.214,57	7.135,87	0,00
013-002-EQUIPAMENTOS	11.447,10	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	2.632,83	5.723,55	3.090,72	0,00
013-003-SONORIZAÇÃO	15.815,06	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	3.637,46	7.907,53	4.270,07	0,00
014--INSTALAÇÕES DE CFTV	22.186,02						
014-001-INSTALAÇÕES DE CFTV	22.186,02	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	5.102,78	11.093,01	5.990,23	0,00
015--INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	27.453,56						
015-001-TUBOS E CONEXÕES - REDE DE ÁGUA FRIA	8.347,74	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	1.919,98	4.173,87	2.253,89	0,00
015-002-MEDIÇÃO DE ÁGUA	569,20	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	130,92	284,60	153,68	0,00
015-003-REGISTROS E VÁLVULAS	1.198,88	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	275,74	599,44	323,70	0,00
015-004-RESERVATÓRIOS	1.846,11	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00
		0,00	424,61	923,06	498,45	0,00	0,00
015-005-TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO	8.771,70	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	2.017,49	4.385,85	2.368,36	0,00
015-006-CAIXAS E RALOS	6.719,93	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	1.545,58	3.359,97	1.814,38	0,00
016--LOUÇAS / METAIS E BANCADAS	43.948,11						
016-001-LOUÇAS SANITÁRIAS	21.388,26	0,00	0,00	25,00	27,00	25,00	23,00
		0,00	0,00	5.347,07	5.774,83	5.347,07	4.919,30
016-002-METAIS SANITÁRIOS	1.044,34	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	281,97	522,17	240,20
016-003-ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	6.530,87	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	1.763,33	3.265,44	1.502,10
016-004-BANCADAS	14.984,64	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	4.045,85	7.492,32	3.446,47
017--INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	10.744,48						
017-001-EXTINTORES	5.494,22	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00

		0,00	0,00	0,00	1.483,44	2.747,11	1.263,67
017-002-PLACAS DE SINALIZAÇÃO	372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	186,29	186,29
017-003-LUMINÁRIAS	4.877,69	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	1.316,98	2.438,85	1.121,87
018--PROTEÇÃO DE PAREDES	3.389,22						
018-001-BATE-MACAS E CORRIMÃO	3.389,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,61	1.694,61
019--INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO/GASES MEDICINAIS	92.748,30						
019-001-REDE FRIGORÍGENA	7.568,40	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	2.043,47	3.784,20	1.740,73
019-002-DRENOS	2.332,96	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	629,90	1.166,48	536,58
019-003-EQUIPAMENTOS	68.561,80	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	18.511,69	34.280,90	15.769,21
019-004-INSTLAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	14.285,14	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	3.856,99	7.142,57	3.285,58
020--MUROS E FECHAMENTOS	65.961,85						
020-001-MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.354,41	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	635,69	1.177,21	541,51
020-002-MURO	63.607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.803,72	31.803,72
021--ABRIGO DE RESÍDUOS	119.233,00						
021-001-LOCAÇÃO DA OBRA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.344,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021-002-SUPERESTRUTURA	15.730,47	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		3.618,01	7.865,24	4.247,23	0,00	0,00	0,00
021-003-FUNDAÇÃO - RADIER	7.181,31	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		1.651,70	3.590,66	1.938,95	0,00	0,00	0,00
021-004-ALVENARIA ESTRUTURAL	9.198,50	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		2.115,66	4.599,25	2.483,60	0,00	0,00	0,00
021-005-COBERTURA	14.745,33	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.372,67	7.372,67	0,00	0,00	0,00
021-006-REVESTIMENTO INTERNO	19.906,76	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	9.953,38	9.953,38	0,00	0,00	0,00
021-007-REVESTIMENTO EXTERNO	4.488,05	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.244,03	2.244,03	0,00	0,00	0,00
021-008-PAVIMENTAÇÃO	3.701,15	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.850,58	1.850,58	0,00	0,00	0,00
021-009-IMPERMEABILIZAÇÃO	15.335,54	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.667,77	7.667,77	0,00	0,00	0,00

021-010-ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDROS	13.886,71	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	6.943,36	6.943,36	0,00	0,00	0,00
021-011-PINTURA	3.367,22	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.683,61	1.683,61	0,00	0,00	0,00
021-012-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS DE COBRE	1.231,17	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	615,59	615,59	0,00	0,00	0,00
021-013-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	2.181,78	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.090,89	1.090,89	0,00	0,00	0,00
021-014-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS	299,01	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	149,51	149,51	0,00	0,00	0,00
021-015-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS	493,60	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	246,80	246,80	0,00	0,00	0,00
021-016-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA	1.985,10	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	992,55	992,55	0,00	0,00	0,00
021-017-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO	2.156,61	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.078,31	1.078,31	0,00	0,00	0,00
022--CENTRAL DE GASES	33.882,84						
022-001-LOCAÇÃO DA OBRA/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.273,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-002-SUPERESTRUTURA	5.243,49	23,00	50,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		1.206,00	2.621,75	1.415,74	0,00	0,00	0,00
022-003-FUNDAÇÃO - RADIER	2.097,21	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.048,61	1.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
022-004-ALVENARIA ESTRUTURAL	2.776,34	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.388,17	1.388,17	0,00	0,00	0,00
022-005-COBERTURA	5.285,03	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.642,52	2.642,52	0,00	0,00	0,00
022-006-REVESTIMENTO INTERNO	4.233,03	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.116,52	2.116,52	0,00	0,00	0,00
022-007-REVESTIMENTO EXTERNO	1.821,24	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	910,62	910,62	0,00	0,00	0,00
022-008-PAVIMENTAÇÃO	1.051,47	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	525,74	525,74	0,00	0,00	0,00
022-009-IMPERMEABILIZAÇÃO	5.079,29	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.539,65	2.539,65	0,00	0,00	0,00
022-010-ESQUADRIA METÁLICAS/VIDROS	2.353,68	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.176,84	1.176,84	0,00	0,00	0,00
022-011-PINTURA	1.414,88	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	707,44	707,44	0,00	0,00	0,00
022-012-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	492,21	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	246,11	246,11	0,00	0,00	0,00
022-013-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABO DE COBRE	402,18	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	201,09	201,09	0,00	0,00	0,00
022-014-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS	236,06	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00
022-015-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS	123,40	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00
023--PAVIMENTAÇÃO	80.242,43						
023-001-CALÇADA E PASSEIO	80.242,43	0,00	0,00	0,00	27,00	50,00	23,00
		0,00	0,00	0,00	21.665,46	40.121,22	18.455,76
024--PLATIBANDA	7.194,49						
024-001-SERVIÇOS PARA PLATIBANDA	7.194,49	0,00	0,00	23,00	50,00	27,00	0,00
		0,00	0,00	1.654,73	3.597,25	1.942,51	0,00
025--COMUNICAÇÃO VISUAL	1.125,76						
025-001-COMUNICAÇÃO VISUAL	1.125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	562,88	562,88
026--FECHAMENTO COM GRADIL	101.562,60						
026-001-FECHAMENTO COM GRADIL	101.562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	50.781,30	50.781,30
027--LIMPEZA GERAL DA OBRA	3.410,18						
027-001-LIMPEZA GERAL DA OBRA	3.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,09	1.705,09
TOTAIS	1.716.017,87	196.564,26	217.351,67	340.559,21	412.833,71	393.923,53	154.785,71
ACUMULADO		196.564,26	413.915,93	754.475,14	1.167.308,85	1.561.232,38	1.716.018,09