



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ-BA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



Obra
Reforma e Revitalização da Praça em uma Vila Gastronômica, no município
de Santaluz/Ba

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
Padrão - 22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,15%
Mensalista: 71,22%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	PESO%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%								10,06%
		125828,86	125.828,86								
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00%	100,00%								3,81%
		47.676,92	47.676,92								
3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	4,89%
		61.245,36	7.655,67	7.655,67	7.655,67	7.655,67	7.655,67	7.655,67	7.655,67	7.655,67	
4	PISOS	100,00%		50,00%	50,00%						23,70%
		296.518,78		148.259,39	148.259,39						
5	MINI QUADRA	100,00%			70,00%	30,00%					4,35%
		54.404,99			38.083,49	16.321,50					
6	MOBILIARIO URBANO	100,00%								100,00%	2,03%
		25.368,22								25.368,22	
7	PAISAGISMO	100,00%								100,00%	2,85%
		35.608,74								35.608,74	
8	PARQUE	100,00%							100,00%		4,13%
		51.729,31							51.729,31		
9	PERGOLADO	100,00%				100,00%					5,02%
		62.801,34				62.801,34					
10	QUIOSQUE TIPO 01 - 05 UNIDADES	100,00%					50,00%	50,00%			20,15%
		252.072,64					126.036,32	126.036,32			
11	BANHEIROS	100,00%				100,00%					3,70%
		46.322,02				46.322,02					
12	ACADEMIA DE SAÚDE	100,00%								100,00%	4,91%
		61.421,05								61.421,05	
13	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA	100,00%							70,00%	30,00%	9,70%
		121.406,20							84.984,34	36.421,86	
14	TOTE M PARA PLACA	100,00%								100,00%	0,24%
		3.049,25								3.049,25	
15	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%	0,47%
		5.826,00								5.826,00	

Porcentagem	14.11%	12.61%	15.7%	11.03%	10.88%	10.88%	12.27%	12.53%	
Custo	181.161,45	155.915,06	193.998,55	133.100,53	133.691,99	133.691,99	144.369,32	175.350,79	
Porcentagem Acumulado	14,11%	26,72%	42,42%	53,45%	64,33%	75,20%	87,47%	100,00%	
Custo Acumulado	181.161,45	337.076,51	531.075,06	664.175,59	797.867,58	931.559,57	1.075.928,89	1.251.279,68	100,00%

Victor Araújo de Almeida
Victor Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 052154022-4