



Obra
Construção de arcos na praça de eventos da sede do município de Antas-Ba

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Bahia
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 13.018.20	18,50% 2.408,37	18,00% 2.343,28	24,00% 3.124,37	21,00% 2.733,82	18,50% 2.408,37
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.483,26	100,00% 5.483,26				
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 33.222,55	100,00% 33.222,55				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 75.865,20		50,00% 37.932,60	50,00% 37.932,60		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 11.555,37			100,00% 11.555,37		
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00% 22.798,54				100,00% 22.798,54	
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 6.689,04				100,00% 6.689,04	
8	PINTURA	100,00% 28.601,29				50,00% 14.300,65	50,00% 14.300,65
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 11.704,80					100,00% 11.704,80
Porcentagem			19,68%	19,28%	25,18%	22,27%	13,6%
Custo			41.114,17	40.275,87	52.612,33	46.522,04	28.413,81
Porcentagem Acumulado			19,68%	38,95%	64,13%	86,4%	100,0%
Custo Acumulado			41.114,17	81.390,04	134.002,37	180.524,41	208.938,25

EDSON COSTA BORGES
Setor de Engenharia