



Obra
Construção de arcos na praça de eventos da sede do município de Antas-Ba

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Bahia
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 14.423.20	18,50% 2.668.29	18,00% 2.596.18	24,00% 3.461.57	21,00% 3.028.87	18,50% 2.668.29
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.483.32	100,00% 5.483.32				
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 33.836.40	100,00% 33.836.40				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 76.823.38		50,00% 38.411.69	50,00% 38.411.69		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 11.537.17			100,00% 11.537.17		
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	100,00% 23.411.65				100,00% 23.411.65	
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 6.735.91				100,00% 6.735.91	
8	PINTURA	100,00% 28.359.65				50,00% 14.179.83	50,00% 14.179.83
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 11.520.00					100,00% 11.520.00
Porcentagem			19,79%	19,33%	25,18%	22,32%	13,37%
Custo			41.988,01	41.007,86	53.410,42	47.356,25	28.368,11
Porcentagem Acumulado			19,79%	39,12%	64,3%	86,63%	100,0%
Custo Acumulado			41.988,01	82.995,87	136.406,29	183.762,54	212.130,68

EDSON COSTA BORGES
Setor de Engenharia