



Obra

CRECHE PRÉ-ESCOLA COM QUADRA POLIESPORTIVA ABIDO LEONE

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Bahia
SBC - 06/2024 - Bahia
SICRO3 - 01/2024 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo
EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I.

28,35%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 61.598,72	100,00% 61.598,72											
1.2	ADMINIDTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 131.265,48	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,33% 10.934,41	8,37% 10.986,92
2	ESTRUTURA	100,00% 276.036,52	37,43% 103.322,59	28,15% 77.711,96	12,93% 35.682,53	19,39% 53.523,79	2,10% 5.795,65							
2.1	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00% 45.811,69	100,00% 45.811,69											
2.2	SAPATAS	100,00% 44.425,37	30,00% 13.327,61	70,00% 31.097,76										
2.3	VIGAS BALDRAMES	100,00% 73.638,82	60,00% 44.183,29	40,00% 29.455,53										
2.4	PILARES ARRANQUES	100,00% 17.158,67		100,00% 17.158,67										
2.5	SUPERESTRUTURA	100,00% 95.001,97			37,56% 35.682,53	56,34% 53.523,79	6,10% 5.795,65							
2.5.1	PILARES	100,00% 32.957,30			40,00% 13.182,92	60,00% 19.774,38								
2.5.2	VIGAS SUPERIORES	100,00% 56.249,02			40,00% 22.499,61	60,00% 33.749,41								
2.5.3	LAJE	100,00% 5.795,65					100,00% 5.795,65							
3	PAREDES E DIVISORIAS	100,00% 338.391,59				8,28% 28.019,22	26,90% 91.030,87	2,76% 9.353,78	17,69% 59.872,84	17,69% 59.872,84	23,59% 79.830,45		3,08% 10.411,59	
3.1	PAREDES	100,00% 105.019,42				20,00% 21.003,88	80,00% 84.015,54							
3.2	VERGAS, CONTRAVERGAS E PEITORIL , SOLEIRA	100,00% 23.384,46				30,00% 7.015,34	30,00% 7.015,34	40,00% 9.353,78						
3.3	DIVISORIAS	100,00% 10.411,59											100,00% 10.411,59	
3.4	REVESTIMENTO	100,00% 199.576,12							30,00% 59.872,84	30,00% 59.872,84	40,00% 79.830,45			
4	FECHAMENTO EXTERNO	100,00% 115.513,97			30,00% 34.654,19	30,00% 34.654,19					20,00% 23.102,79	20,00% 23.102,79		

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 138.162,92						30,00% 41.448,88	30,00% 41.448,88	40,00% 55.265,17				
6	ESQUADRIAS E BRISE	100,00% 90.998,27									35,00% 31.849,39	35,00% 31.849,39	30,00% 27.299,48	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 324.103,77							25,00% 81.025,94	25,00% 81.025,94	25,00% 81.025,94	25,00% 81.025,94		
8	LOUÇAS E METAIS	100,00% 56.083,75											100,00% 56.083,75	
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 120.885,00					30,00% 36.265,50	50,00% 60.442,50	20,00% 24.177,00					
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 11.378,31					30,00% 3.413,49	50,00% 5.689,16	20,00% 2.275,66					
11	INSTALAÇÕES SANITARIAS	100,00% 36.496,65					30,00% 10.949,00	50,00% 18.248,33	20,00% 7.299,33					
12	PINTURA EM GERAL	100,00% 41.443,89											30,00% 12.433,17	70,00% 29.010,72
13	PERGOLADO	100,00% 23.982,29											30,00% 7.194,69	70,00% 16.787,60
14	FORRO	100,00% 41.060,47											50,00% 20.530,24	50,00% 20.530,24
15	ACM ENTRADA	100,00% 8.820,53												100,00% 8.820,53
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 5.317,00												100,00% 5.317,00
17	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	100,00% 1.431.264,02	15,19% 217.355,05	2,97% 42.509,39	3,62% 51.881,52	1,53% 21.868,31	12,81% 183.279,95	17,51% 250.545,61	15,78% 225.787,59	10,66% 152.527,31	10,37% 148.398,38	2,91% 41.707,69	2,31% 33.055,98	4,36% 62.347,26
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 210.238,17	100,00% 210.238,17											
17.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 7.116,88	100,00% 7.116,88											
17.3	FUNDAÇÕES	100,00% 85.018,77		50,00% 42.509,39	50,00% 42.509,39									
17.4	SUPERESTRUTURA	100,00% 495.160,48					35,00% 173.306,17	35,00% 173.306,17	30,00% 148.548,14					
17.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 51.048,84								50,00% 25.524,42	50,00% 25.524,42			
17.6	ESQUADRIAS	100,00% 24.583,86								50,00% 12.291,93	50,00% 12.291,93			
17.7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 154.478,89						50,00% 77.239,45	50,00% 77.239,45					
17.8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 9.973,78					100,00% 9.973,78							

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
17.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 109.516,88								50,00% 54.758,44	50,00% 54.758,44			
17.10	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 59.991,07								50,00% 29.995,54	50,00% 29.995,54			
17.11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 41.289,31								40,00% 16.515,72	30,00% 12.386,79	30,00% 12.386,79		
17.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 13.238,11								50,00% 6.619,06	50,00% 6.619,06			
17.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 13.644,41								50,00% 6.822,21	50,00% 6.822,21			
17.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 7.927,08										100,00% 7.927,08		
17.15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 28.463,28												100,00% 28.463,28
17.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 2.806,19												100,00% 2.806,19
17.17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00% 42.787,63										50,00% 21.393,82	50,00% 21.393,82	
17.18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 31.240,44			30,00% 9.372,13	70,00% 21.868,31								
17.19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 38.873,88											30,00% 11.662,16	70,00% 27.211,72
17.20	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.866,07												100,00% 3.866,07
Porcentagem			12,09%	4,03%	4,09%	4,58%	10,5%	12,19%	13,92%	11,06%	11,53%	5,8%	5,47%	4,73%
Custo			393.210,78	131.155,76	133.152,65	148.999,93	341.668,87	396.662,67	452.821,65	359.625,67	375.141,37	188.620,23	177.943,30	153.800,27
Porcentagem Acumulado			12,09%	16,12%	20,21%	24,79%	35,3%	47,49%	61,41%	72,47%	84,0%	89,8%	95,27%	100,0%
Custo Acumulado			393.210,77	524.366,53	657.519,18	806.519,11	1.148.187,98	1.544.850,65	1.997.672,30	2.357.297,97	2.732.439,34	2.921.059,57	3.099.002,88	3.252.803,15


Maria Sterphanny Santos Alves
Engenheira Civil
Reg. Regional: 3000081949BA

Maria Sterphanny Santos Alves
Engenheira Civil
CREA: 3000081949