



Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL ANTÔNIO PASSOS, POVOADO AMARÍ - CIPÓ - BAHIA

Bancos

SINAPI - 07/2024 - Bahia
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

31,25%

Encargos Sociais

Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 190.013,40	100,00% 190.013,40					
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 7.127,08	100,00% 7.127,08					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 87.211,29	50,00% 43.605,65	50,00% 43.605,65				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 490.634,13		35,00% 171.721,95	35,00% 171.721,95	30,00% 147.190,24		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 61.058,02				50,00% 30.529,01	50,00% 30.529,01	
6	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 165.856,47			90,00% 149.270,82	10,00% 16.585,65		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.375,13		100,00% 4.375,13				
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 94.069,83				50,00% 47.034,92	50,00% 47.034,92	
9	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 70.490,83				50,00% 35.245,42	50,00% 35.245,42	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 42.035,66				40,00% 16.814,26	30,00% 12.610,70	30,00% 12.610,70
11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 13.985,71				50,00% 6.992,86	50,00% 6.992,86	
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 1.951,84						100,00% 1.951,84
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00% 36.113,72				50,00% 18.056,86	50,00% 18.056,86	
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 33.405,75		30,00% 10.021,73	10,00% 3.340,58	40,00% 13.362,30	20,00% 6.681,15	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 21.545,21						100,00% 21.545,21
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.384,39						100,00% 4.384,39
Porcentagem			18,18%	17,35%	24,49%	25,06%	11,87%	3,06%
Custo			240.746,13	229.724,45	324.333,34	331.811,51	157.150,90	40.492,14
Porcentagem Acumulado			18,18%	35,53%	60,02%	85,08%	96,94%	100,0%
Custo Acumulado			240.746,12	470.470,57	794.803,91	1.126.615,41	1.283.766,32	1.324.258,46

Maria Tamires Dantas de Jesus da Fonseca
CREA: 3000142705BA