

|                                                                                  |                                       |                 |                |                |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Bancos                                |                 | B.D.I.         |                | Encargos Sociais                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Execução de 50 unidades habitacionais |                 | 22%            |                | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                  | Cronograma Físico e Financeiro        |                 |                |                |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Item                                                                             | Descrição                             | Total Por Etapa | 30 DIAS        | 60 DIAS        | 90 DIAS                                                                                      | 120 DIAS         | 150 DIAS         | 180 DIAS         | 210 DIAS         | 240 DIAS         | 270 DIAS         | 300 DIAS         | 330 DIAS         | 360 DIAS         |
| 1                                                                                | 50 UNIDADES HABITACIONAIS             | 5.877.340,25    |                |                |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1                                                                              | SERVIÇOS INICIAIS                     | 128.448,00      | 50,00%         | 50,00%         | 0,00%                                                                                        | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | 64.224,00      | 64.224,00      | -                                                                                            | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 1.2                                                                              | INFRAESTRUTURA e SUPERESTRUTURA       | 1.697.850,23    | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%                                                                                       | 20,00%           | 20,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | 339.570,05     | 339.570,05     | 339.570,05                                                                                   | 339.570,05       | 339.570,05       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 1.3                                                                              | PAREDES                               | 813.543,50      | 0,00%          | 20,00%         | 20,00%                                                                                       | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | 162.708,70     | 162.708,70                                                                                   | 162.708,70       | 162.708,70       | 81.354,35        | 81.354,35        | -                | -                | -                | -                | -                |
| 1.4                                                                              | ESQUADRIAS/PEITORIL                   | 387.926,88      | 0,00%          | 0,00%          | 20,00%                                                                                       | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | 77.585,38                                                                                    | 77.585,38        | 77.585,38        | 38.792,69        | 38.792,69        | 38.792,69        | 38.792,69        | -                | -                | -                |
| 1.5                                                                              | COBERTURA                             | 637.320,48      | 0,00%          | 0,00%          | 15,00%                                                                                       | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | 95.598,07                                                                                    | 127.464,10       | 127.464,10       | 127.464,10       | 31.866,02        | 31.866,02        | 31.866,02        | 31.866,02        | 31.866,02        | -                |
| 1.6                                                                              | FORRO                                 | 18.627,09       | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | 3.725,42         | 3.725,42         | 3.725,42         | 1.862,71         | 1.862,71         | 1.862,71         | 1.862,71         | -                | -                |
| 1.7                                                                              | REVESTIMENTO INTERNO                  | 378.355,17      | 0,00%          | 0,00%          | 15,00%                                                                                       | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 5,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | 56.753,28                                                                                    | 75.671,03        | 75.671,03        | 75.671,03        | 37.835,52        | 37.835,52        | 18.917,76        | -                | -                | -                |
| 1.8                                                                              | ACABAMENTO INTERNO                    | 211.552,17      | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 0,00%            | 20,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | -                | 42.310,43        | 52.888,04        | 52.888,04        | 21.155,22        | 21.155,22        | 21.155,22        | -                | -                |
| 1.9                                                                              | REVESTIMENTO EXTERNO                  | 452.814,73      | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 0,00%            | 0,00%            | 20,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 15,00%           | 10,00%           | 5,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | -                | -                | 90.562,95        | 113.203,68       | 113.203,68       | 67.922,21        | 45.281,47        | 22.640,74        | -                |
| 1.10                                                                             | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                  | 219.894,50      | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 0,00%            | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | -                | 43.978,90        | 43.978,90        | 43.978,90        | 43.978,90        | 10.994,73        | 10.994,73        | 10.994,73        | 10.994,73        |
| 1.11                                                                             | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS               | 28.605,50       | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | 5.721,10         | 5.721,10         | 5.721,10         | 5.721,10         | 2.860,55         | 2.860,55         | -                | -                | -                |
| 1.12                                                                             | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                | 375.503,50      | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | 75.100,70        | 75.100,70        | 75.100,70        | 75.100,70        | 37.550,35        | 37.550,35        | -                | -                | -                |
| 1.13                                                                             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | 400.705,50      | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | 80.141,10        | 80.141,10        | 80.141,10        | 80.141,10        | 40.070,55        | 40.070,55        | -                | -                | -                |
| 1.14                                                                             | APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS     | 126.193,00      | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                                                                                        | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 20,00%           | 30,00%           | 30,00%           | 10,00%           | 10,00%           |
|                                                                                  |                                       |                 | -              | -              | -                                                                                            | -                | -                | -                | -                | 25.238,60        | 37.857,90        | 37.857,90        | 12.619,30        | 12.619,30        |
| Porcentagem                                                                      |                                       |                 | 6,87%          | 9,64%          | 12,46%                                                                                       | 16,12%           | 17,59%           | 11,49%           | 9,57%            | 6,71%            | 5,27%            | 2,54%            | 1,33%            | 0,40%            |
| Custo                                                                            |                                       |                 | R\$ 403.794,05 | R\$ 566.502,75 | R\$ 732.215,47                                                                               | R\$ 947.687,57   | R\$ 1.033.976,90 | R\$ 675.400,37   | R\$ 562.744,81   | R\$ 394.414,79   | R\$ 309.850,68   | R\$ 149.018,05   | R\$ 78.120,79    | R\$ 23.614,03    |
| Porcentagem Acumulado                                                            |                                       |                 | 6,87%          | 16,51%         | 28,97%                                                                                       | 45,09%           | 62,68%           | 74,18%           | 83,75%           | 90,46%           | 95,73%           | 98,27%           | 99,60%           | 100,00%          |
| Custo Acumulado                                                                  |                                       |                 | R\$ 403.794,05 | R\$ 970.296,79 | R\$ 1.702.512,26                                                                             | R\$ 2.650.199,83 | R\$ 3.684.176,74 | R\$ 4.359.577,11 | R\$ 4.922.321,92 | R\$ 5.316.736,71 | R\$ 5.626.587,39 | R\$ 5.775.605,43 | R\$ 5.853.726,22 | R\$ 5.877.340,25 |
| Total Geral                                                                      |                                       | 5.877.340,25    |                |                |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |