



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE 5 SALAS DE AULA E PÁTIO NA ESCOLA PA RESSACA, LOCALIZADA NO POLO II DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA.	SINAPI - 05/2025 - Pará SBC - 07/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará	28,81%	Desonerado: Horista: 95,00% Mensalista: 53,45%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 96.704,40	100,00% 96.704,40					
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 37.032,66	20,00% 7.406,53	20,00% 7.406,53	2,00% 740,65	20,00% 7.406,53	20,00% 7.406,53	18,00% 6.665,88
3	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 55.451,19	100,00% 55.451,19					
4	SALAS DE AULA NOVAS	100,00% 570.578,93	25,00% 142.644,73	25,00% 142.644,73	25,00% 142.644,73	25,00% 142.644,73		
5	PATIO COBERTO	100,00% 199.993,20				25,00% 49.998,30	25,00% 49.998,30	50,00% 99.996,60
6	SALAS DE AULAS EXISTENTES	100,00% 10.424,90				75,00% 7.818,68	25,00% 2.606,23	
7	MURO	100,00% 45.174,57	25,00% 11.293,64	50,00% 22.587,29	25,00% 11.293,64			
8	LIMPEZA FINAL	100,00% 10.248,00						100,00% 10.248,00
Porcentagem			30,57%	16,83%	15,08%	20,27%	5,85%	11,4%
Custo			313.500,49	172.638,54	154.679,02	207.868,23	60.011,05	116.910,47
Porcentagem Acumulado			30,57%	47,4%	62,48%	82,75%	88,6%	100,0%
Custo Acumulado			313.500,49	486.139,03	640.818,05	848.686,28	908.697,33	1.025.607,85

Jakeline Angelica de Oliveira
Engenheira Fiscal
CREA-PA 1522237380