

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS / BA

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS			MUNICÍPIO / UF CANÁPOLIS / BA		LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS					
DATA BASE abr-25	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO SALOBRO DO STº ANTONIO					BDI 1 23,61%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/09/23	Parcela 1 out/23	Parcela 2 nov/23	Parcela 3 dez/23	Parcela 4 jan/24	Parcela 5 fev/24	Parcela 6 mar/24	Parcela 7 abr/24	Parcela 8 mai/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		466.087,05	Parcela (%) Parcela (R\$)	50,68% 236.215,78	49,32% 229.871,27						
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,68% 236.215,78	100,00% 466.087,05						
1.	SERVIÇOS INICIAIS	6.302,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	73,29% 73,29% 4.619,76	26,71% 100,00% 6.302,97						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.302,97	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	73,29% 73,29% 4.619,76	26,71% 100,00% 6.302,97						
2.	ADMINISTRAÇÃO	11.473,48	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,68% 50,68% 5.814,83	49,32% 100,00% 11.473,48						
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS	448.310,60	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,36% 50,36% 225.781,19	49,64% 100,00% 448.310,60						
3.1.	TERRAPLENAGEM	10.539,25	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	80,00% 80,00% 8.431,40	20,00% 100,00% 10.539,25						
3.2.	PASSEIOS E GUIAS	52.184,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 26.092,01	50,00% 100,00% 52.184,01						
3.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO	382.515,56	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00% 50,00% 191.257,78	50,00% 100,00% 382.515,56						
3.4.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1.038,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.038,64						
3.5.	FINALIZAÇÃO DA OBRA	2.033,14	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 2.033,14						

CANÁPOLIS / BA

Local

10 de junho de 2025

Data

Nome: ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 42.370/D