



Obra
PLANILHA ORÇAMENTARIA ESCOLA MUN. ANTONIO PEREIRA MENDES
2026

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Bahia 24,34%
ORSE - 11/2025 - Sergipe

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 942.60	100,00% 942.60	
2	COBERTURA	100,00% 1.950.84	50,00% 975.42	50,00% 975.42
3	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 18.544.33	40,00% 7.417.73	60,00% 11.126.60
4	SERVIÇOS COMPLEMETARES	100,00% 1.565.92	100,00% 1.565.92	
Porcentagem			47,39%	52,61%
Custo			10.901,67	12.102,01
Porcentagem Acumulado			47,39%	100,0%
Custo Acumulado			10.901,67	23.003,69

ALEXSANDRO DO VALE TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL