



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 039181/2025	Nº TGOV 039181/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Laje	APELIDO EMPREENDIMENTO Minha Casa Minha Vida	DESCRIÇÃO DO LOTE PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
----------------------------	------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	20 UNIDADES HABITACIONAIS	2.732.933,30	% Período:	5,08%	8,73%	12,19%	14,88%	12,06%	12,35%	10,33%	9,08%	10,60%	4,72%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	87.465,58	% Período:	47,26%	17,58%	17,58%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	121.829,40	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			
1.3.	FUNDAÇÕES	341.312,08	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	SUPERESTRUTURA	229.533,80	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.5.	PAREDES E PAINEIS	431.199,84	% Período:		15,82%	15,82%	15,82%	15,82%		9,18%	9,18%	18,37%			
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	353.849,00	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.7.	REVESTIMENTOS	450.645,64	% Período:				16,28%	16,28%	16,28%	16,28%	8,72%	8,72%	17,43%		
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	119.703,00	% Período:			5,22%	5,22%	25,00%	25,00%	19,78%	19,78%				
1.9.	INSTALAÇÕES	584.723,20	% Período:						22,83%	22,83%	22,83%	27,17%	4,35%		
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.671,76	% Período:										100,00%		
Total: R\$ 2.732.933,30			%:	5,08%	8,73%	12,19%	14,88%	12,06%	12,35%	10,33%	9,08%	10,60%	4,72%		
Período:	Repasso:	138.843,23	238.467,62	333.178,03	406.555,11	329.526,91	337.411,52	282.305,63	248.212,88	289.574,41	128.857,96				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	138.843,23	238.467,62	333.178,03	406.555,11	329.526,91	337.411,52	282.305,63	248.212,88	289.574,41	128.857,96				
	%:	5,08%	13,81%	26,00%	40,87%	52,93%	65,28%	75,61%	84,69%	95,28%	100,00%				
Acumulado:	Repasso:	138.843,23	377.310,85	710.488,88	1.117.043,99	1.446.570,90	1.783.982,42	2.066.288,05	2.314.500,93	2.604.075,34	2.732.933,30				
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	138.843,23	377.310,85	710.488,88	1.117.043,99	1.446.570,90	1.783.982,42	2.066.288,05	2.314.500,93	2.604.075,34	2.732.933,30				
	Administração Local:														

Laje/Ba
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Sande Vieira
CREA/CAU: A286745-1
ART/RRT: 16016029

Rodrigo Sande Vieira
Arquiteto Urbanista
CAU-BA A286745-1