



01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:	02 – DESCRIÇÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE	Pavimentação de Vias Urbanas no município de São Felipe, contemplando: Calçamento, Acessibilidade e Sinalização
03 –LOCALIDADE:	04 –DATA:
SÃO FELIPE/BA	SINAPI - 12/2025 - Bahia SICRO3 - 10/2025 - Bahia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	PESO	R\$	588.301,95	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,09%	R\$	29.926,80	22,40%	25,50%	26,60%	25,50%
					R\$ 6.703,60	R\$ 7.631,33	R\$ 7.960,53	R\$ 7.631,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,95%	R\$	5.578,48	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
					R\$ 5.578,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	PAVIMENTAÇÃO	64,12%	R\$	377.242,85	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%
					R\$ 94.310,71	R\$ 113.172,86	R\$ 94.310,71	R\$ 75.448,57
4	PASSEIO	7,20%	R\$	42.340,02	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ 21.170,01	R\$ 21.170,01
5	SINALIZAÇÃO	1,40%	R\$	8.261,64	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.261,64
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,47%	R\$	2.775,70	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.775,70
7	DRENAGEM	20,77%	R\$	122.176,46	50,00%	50,00%	0,00%	
					R\$ 61.088,23	R\$ 61.088,23	R\$ -	R\$ -
Custo Mensal				R\$	167.681,03	R\$ 181.892,42	R\$ 123.441,25	R\$ 115.287,25
% mensal					28,5%	30,9%	21,0%	19,6%
Custo Acumulado				R\$	167.681,03	R\$ 349.573,44	R\$ 473.014,70	R\$ 588.301,95
% acumulado					28,5%	59,4%	80,4%	100,0%

SÃO FELIPE/BA

Local

  
Gabriel Pinto da Silva Dias  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9