



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Mutuípe

Nº OPERAÇÃO
039207/2025

Nº TransfereGOV
039207/2025

APELIDO EMPREENDIMENTO
Minha Casa Minha Vida

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES	ETAPA 01 (05 Unidades Habitacionais)	ETAPA 02 (05 Unidades Habitacionais)	ETAPA 03 (05 Unidades Habitacionais)	ETAPA 04 (05 Unidades Habitacionais)																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	2	3	4																				
F	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - PARTE 01	1	2	3	4	5																				
F	3	FUNDAÇÕES		1	2	3	4																				
F	4	SUPERESTRUTURA		2	3	4	5																				
F	5	ALVENARIA		2	3	4	5																				
F	6	ESQUADRIAS		7	8	9	9																				
F	7	COBERTURAS		3	4	5	6																				
F	8	REVESTIMENTOS		4	5	6	7																				
F	9	FORROS E PINTURAS		8	9	10	10																				
F	10	PAVIMENTAÇÃO CIMENTÍCIOS		3	4	5	6																				
F	11	PAVIMENTAÇÃO CERÂMICOS		5	6	7	8																				
F	12	INSTALAÇÕES		6	7	8	9																				
F	13	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		9	9	10	10																				
F	14	COMPLEMENTAÇÕES		10	10	10	10																				
F	15	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - PARTE 02	6	7	8	9	10																				

F	Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
F	Parcela		%	5,08%	8,73%	12,19%	14,88%	12,06%	12,35%	10,33%	9,08%	10,60%	4,72%	
F			R\$	138.843,23	238.467,62	333.178,03	406.555,11	329.526,91	337.411,52	282.305,63	248.212,88	289.574,41	128.857,96	
F	Acumulado		%	5,08%	13,81%	26,00%	40,87%	52,93%	65,28%	75,61%	84,69%	95,28%	100,00%	
F			R\$	138.843,23	377.310,85	710.488,88	1.117.043,99	1.446.570,90	1.783.982,42	2.066.288,05	2.314.500,93	2.604.075,34	2.732.933,30	
F	Administração Local		%											

Mutuípe

Local

quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Cindy Oliveira de Souza

CREA/CAU: 052237185-0

ART/RRT: BA20251219635

Cindy Oliveira de Souza

Engenheira Civil

CREA-BA: 0522371850