



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71



CARÁTER: Público

LOCAL: Rua José Moreira, Centro, Esplanada

OBRA: Construção da Escola Municipal Frei Gregório de San Marino

BDI: 25,00%

DATA: Maio 2024

REF: Sinapi Abr/2024 Orse Mar/2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR / SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,81	51.007,98	100%	*****	*****	*****	*****	*****
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,02	133,68	100%	*****	*****	*****	*****	*****
3	INFRAESTRUTURA	9,74	56.349,48	100%	*****	*****	*****	*****	*****
4	SUPRAESTRUTURA	5,92	34.243,78	65%	35%	*****	*****	*****	*****
5	ELEVAÇÃO	5,89	34.115,32	*****	100%	*****	*****	*****	*****
6	COBERTURA E DRENAGEM	20,76	120.170,82	*****	15%	65%	20%	*****	*****
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,75	96.973,40	*****	*****	*****	100%	*****	*****
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	7,31	42.302,12	*****	*****	*****	100%	*****	*****
10	REVESTIMENTO	5,78	33.468,63	*****	*****	*****	18%	82%	*****
11	PAVIMENTAÇÃO	6,75	39.090,73	*****	*****	*****	*****	100%	*****
12	ESQUADRIAS	2,92	16.900,38	*****	*****	*****	*****	50%	50%
13	PINTURA	8,91	51.542,11	*****	*****	*****	*****	*****	100%
15	LIMPEZA	0,43	2.497,16	*****	*****	*****	*****	*****	100%
Percentual Simples				22,42	11,08	13,50	29,26	12,96	10,80
Percentual Acumulado				***	33,50	47	76,24815065	89,20	100
Total Simples				129.749,60	64.126,27	78.111,03	169.334,04	74.985,20	62.489,46
Total Acumulado				***	193.875,86	271.986,90	441.320,93	516.306,13	578.795,59

578795,59

Eng Civil Amanda Marinho
CREA SE 271633778-0 VISTO/BA 3000054063