



Usuário: MARCELLO PEDREIRA MONTEIRO
CPF: 671.647.575-34

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Instrumento 977263

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.885.231/0001-71 - MUNICIPIO DE ESPLANADA

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Visão das Parcelas por Macroserviço

Nº do Macroserviço	Macroserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 249.848,19	-	1	JUL/2026	3,40 %	3,40 %	R\$ 8.494,84
				2	AGO/2026	25,18 %	28,58 %	R\$ 71.406,61
				3	SET/2026	25,47 %	54,05 %	R\$ 135.042,95
				4	OUT/2026	15,61 %	69,66 %	R\$ 174.044,25
				5	NOV/2026	17,98 %	87,64 %	R\$ 218.966,95
				6	DEZ/2026	12,36 %	100,00 %	R\$ 249.848,19
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 96.193,34	-	1	JUL/2026	44,00 %	44,00 %	R\$ 42.325,07
				2	AGO/2026	4,00 %	48,00 %	R\$ 46.172,80
				3	SET/2026	4,00 %	52,00 %	R\$ 50.020,54
				4	OUT/2026	4,00 %	56,00 %	R\$ 53.868,27
				5	NOV/2026	4,00 %	60,00 %	R\$ 57.716,00
				6	DEZ/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 96.193,34
3	TERRAPLENAGEM - TRECHO 1	R\$ 312.213,16	-	1	JUL/2026	15,00 %	15,00 %	R\$ 46.831,97
				2	AGO/2026	85,00 %	100,00 %	R\$ 312.213,16
				3	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 312.213,16
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 312.213,16
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 312.213,16
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 312.213,16

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
4	TERRAPLENAGEM - TRECHO 2	R\$ 1.049.772,01	—	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2026	37,00 %	37,00 %	R\$ 388.415,64
				3	SET/2026	63,00 %	100,00 %	R\$ 1.049.772,01
				4	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.049.772,01
				5	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.049.772,01
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.049.772,01
5	TERRAPLENAGEM - TRECHO 3	R\$ 585.112,29	—	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	OUT/2026	69,00 %	69,00 %	R\$ 403.727,48
				5	NOV/2026	31,00 %	100,00 %	R\$ 585.112,29
				6	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 585.112,29
6	TERRAPLENAGEM - TRECHO 4	R\$ 274.134,98	—	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	NOV/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 137.067,49
				6	DEZ/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 274.134,98
7	TERRAPLENAGEM - TRECHO 5	R\$ 294.355,88	—	1	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				5	NOV/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 147.177,94
				6	DEZ/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 294.355,88

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JUL/2026	3,41 %	3,41 %	R\$ 97.651,88
2	AGO/2026	25,18 %	28,59 %	R\$ 818.208,21
3	SET/2026	25,47 %	54,06 %	R\$ 1.547.048,66
4	OUT/2026	15,61 %	69,67 %	R\$ 1.993.625,17
5	NOV/2026	17,98 %	87,64 %	R\$ 2.508.025,84
6	DEZ/2026	12,36 %	100,00 %	R\$ 2.861.629,85