

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTETICA (COM FÓRMULA)									
CÓDIGO DO PROJETO	OBJETO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO PALAME E CANTEIROS ADJACENTES								
SOLICITANTE Prefeitura Municipal de Esplanada								APELIDO DO EMPREENDIMENTO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO PRAÇA DO PALAME	
DATA BASE	DESONERAÇÃO SINAPI - 12/2025 - Bahia ORSE - 12/2025 - Sergipe		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.						BDI 21,35%
Item	Descrição	Total Por Etapa	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.341,28	0,40%	100,00%					
				R\$ 4.341,28					
2	DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO	105.153,17	9,75%	100,00%					
				R\$ 105.153,17					
3	PAVIMENTAÇÃO	390.992,65	36,26%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
				R\$ 78.198,53	R\$ 78.198,53	R\$ 78.198,53	R\$ 78.198,53	R\$ 78.198,53	
4	REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA	81.937,22	7,60%		30,00%	30,00%	40,00%		
					R\$ 24.581,17	R\$ 24.581,17	R\$ 32.774,89		
5	QUADRA DE AREIA	42.788,07	3,97%			30,00%	30,00%	40,00%	
					R\$ 12.836,42	R\$ 12.836,42	R\$ 17.115,23		
6	PLAYGROUND	44.552,33	4,13%				50,00%	50,00%	
							R\$ 22.276,17	R\$ 22.276,17	
7	URBANIZAÇÃO	64.833,02	6,01%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
					R\$ 16.208,26	R\$ 16.208,26	R\$ 16.208,26	R\$ 16.208,26	
8	PERGOLADO TRANÇADO	89.742,56	8,32%					50,00%	50,00%
								R\$ 44.871,28	R\$ 44.871,28
9	QUIOSQUE - PIZZARIA E LANCHONETE	152.713,00	14,16%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
					R\$ 38.178,25	R\$ 38.178,25	R\$ 38.178,25	R\$ 38.178,25	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	25.982,72	2,41%				50,00%	50,00%	
							R\$ 12.991,36	R\$ 12.991,36	
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	66.643,33	6,18%		10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%
					R\$ 6.664,33	R\$ 19.993,00	R\$ 19.993,00	R\$ 13.328,67	R\$ 6.664,33
12	SERVIÇOS FINAIS	8.712,27	0,81%						100,00%
									R\$ 8.712,27
Porcentagem		1.078.391,62	100,00%	17,40%	13,69%	17,62%	21,65%	22,55%	7,09%
Custo				R\$ 187.692,98	R\$ 147.622,28	R\$ 189.995,62	R\$ 233.456,87	R\$ 243.167,73	R\$ 76.456,14
Porcentagem Acumulado				17,40%	31,09%	48,71%	70,36%	92,91%	100,00%

Custo Acumulado			R\$ 187.692,98	R\$ 335.315,26	R\$ 525.310,88	R\$ 758.767,75	R\$ 1.001.935,48	R\$ 1.078.391,62
-----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------