

Obra
CAMPO DE BARRA NOVA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 03/2026 - Bahia 20,5%
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CPOS/CDHU - 04/2026 -

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%					
		R\$ 107.205,67	R\$ 107.205,67					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100%				100%		
		R\$ 12.338,91				R\$ 12.338,91		
3	FECHAMENTO CAMPO	100%	50%	50%				
		R\$ 394.993,29	R\$ 197.496,65	R\$ 197.496,65				
4	ARQUIBANCADA	100%		50%	50%			
		R\$ 203.956,65		R\$ 101.978,33	R\$ 101.978,33			
5	PAVIMENTAÇÃO	100%			50%	50%		
		R\$ 320.160,04			R\$ 160.080,02	R\$ 160.080,02		
6	ÁREA DE CONVIVÊNCIA	100%						100%
		R\$ 15.931,07						R\$ 15.931,07
7	QUIOSQUES	100%			50%	50%		
		R\$ 121.100,66			R\$ 60.550,33	R\$ 60.550,33		
8	PARQUE INFANTIL	100%				50%	50%	
		R\$ 26.754,47				R\$ 13.377,24	R\$ 13.377,24	
9	ACADEMIA AO AR LIVRE	100%				50%	50%	
		R\$ 30.702,42				R\$ 15.351,21	R\$ 15.351,21	
10	PAISAGISMO	100%					100%	
		R\$ 49.300,22					R\$ 49.300,22	
11	DRENAGEM	100%				100%		
		R\$ 1.150,70				R\$ 1.150,70		
12	ILUMINAÇÃO CAMPO E PRAÇA	100%			25%	25%	50%	
		R\$ 231.374,37			R\$ 57.843,59	R\$ 57.843,59	R\$ 115.687,19	
13	CALÇADAS E ACESSIBILIDADE	100%					50%	50%
		R\$ 51.278,47					R\$ 25.639,24	R\$ 25.639,24
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%						100%
14		17.485,76						17485,76