

Obra: Reforma e Ampliação da USF - Unidade de Saúde da Família

CUSTO TOTAL COM BDI = R\$ 236.922,25

Unidade de Saúde da Família Vila Aparecida

Município: Remanso/ BA

Endereço: Localidade Vila Aparecida, Zona Rural do Município

BDI = 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.571,83	9,95%	40%	30%	30%
				9.428,73	7.071,55	7.071,55
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	2.417,20	1,02%	60%	40%	
				1.450,32	966,88	
3.0	FUNDAÇÕES	16.767,69	7,08%	60%	40%	
				10.060,61	6.707,08	
4.0	SUPERESTRUTURA	11.354,09	4,79%	60%	40%	
				6.812,45	4.541,64	
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	12.564,72	5,30%	60%	40%	
				7.538,83	5.025,89	
6.0	ESQUADRIAS	20.070,90	8,47%		40%	60%
					8.028,36	12.042,54
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA	16.341,55	6,90%	40%	30%	30%
				6.536,62	4.902,47	4.902,47
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	27.137,25	11,45%	40%	30%	30%
				10.854,90	8.141,18	8.141,18
9.0	SISTEMAS DE PISOS	13.740,05	5,80%	40%	30%	30%
				5.496,02	4.122,02	4.122,02
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	20.542,88	8,67%		30%	70%
					6.162,86	14.380,02
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.572,26	1,93%	30%	40%	30%
				1.371,68	1.828,90	1.371,68
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	15.228,24	6,43%	30%	40%	30%
				4.568,47	6.091,30	4.568,47
13.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	9.309,70	3,93%		40%	60%
					3.723,88	5.585,82

Obra: Reforma e Ampliação da USF - Unidade de Saúde da Família

CUSTO TOTAL COM BDI = R\$ 236.922,25

Unidade de Saúde da Família Vila Aparecida

Município: Remanso/ BA

Endereço: Localidade Vila Aparecida, Zona Rural do Município

BDI = 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21.326,26	9,00%	20%	40%	40%
				4.265,25	8.530,50	8.530,50
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.592,66	9,11%		40%	60%
					8.637,06	12.955,60
16.0	SERVIÇOS FINAIS	384,97	0,16%			100%
						384,97

VALORES TOTAIS	236.922,25	100%	68.383,89	84.481,56	84.056,80
			28,86%	35,66%	35,48%
			28,86%	64,52%	100,00%

Remanso - BA

Local

Segunda-feira, 13 de outubro de 2025

Data

Resp. Técnico - Héllen Amorim de Almeida Santana

Engenheira - Crea BA - 051538263-9