

FZ ASSESSORIA E SERVIÇOS



Obra  
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA FEIRA LIVRE

Bancos  
SINAPI - 01/2026 - Bahia  
ORSE - 01/2026 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
22,88%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%						
		114.912,88	114.912,88						
2	MOVIMENTO DE TERRA - FUNDAÇÕES	100,00%	60,00%	40,00%					
		8.114,99	4.868,99	3.246,00					
3	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%				
		211.529,68	84.611,87	84.611,87	42.305,94				
4	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		1.469.145,10			293.829,02	440.743,53	440.743,53	293.829,02	
5	REVESTIMENTO DE PILARES	100,00%					20,00%	40,00%	40,00%
		22.885,62					4.577,12	9.154,25	9.154,25
6	SISTEMA DE PISO	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%		
		904.235,02			361.694,01	361.694,01	180.847,00		
7	DRENAGEM - ÁGUA PLUVIAL	100,00%					20,00%	40,00%	40,00%
		31.793,89					6.358,78	12.717,56	12.717,56
8	SISTEMAS ELÉTRICOS	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%		
		60.459,76			12.091,95	24.183,90	24.183,90		
9	SISTEMA SPDA	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%	
		55.585,85				16.675,76	16.675,76	22.234,34	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%							100,00%
		23.504,81							23.504,81
11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%							100,00%
		1.804,16							1.804,16
Porcentagem			7,04%	3,03%	24,45%	29,04%	23,19%	11,64%	1,62%
Custo			204.393,74	87.857,86	709.920,91	843.297,19	673.386,09	337.935,16	47.180,77
Porcentagem Acumulado			7,04%	10,06%	34,51%	63,55%	86,74%	98,38%	100,0%
Custo Acumulado			204.393,74	292.251,60	1.002.172,51	1.845.469,70	2.518.855,79	2.856.790,95	2.903.971,76

FZ ASSESSORIA E SERVIÇOS  
RESPONSÁVEL TÉCNICO