

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROPOSTA / TOMADOR				REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DIANA JUSCIENE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAQUARA		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
		JAGUAQUARA-BA	ENTRONCAMENTO DE JAGUAQUARA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA 09 SALAS
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
dez-23	Não	Salvador / BA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DIANA JUSCIENE PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA-BA	20,87%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	23,15%	20,34%	6,71%	3,61%	19,56%	19,02%	7,33%	0,29%
			Parcela (R\$)	550.746,60	483.937,00	159.602,76	85.865,36	465.306,77	452.605,33	174.415,76	6.960,73
			Acumulado (%)	23,15%	43,48%	50,19%	53,80%	73,36%	92,38%	99,71%	100,00%
			Acumulado (R\$)	550.746,60	1.034.683,60	1.194.286,36	1.280.151,72	1.745.458,49	2.198.063,82	2.372.479,58	2.379.440,31
1. CONSTRUÇÃO GERAL			Parcela (%)	24,30%	20,53%	2,63%	3,80%	20,59%	20,03%	7,72%	0,31%
			Acumulado (%)	24,30%	44,93%	47,56%	51,36%	71,95%	91,97%	99,69%	100,00%
			Acumulado (R\$)	549.144,58	1.015.382,43	1.074.780,40	1.160.645,76	1.625.952,53	2.078.557,86	2.252.973,62	2.259.934,35
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.164,56	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	62.164,56							
1.2.	MOVIMENTO DE TERRAS	37.098,28	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	37.098,28							
1.3.	FUNDAÇÕES	246.227,16	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	246.227,16							
1.4.	SUPERESTRUTURA	407.309,16	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	203.654,58	407.309,16						
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VETICAL	169.708,47	Parcela (%)	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	35,00%	70,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	59.397,96	118.795,93	169.708,47				
1.6.	ESQUADRIAS	212.052,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.026,26	212.052,51		
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	258.129,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.064,80	258.129,60		
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	43.691,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	34.952,82	43.691,02			
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	203.185,31	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	203.185,31						
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	242.102,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.051,09	242.102,17		
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	96.225,47	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.112,74	96.225,47		
1.12.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	39.631,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.852,76	27.742,32	39.631,89	
1.13.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	45.434,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.717,42	45.434,83		
1.14.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	27.487,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,50	27.487,00		
1.15.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.260,99	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,99	
1.16.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.215,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,24	
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	138.500,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.500,84	
1.18.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.549,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549,12	
1.19.	SERVIÇOS FINAIS	6.960,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%


RAFAEL SOARES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 051868863-1

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,73
2.	GUARITA	119.505,96	Parcela (%)	1,34%	14,81%	83,85%					
			Acumulado (%)	1,34%	16,15%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	1.602,02	19.301,17	119.505,96					
2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES (GUARITA)	219,42	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	219,42							
2.2.	SUPERESTRUTURA (GUARITA)	1.608,87	Parcela (%)	70,00%	30,00%						
			Acumulado (%)	70,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	1.126,21	1.608,87						
2.3.	ALVENARIA (GUARITA)	5.772,73	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.772,73						
2.4.	VERGA E CONTRAVERGA (GUARITA)	395,30	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	395,30						
2.5.	ESQUADRIAS (GUARITA)	4.150,45	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	4.150,45						
2.6.	PISO (GUARITA)	1.014,91	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.014,91						
2.7.	COBERTURA (GUARITA)	10.849,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.849,55					
2.8.	REVESTIMENTO INTERNO (GUARITA)	2.136,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.136,08					
2.9.	PINTURA INTERNA (GUARITA)	1.053,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.053,49					
2.10.	REVESTIMENTO EM FACHADA (GUARITA)	16.051,23	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	16.051,23					
2.11.	REVESTIMENTO FACHADA EM ALUMINIO COMPOSTO SOB ESTRUTURA METÁLICA	3.297,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.297,78					
2.12.	BANCADA, LOUÇAS E METAIS (GUARITA)	1.056,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.056,48					
2.13.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ÁGUA FRIA (GUARITA)	284,88	Parcela (%)	90,00%	10,00%						
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	256,39	284,88						
2.14.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS ESGOTO (GUARITA)	5.854,61	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	5.854,61						
2.15.	SPDA	65.760,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	65.760,18					

Local

25 de abril de 2024

Data

Nome: RAFAEL SOARES RIBEIRO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 051868863-1
ART/IRRT:


RAFAEL SOARES RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 051868863-1