

Obra
PRAÇA DO INSS - SANTA MARIA DA VITÓRIA (03-2026)

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,03%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 117,73%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Peso (%)	Total Por Etapa	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,07%	100,00%	100,00%						
			119.870,77	119.870,77						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1,97%	100,00%	100,00%						
			29.238,27	29.238,27						
3	PAVIMENTAÇÃO	21,38%	100,00%				20,00%	40,00%	20,00%	20,00%
			317.335,98				63.467,20	126.934,39	63.467,20	63.467,20
4	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	5,86%	100,00%						50,00%	50,00%
			87.038,67						43.519,34	43.519,34
5	CANTEIROS	4,83%	100,00%				50,00%	50,00%		
			71.771,44				35.885,72	35.885,72		
6	QUIOSQUE	14,12%	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
			209.640,36	62.892,11	62.892,11	41.928,07	41.928,07			
7	INSTALAÇÕES ÁGUA-FRIA	1,02%	100,00%			50,00%	50,00%			
			15.076,79			7.538,40	7.538,40			
8	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	1,71%	100,00%			50,00%	50,00%			
			25.439,52			12.719,76	12.719,76			
9	ACESSÓRIOS	0,55%	100,00%							100,00%
			8.107,28							8.107,28
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17,32%	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			257.175,54		51.435,11	51.435,11	51.435,11	51.435,11	51.435,11	
11	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	16,89%	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			250.748,14	75.224,44	75.224,44	100.299,26				
12	MONUMENTO CASCATA	3,01%	100,00%	50,00%	50,00%					
			44.726,16	22.363,08	22.363,08					
13	EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND E GINÁSTICA	3,27%	100,00%							100,00%
			48.498,14							48.498,14
Porcentagem				20,85%	14,27%	14,41%	14,34%	14,43%	10,67%	11,02%
Custo				309.588,67	211.914,73	213.920,59	212.974,25	214.255,22	158.421,63	163.591,95
Porcentagem Acumulado				20,85%	35,13%	49,53%	63,88%	78,31%	88,98%	100,0%
Custo Acumulado				309.588,67	521.503,40	735.423,99	948.398,24	1.162.653,46	1.321.075,09	1.484.667,06