


<div><div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</div></div></div>																											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, BAIRRO QUINGOMA, LAURO DE FREITAS/BA - FNDE - CRECHE TIPO 2																								LS (HORISTA) : BDI :			
LOCAL: LAURO DE FREITAS - BAHIA																											
BASES: janeiro-26																											
REVISÃO: 01																											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	R\$ C/BDI	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12												
	META 1																										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,80	528.528,52	317.117,11	60,00%	211.411,41	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1,32	59.185,25	17.755,58	30,00%	29.592,63	50,00%	11.837,05	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES	3,98	178.344,24	-	-	44.586,06	25,00%	71.337,70	40,00%	62.420,48	35,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	9,23	413.375,61	-	-	-	62.006,34	15,00%	103.343,90	25,00%	124.012,68	30,00%	82.675,12	20,00%	41.337,56	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	6,60	295.499,08	-	-	-	-	-	59.099,82	20,00%	88.649,72	30,00%	88.649,72	30,00%	59.099,82	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ESQUADRIAS	8,16	365.333,76	-	-	-	-	-	54.800,06	15,00%	91.333,44	25,00%	127.866,82	35,00%	91.333,44	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SISTEMAS DE COBERTURA	5,23	234.412,88	-	-	-	-	46.882,58	20,00%	82.044,51	35,00%	70.323,86	30,00%	35.161,93	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,69	31.116,85	-	-	-	-	-	9.335,06	30,00%	12.446,74	40,00%	9.335,06	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	7,94	355.461,26	-	-	-	-	-	53.319,19	15,00%	88.865,32	25,00%	106.638,38	30,00%	71.092,25	20,00%	35.546,13	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMAS DE PISOS	4,46	199.875,59	-	-	-	-	-	-	-	39.975,12	20,00%	59.962,68	30,00%	59.962,68	30,00%	39.975,12	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	4,14	185.472,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.094,53	20,00%	64.915,42	35,00%	55.641,79	30,00%	27.820,90	15,00%	-	-	-	-	-	-	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,02	90.571,36	-	-	-	13.585,70	15,00%	18.114,27	20,00%	22.642,84	25,00%	18.114,27	20,00%	18.114,27	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,47	21.173,98	-	-	-	-	4.234,80	20,00%	6.352,19	30,00%	6.352,19	30,00%	4.234,80	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1,85	82.981,52	-	-	-	12.444,23	15,00%	20.740,38	25,00%	24.888,46	30,00%	16.592,30	20,00%	8.296,15	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1,62	72.417,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.725,24	30,00%	28.966,98	40,00%	21.725,24	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	0,12	5.286,75	-	-	-	-	-	1.057,35	20,00%	2.114,70	40,00%	2.114,70	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,99	44.220,32	-	-	-	-	-	8.844,06	20,00%	15.477,11	35,00%	15.477,11	35,00%	4.422,03	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	7,02	314.586,21	-	-	-	31.458,62	10,00%	47.187,93	15,00%	62.917,24	20,00%	62.917,24	20,00%	62.917,24	20,00%	47.187,93	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	0,37	16.669,97	-	-	-	-	-	-	-	3.333,99	20,00%	6.667,99	40,00%	6.667,99	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,85	37.991,09	-	-	-	-	-	7.598,22	20,00%	11.397,33	30,00%	11.397,33	30,00%	7.598,22	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	0,26	11.806,69	-	-	-	-	-	-	-	2.361,34	20,00%	4.722,68	40,00%	4.722,68	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSF	1,32	59.027,40	-	-	-	-	-	11.805,48	20,00%	20.659,59	35,00%	20.659,59	35,00%	5.902,74	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,06	92.130,28	-	-	-	-	-	-	-	13.819,54	15,00%	32.245,60	35,00%	32.245,60	35,00%	13.819,54	15,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	SERVIÇOS FINAIS	0,13	5.955,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.191,02	20,00%	2.382,04	40,00%	2.382,04	40,00%	2.382,04	40,00%	2.382,04	40,00%	2.382,04	40,00%	40,00%
	META 2																										
1.1	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA	2,54	113.990,62	-	-	-	-	-	22.798,12	20,00%	34.197,19	30,00%	34.197,19	30,00%	22.798,12	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	ESTRUTURA CE3	0,41	18.311,77	-	-	-	-	-	-	-	3.662,35	20,00%	7.324,71	40,00%	7.324,71	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO	5,76	258.150,28	-	-	-	-	-	-	-	38.722,54	15,00%	64.537,57	25,00%	77.445,08	30,00%	51.630,06	20,00%	25.815,03	10,00%	-	-	-	-	-	-	-
1.4	FECHAMENTO EXTERNO	4,94	221.439,94	-	-	-	-	33.215,99	15,00%	55.359,99	25,00%	66.431,98	30,00%	44.287,99	20,00%	22.143,99	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	SINALIZAÇÃO	0,08	3.544,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708,84	20,00%	1.417,68	40,00%	1.417,68	40,00%	1.417,68	40,00%	1.417,68	40,00%	1.417,68	40,00%	-
1.6	PAISAGISMO	0,32	14.348,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.869,76	20,00%	4.304,64	30,00%	4.304,64	30,00%	2.869,76	20,00%	2.869,76	20,00%	2.869,76	20,00%	2.869,76	20,00%	-
1.7	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,28	12.753,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550,78	20,00%	5.101,57	40,00%	5.101,57	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2,65	118.688,28	-	-	-	-	23.737,66	20,00%	29.672,07	25,00%	35.606,48	30,00%	29.672,07	25,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	REFORÇO DA FUNDAÇÃO	0,37	16.734,68	-	3.346,94	20,00%	6.693,87	40,00%	6.693,87	40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PARCIAL :			334.872,69	7,48%	288.937,03	6,45%	151.874,96	3,39%	289.046,63	6,45%	406.776,01	9,08%	624.759,69	13,95%	741.322,48	16,55%	751.646,09	16,78%	564.844,92	12,61%	248.778,84	5,55%	74.124,95	1,65%	2.382,04	0,05%
	TOTAL ACUMULADO :	100,00	4.479.366,31	334.872,69	7,48%	623.809,72	13,93%	775.684,68	17,32%	#####	23,77%	#####	32,85%	#####	46,80%	#####	63,35%	3.589.235,56	80,13%	4.154.080,48	92,74%	4.402.859,32	98,29%	4.476.984,27	99,95%	4.479.366,31	100,00%